

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Avances de Obra
Al 31/dic./2024



Fecha y hora de Impresión 14/abr./2025 12:21 p. m.

Obra Publica	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2300367	ICI-AD-105-23	FAM BASICO	S08	2300367, ICI-AD-105-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Adjudicación Directa	Contrato	TRITURADOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.	\$19,113.66	\$0.00	\$19,113.66	\$18,951.71	99.15%
2300368	ICI-AD-137-23	FAM BASICO	S84	2300368, ICI-AD-137-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Adjudicación Directa	Contrato	LOARSA SOLUTIONS CO, S. A. DE C.V.	\$412,479.67	\$0.00	\$412,479.67	\$412,449.18	99.95%
2300370	ICI-AD-103-23	FAM BASICO	S06	2300370, ICI-AD-103-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Adjudicación Directa	Contrato	TRITURADOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.	\$57,897.54	\$0.00	\$57,897.54	\$57,997.42	100.00%
2300371	ICI-AD-104-23	FAM BASICO	S07	2300371, ICI-AD-104-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Adjudicación Directa	Contrato	TRITURADOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.	\$208,192.46	\$0.00	\$208,192.46	\$208,192.45	100.00%
2300373	ICI-AD-118-23	FAM BASICO	S18	2300373, ICI-AD-118-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCTORA FUENTES VELASCO S DE RL DE CV	\$22,460.89	\$0.00	\$22,460.89	\$22,430.70	99.82%
2300374	ICI-AD-125-23	FAM BASICO	S19	2300374, ICI-AD-125-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Adjudicación Directa	Contrato	GVL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C. V.	\$22,175.65	\$0.00	\$22,175.65	\$22,163.52	99.95%

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Avances de Obra
Al 31/dic./2024



Usr: mgdavg
Rep: rptObraPublica

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2025 12:21 p. m.

Obra Publica	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2300375	ICILP-005-23	FAM BASICO	R56	2300375, ICILP-005-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Licitacion	Contrato	INSEROS INSTALACIONES Y SERVICIOS OSORIO S.A. DE C.V.	\$4,074,924.75	\$0.00	\$4,074,924.75	\$3,230,000.51	79.28%
2300375_1	ICILP-005-23	FAM BASICO	T49	2300375, ICILP-005-23-C	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Proceso	Proceso	Licitacion publica	Convenio	INSEROS INSTALACIONES Y SERVICIOS OSORIO S.A. DE C.V.	\$799,476.69	\$0.00	\$799,476.69	\$799,476.69	100.00%
2300376	ICILP-004-23	FAM BASICO	R49	2300376, ICILP-004-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Licitacion	Contrato	CONSTRUCTORA JAVIGN S.A. DE C.V.	\$590,975.31	\$0.00	\$590,975.31	\$579,519.97	99.82%
2300377	ICILP-006-23	FAM BASICO	R50	2300377, ICILP-006-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Licitacion	Contrato	CONSTRUCTORA FUENTES VELASCO S DE RL DE CV	\$1,338,631.91	\$0.00	\$1,338,631.91	\$1,338,612.27	100.00%
2300378	ICICMTP-073-23-C	FAM BASICO	T39	2300378, ICICMTP-073-23-C	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Proceso	Proceso	Invilacion cuando menos a tres personas	Convenio	IG CONSTRUCTORA SA DE CV	\$801,764.14	\$0.00	\$801,764.14	\$801,764.14	100.00%
2300378_1	ICICMTP-073-23	FAM BASICO	R41	2300378, ICICMTP-073-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Invilacion a cuando menos tres personas	Contrato	IG CONSTRUCTORA SA DE CV	\$1,422,730.43	\$0.00	\$1,422,730.43	\$620,226.26	43.59%

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Avances de Obra
Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión: 14/abr/2025 12:21 p. m.

Obra Publica	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2300379	ICI-AD-111-23	FAM BASICO	R78	2300379, ICI-AD-111-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Adjudicación Directa	Contrato	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S. A. DE C.V.	\$100,821.33	\$0.00	\$100,821.33	\$100,815.74	99.99%
2300380	ICI-AD-112-23	FAM BASICO	R79	2300380, ICI-AD-112-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Adjudicación Directa	Contrato	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S. A. DE C.V.	\$120,341.29	\$0.00	\$120,341.29	\$120,111.01	99.81%
2300382	ICI-AD-126-23	FAM BASICO	R97	2300382, ICI-AD-126-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Adjudicación Directa	Contrato	ANMAN CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS, SA DE CV	\$331,683.12	\$0.00	\$331,683.12	\$51,083.40	15.40%
2300382_1	ICI-AD-126-23-C	FAM BASICO	T36	2300382, ICI-AD-126-23-C	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Adjudicación directa	Convenio	ANMAN CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS, SA DE CV	\$280,598.61	\$0.00	\$280,598.61	\$280,598.59	100.00%
2300383	ICI-AD-129-23	FAM BASICO	R98	2300383, ICI-AD-129-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Adjudicación Directa	Contrato	TRITURADOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.	\$32,843.33	\$0.00	\$32,843.33	\$32,842.09	100.00%
2300384	ICI-ICMTP-119-23	FAM BASICO	S53	2300384, ICI-ICMTP-119-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA	\$671,571.73	\$0.00	\$671,571.73	\$671,562.93	100.00%

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Avances de Obra
Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 12:21 p. m.

Obra Publica	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monito Vigente	Monito Original	Monito Modificado	Importe Avance	% Avance
2300385	ICHICMTP-120-23	FAM BASICO	S54	2300385, ICI-ICMTP-120-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA	\$1,250,316.37	\$0.00	\$1,250,316.37	\$1,250,286.29	100.00%
2300391	ICHICMTP-079-23	REMANENTES FAM 2015-2040	R47	2300391, ICI-ICMTP-079-23	REMANENTES FAM 2015-2040	29/02/2024	31/12/2024	Activo	Proceso	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	CONSTRUCTORA JAV GN S.A. DE C.V.	\$2,923,881.78	\$2,923,881.78	\$2,923,881.78	\$2,923,805.05	100.00%
2300392	ICHICMTP-080-23	REMANENTES FAM 2015-2040	R48	2300392, ICI-ICMTP-080-23	REMANENTES FAM 2015-2040	08/02/2024	31/12/2024	Activo	Proceso	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	CONSTRUCTORA JAV GN S.A. DE C.V.	\$1,588,100.93	\$1,588,100.93	\$1,588,100.93	\$1,588,090.54	100.00%
2300393	ICI-AD-086-23	FAM BASICO	R40	2300393, ICI-AD-086-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Adjudicación Directa	Contrato	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S. A. DE C.V.	\$101,805.95	\$0.00	\$101,805.95	\$80,871.72	79.36%
2300394	ICI-MYE-AD-003-23	FAM BASICO	T33	2300394, ICI-MYE-AD-003-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Adjudicación Directa	Contrato	ROSA MARIA DELGADO GAONA	\$684,738.72	\$0.00	\$684,738.72	\$684,738.72	100.00%
2300395	ICI-LP-008-23	FAM MEDIA SUPERIOR	R51	2300395, ICI-LP-008-23	FAM MEDIA SUPERIOR 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Licitación	Contrato	ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA S. A. DE C. V.	\$855,816.34	\$0.00	\$855,816.34	\$654,209.55	76.43%

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Avances de Obra
Al 31/dic./2024



Fecha y hora de Impresión 14/abr/2025 12:21 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2300395_1	ICI-LP-008-23	FAM MEDIA SUPERIOR	T42	2300395, ICI-LP-008-23-C	FAM MEDIA SUPERIOR 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Licitacion publica	Convenio	ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA S. A. DE C. V.	\$201,366.03	\$0.00	\$201,366.03	\$201,366.03	100.00%
2300400	ICI-LP-007-23	FAM BASICO	R57	2300400, ICI-LP-007-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Licitacion	Contrato	CUADRILLAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V.	\$6,742,721.87	\$0.00	\$6,742,721.87	\$6,742,650.66	100.00%
2300403	ICI-ICMTP-081-23	FAM BASICO	R67	2300403, ICI-ICMTP-081-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V.	\$471,581.87	\$0.00	\$471,581.87	\$467,333.32	99.10%
2300406	ICI-AD-133-23	FAM BASICO	S30	2300406, ICI-AD-133-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCCIONE S Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V.	\$150,152.57	\$0.00	\$150,152.57	\$150,090.50	99.95%
2300407	ICI-LP-021-23	FAM BASICO	S90	2300407, ICI-LP-021-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Licitacion	Contrato	CONSTRUCCIONE S Y PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	\$1,511,484.33	\$0.00	\$1,511,484.33	\$1,511,483.72	100.00%
2300408	ICI-LP-022-23	FAM BASICO	S91	2300408, ICI-LP-022-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Licitacion	Contrato	CONSTRUCCIONE S Y PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	\$476,892.12	\$0.00	\$476,892.12	\$475,947.13	99.80%

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Avances de Obra
Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2025 12:21 p. m.

Obra Publica	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2300409	ICI-AD-124-23	FAM BASICO	S17	2300409, ICI-AD-124-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCCIONE S Y PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	\$97,065.20	\$0.00	\$97,065.20	\$96,462.55	99.38%
2300410	ICI-LP-020-23	FAM BASICO	S89	2300410, ICI-LP-020-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Licitación	Contrato	CONSTRUCCIONE S Y PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	\$54,826.63	\$0.00	\$54,826.63	\$46,822.21	85.40%
2300411	ICI-AD-100-23	FAM BASICO	R96	2300411, ICI-AD-100-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCCIONE S Y PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	\$29,408.86	\$0.00	\$29,408.86	\$28,739.63	97.72%
2300412	ICI-LP-023-23	FAM BASICO	S92	2300412, ICI-LP-023-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Licitación	Contrato	CONSTRUCCIONE S Y PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	\$305,663.29	\$0.00	\$305,663.29	\$305,642.31	99.99%
2300413	ICI-LP-024-23	FAM BASICO	S93	2300413, ICI-LP-024-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Licitación	Contrato	CONSTRUCCIONE S Y PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	\$66,928.20	\$0.00	\$66,928.20	\$63,504.31	94.85%
2300414	ICI-ICMTP-135-23	FAM BASICO	S88	2300414, ICI-ICMTP-135-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	ERNESTO GOMEZ ESCALERA	\$912,841.53	\$0.00	\$912,841.53	\$652,834.64	71.51%



Usr: magravg
Rep: rptObraPublica

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Avances de Obra
Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión
14/abr/2025
12:21 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2300414_1	ICHCMTP-135-23	FAM BASICO	T55	2300414, ICL-ICMTP-135-23-C	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Invitación a cuando menos a tres personas	Convenio	ERNESTO GOMEZ ESCALERA	\$253,073.46	\$0.00	\$253,073.46	\$32,487.40	99.76%
2300416	ICHCMTP-105-23	FAM BASICO	S46	2300416, ICL-ICMTP-105-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Invitación a cuando menos a tres personas	Contrato	GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR	\$476,555.89	\$0.00	\$476,555.89	\$416,480.49	87.35%
2300416_1	ICHCMTP-105-23-C	FAM SUPERIOR	T57	2300416, ICL-ICMTP-105-23-C	FAM SUPERIOR 2023 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TORREON	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Invitación a cuando menos a tres personas	Convenio	GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR	\$59,999.86	\$0.00	\$59,999.86	\$59,999.86	100.00%
2300417	ICHCMTP-107-23	FAM SUPERIOR	S31	2300417, ICL-ICMTP-107-23	FAM SUPERIOR 2023 - ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Invitación a cuando menos a tres personas	Contrato	EXCAVACIONES Y RELLENOS DOBLE L.S. DE R.L. DE C.V.	\$101,061.80	\$0.00	\$101,061.80	\$88,385.24	87.46%
2300418	ICHCMTP-091-23	FAM BASICO	R82	2300418, ICL-ICMTP-091-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Invitación a cuando menos a tres personas	Contrato	GRUPO COYSE SA DE CV	\$125,071.49	\$0.00	\$125,071.49	\$125,065.56	100.00%
2300424	ICLIP-010-23	FAM BASICO	R66	2300424, ICLIP-010-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Licitacion	Contrato	CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA, S.A. DE C.V.	\$4,232,335.31	\$0.00	\$4,232,335.31	\$4,209,248.95	99.45%

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Avances de Obra
Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2025 12:21 p. m.

Obra Publica	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2300425	ICILP-036-23	FAM BASICO	T05	2300425, ICILP-036-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Licitacion	Contrato	INSEROS INSTALACIONES Y SERVICIOS OSORIO S.A. DE C.V.	\$223,176.61	\$0.00	\$223,176.61	\$221,843.44	99.40%
2300426	ICILAD-130-23	FAM BASICO	R99	2300426, ICILAD-130-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Adjudicación Directa	Contrato	TRITURADOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.	\$69,735.23	\$0.00	\$69,735.23	\$69,734.37	100.00%
2300427	ICICMTP-092-23	FAM BASICO	R93	2300427, ICICMTP-092-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	ERNESTO GOMEZ ESCALERA	\$1,205,659.56	\$0.00	\$1,205,659.56	\$1,202,212.16	99.73%
2300428	ICILAD-090-23	FAM BASICO	R60	2300428, ICILAD-090-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Adjudicación Directa	Contrato	CONSORCIO INDUSTRIAL FUENTES HERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$359,229.53	\$0.00	\$359,229.53	\$357,597.47	99.82%
2300431	ICILAD-131-23	REMANENTES FAM 2015-2040	S47	2300431, ICILAD-131-23	REMANENTES FAM 2015-2040	13/02/2024	31/12/2024	Activo	Proceso	Adjudicación Directa	Contrato	ALEJANDRO ORTIZ CARDENAS	\$128,678.19	\$128,678.19	\$128,678.19	\$128,672.62	100.00%
2300434	ICILAD-114-23	REMANENTES FAM 2015-2040	S29	2300434, ICILAD-114-23	REMANENTES FAM 2015-2040	06/02/2024	31/12/2024	Activo	Proceso	Adjudicación Directa	Contrato	ERNESTO GOMEZ ESCALERA	\$259,770.52	\$259,770.52	\$259,770.52	\$247,110.46	95.13%

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Avances de Obra
Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2025 12:21 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2300435	ICLP-011-23	REMANENTES FAM 2015-2040	R77	2300435, ICLP-011-23	REMANENTES FAM 2015-2040	13/02/2024	31/12/2024	Activo	Proceso	Licitacion	Contrato	KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA	\$7,564,653.74	\$7,564,653.74	\$7,564,653.74	\$5,665,476.43	74.69%
2300435_1	ICLP-011-23-C	REMANENTES FAM 2015-2040	T41	2300435, ICLP-011-23-C	REMANENTES FAM 2015-2040	13/03/2024	31/12/2024	Activo	Proceso	Licitacion publica	Convenio	KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA	\$1,919,316.54	\$1,919,316.54	\$1,919,316.54	\$1,919,316.54	100.00%
2300436	ICHCMTMP-104-23	REMANENTES FAM 2015-2040	S44	2300436, ICLCMTMP-104-23	REMANENTES FAM 2015-2040	14/03/2024	31/12/2024	Activo	Proceso	Invitación a cuando meno tres personas	Contrato	KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA	\$306,602.87	\$306,602.87	\$306,602.87	\$306,602.87	33.97%
2300436-1	ICHCMTMP-104-23-C	REMANENTES FAM 2015-2040	T35	2300436, ICLCMTMP-104-23-C	REMANENTES FAM 2015-2040	15/04/2024	31/12/2024	Activo	Proceso	Invitación a cuando meno a tres personas	Convenio	KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA	\$596,634.99	\$596,634.99	\$596,634.99	\$596,634.99	100.00%
2300437	ICHCMTMP-101-23	REMANENTES FAM 2015-2040	S33	2300437, ICLCMTMP-101-23	REMANENTES FAM 2015-2040	30/01/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando meno tres personas	Contrato	ANMAN CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS, SA DE CV	\$151,136.00	\$151,136.00	\$151,136.00	\$150,650.37	89.81%
2300438	ICHCMTMP-109-23	REMANENTES FAM 2015-2040	S42	2300438, ICLCMTMP-109-23	REMANENTES FAM 2015-2040	18/01/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando meno tres personas	Contrato	ELMER ARISTEO ROCHA MARTÍNEZ	\$383,444.32	\$383,444.32	\$383,444.32	\$383,436.57	100.00%

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Avances de Obra
Al 31/dic./2024



Fecha y hora de Impresión 14/abr./2025 12:21 p. m.

Obra Publica	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2300439	ICI-ICMTP-108-23-C	REMANENTES FAM 2015-2040	T64	2300439, ICI-ICMTP-108-23-C	REMANENTES FAM 2015-2040	09/01/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menos a tres personas	Convenio	ELMER ARISTEO ROCHA MARTÍNEZ	\$73,052.54	\$73,052.54	\$73,052.54	\$72,826.97	99.69%
2300439-1	ICI-ICMTP-108-23	REMANENTES FAM 2015-2040	S41	2300439, ICI-ICMTP-108-23	REMANENTES FAM 2015-2040	13/02/2024	31/12/2024	Activo	Proceso	Invitación a cuando menos a tres personas	Contrato	ELMER ARISTEO ROCHA MARTÍNEZ	\$466,357.92	\$466,357.92	\$466,357.92	\$393,144.38	84.32%
2300449	ICI-ICMTP-117-23	FAM BASICO	S51	2300449, ICI-ICMTP-117-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Invitación a cuando menos a tres personas	Contrato	IG CONSTRUCTORA SA DE CV	\$381,773.86	\$0.00	\$381,773.86	\$379,650.27	99.45%
2300450	ICI-ICMTP-118-23	FAM BASICO	S52	2300450, ICI-ICMTP-118-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Invitación a cuando menos a tres personas	Contrato	IG CONSTRUCTORA SA DE CV	\$1,021,472.86	\$0.00	\$1,021,472.86	\$1,013,616.93	99.23%
2300451	ICI-LP-009-23	FAM BASICO	R61	2300451, ICI-LP-009-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Licitación	Contrato	ALEJANDRO ORTIZ CARDENAS	\$3,742,514.49	\$0.00	\$3,742,514.49	\$3,742,240.02	99.89%
2300452	ICI-ICMTP-100-23	REMANENTES FAM 2015-2040	S32	2300452, ICI-ICMTP-100-23	REMANENTES FAM 2015-2040	18/01/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menos a tres personas	Contrato	ANMAN CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS, SA DE CV	\$1,131,538.27	\$1,131,538.27	\$1,131,538.27	\$1,131,522.93	100.00%



Usr: mgdavg
Rep: rptObraPublica

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Avances de Obra
Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión: 14/abr/2025 12:21 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2300453	ICI-ICMTP-106-23	REMANENTES FAM 2015-2040	S38	2300453, ICI-ICMTP-106-23	REMANENTES FAM 2015-2040	07/02/2024	31/12/2024	Activo	Proceso	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	GUADALUPE MICHAELA SANCHEZ AMADOR	\$219,597.56	\$105,225.47	\$219,597.55	\$219,585.21	99.95%
2300455	ICI-ICMTP-123-23	FAM BASICO	S55	2300455, ICI-ICMTP-123-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	CONSORCIO INDUSTRIAL FUENTES HERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$104,692.83	\$0.00	\$104,692.83	\$104,690.99	99.95%
2300456	ICI-ICMTP-124-23	FAM BASICO	S56	2300456, ICI-ICMTP-124-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	CONSORCIO INDUSTRIAL FUENTES HERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$1,037,842.81	\$0.00	\$1,037,842.81	\$1,036,994.35	99.92%
2300457	ICI-ICMTP-127-23	FAM BASICO	S76	2300457, ICI-ICMTP-127-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	EFREN MARTINEZ FLORES	\$380,999.81	\$0.00	\$380,999.81	\$380,999.46	100.00%
2300463	ICI-MYE-ICMTP-007-23	REMANENTES FAM 2015-2040	T43	2300463, ICI-MYE-ICMTP-007-23	REMANENTES FAM 2015-2040	08/02/2024	31/12/2024	Activo	Proceso	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	ROSA MARIA DELGADO GAONA	\$881,957.69	\$881,957.69	\$881,957.69	\$881,957.69	100.00%
2300464	ICI-ICMTP-110-23	REMANENTES FAM 2015-2040	S45	2300464, ICI-ICMTP-110-23	REMANENTES FAM 2015-2040	01/01/2024	31/12/2024	Activo	Proceso	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	MANUEL ANTONIO NORIEGA ORTIZ	\$734,845.55	\$734,845.55	\$734,845.55	\$734,844.67	100.00%



Usr: maglavg
Rep: rptObrasPublica

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Avances de Obra
Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión
14/abr/2025
12:21 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2300467	ICHAD-132-23	REMANENTES FAM 2015-2040	S43	2300467, ICIAD-132-23	REMANENTES FAM 2015-2040	30/01/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	INSEROS INSTALACIONES Y SERVICIOS OSORIO S. A. DE C.V.	\$195,816.27	\$195,816.27	\$195,816.27	\$195,474.12	99.83%
2300469	ICHCMTP-103-23	REMANENTES FAM 2015-2040	S35	2300469, ICI-MTP-103-23	REMANENTES FAM 2015-2040	30/01/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	EXCAVACIONES Y RELLENOS DOBLE L. S. DE R. L. DE C.V.	\$193,064.45	\$193,064.45	\$193,064.45	\$189,187.38	97.99%
2300473	ICLIP-030-23	FAM BASICO	S80	2300473, ICI-LP-030-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Licitación	Contrato	GUADALUPE MICHAELA SANCHEZ AMADOR	\$98,948.70	\$0.00	\$98,948.70	\$98,947.87	100.00%
2300475	ICLIP-019-23	FAM BASICO	T10	2300475, ICI-LP-019-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Licitación	Contrato	VIBLA EDIFICACIONES, S. A. DE C. V.	\$103,777.72	\$0.00	\$103,777.72	\$103,777.54	100.00%
2300476	ICLIP-031-23	FAM BASICO	S81	2300476, ICI-LP-031-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Licitación	Contrato	GUADALUPE MICHAELA SANCHEZ AMADOR	\$576,659.52	\$0.00	\$576,659.52	\$576,110.06	99.90%
2300477	ICHAD-138-23	FAM BASICO	S85	2300477, ICIAD-138-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Adjudicación Directa	Contrato	LOARSA SOLUTIONS CO. S. A. DE C.V.	\$172,832.68	\$0.00	\$172,832.68	\$172,810.81	99.99%



Usr: magdav
Rep: rptObraPublica

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Avances de Obra
Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2025 12:21 p. m.

Obra Publica	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2300484	ICI-MYE-ICMTP-113-23	FAM BASICO	S48	2300484, ICI-MYE-ICMTP-113-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	MANUEL ANTONIO NORIEGA ORTIZ	\$1,557,260.31	\$0.00	\$1,557,260.31	\$1,557,210.00	100.00%
2300485	ICI-AD-136-23	FAM BASICO	S40	2300485, ICI-AD-136-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Adjudicación Directa	Contrato	MANUEL ANTONIO NORIEGA ORTIZ	\$168,706.67	\$0.00	\$168,706.67	\$168,689.89	100.00%
2300486	ICI-AD-134-23	FAM BASICO	S39	2300486, ICI-AD-134-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Adjudicación Directa	Contrato	MANUEL ANTONIO NORIEGA ORTIZ	\$417,092.03	\$0.00	\$417,092.03	\$414,764.01	99.45%
2300487	ICI-MYE-ICMTP-004-23	FAM BASICO	T25	2300487, ICI-MYE-ICMTP-004-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	PROCOM PLUS SA DE CV	\$750,930.64	\$0.00	\$750,930.64	\$655,491.68	87.29%
2300487_1	ICI-MYE-ICMTP-004-23	FAM BASICO	T37	2300487, ICI-MYE-ICMTP-004-23-C	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Invitación a cuando menos tres personas	Convenio	PROCOM PLUS SA DE CV	\$57,750.60	\$0.00	\$57,750.60	\$57,750.60	100.00%
2300487_2	ICI-MYE-ICMTP-005-23	FAM BASICO	S94	2300487, ICI-MYE-ICMTP-005-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	MULTISERVICIOS Y MULTIPRODUCTO S SA DE CV	\$232,081.20	\$0.00	\$232,081.20	\$210,062.14	90.51%



Usl: magdav
Rep: rptObraPublica

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Avances de Obra
Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión 14/abr/2025 12:21 p. m.

Obra Publica	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2300487_3	ICI-MYE-ICMTP-005-23	FAM BASICO	T38	2300487, ICI-MYE-ICMTP-005-23-C	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Invitación cuando menos a tres personas	Convenio	MULTISERVICIOS Y MULTIPRODUCTO S SA DE CV	\$25,786.80	\$25,786.80	\$25,786.80	\$25,786.80	100.00%
2300489	ICI-MYE-AD-006-23	FAM SUPERIOR	T50	2300489, ICI-MYE-AD-006-23	FAM SUPERIOR 2023 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE RAMÍOS ARIZPE	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Adjudicación Directa	Contrato	PRANATEC, S.A. DE C.V.	\$69,596.52	\$0.00	\$69,596.52	\$69,596.52	100.00%
2300492	ICI-AD-142-23	REMANENTES FAM 2015-2040	S71	2300492, ICI-AD-142-23	REMANENTES FAM 2015-2040	31/01/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	ALEJANDRO ORTIZ CARDENAS	\$394,514.61	\$394,514.61	\$394,514.61	\$394,514.61	92.61%
2300493	ICI-MYE-ICMTP-006-23	REMANENTES FAM 2015-2040	T44	2300493, ICI-MYE-ICMTP-006-23	REMANENTES FAM 2015-2040	08/02/2024	31/12/2024	Activo	Proceso	Invitación cuando menos a tres personas	Convenio	ROSA MARIA DELGADO GAONA	\$103,460.40	\$103,460.40	\$103,460.40	\$103,460.40	100.00%
2300495-2	ICI-MYE-ICMTP-006-23	REMANENTES FAM 2015-2040	T30	2300493, ICI-MYE-ICMTP-006-23	REMANENTES FAM 2015-2040	06/02/2024	31/12/2024	Activo	Proceso	Invitación a tres personas	Contrato	ROSA MARIA DELGADO GAONA	\$1,982,336.30	\$1,982,336.30	\$1,982,336.30	\$1,982,336.30	100.00%
2300503	ICI-AD-149-23	FAM BASICO	S79	2300503, ICI-AD-143-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Adjudicación Directa	Contrato	FERREMATERIALE S HC DE MONCLOVA, S. A. DE C. V.	\$225,388.32	\$0.00	\$225,388.32	\$224,464.71	99.59%

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Avances de Obra
Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2025
12:21 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2300504	ICI-LP-032-23	FAM BASICO	S82	2300504, ICI-LP-032-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Licitacion	Contrato	GUADALUPE MICALELA SANCHEZ AMADOR	\$22,159.36	\$0.00	\$22,159.36	\$22,159.44	100.00%
2300505	ICI-LP-033-23	FAM BASICO	S83	2300505, ICI-LP-033-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Licitacion	Contrato	GUADALUPE MICALELA SANCHEZ AMADOR	\$6,255.12	\$0.00	\$6,255.12	\$6,069.56	73.51%
2300514	ICI-AD-153-23	REMANENTES FAM 2015-2040	T21	2300514, ICI-AD-153-23	REMANENTES FAM 2015-2040	01/01/2024	26/02/2024	Activo	Proceso	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCCION S Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V.	\$59,009.56	\$59,009.56	\$59,009.56	\$59,000.41	99.99%
2300515	ICI-AD-146-23	REMANENTES FAM 2015-2040	S96	2300515, ICI-AD-146-23	REMANENTES FAM 2015-2040	12/03/2024	31/12/2024	Activo	Proceso	Adjudicación Directa	Contrato	HEVIL CONSTRUCCION S.S.A. DE C.V.	\$1,603,766.09	\$1,603,766.09	\$1,603,766.09	\$1,603,766.52	100.00%
2300516	ICI-AD-148-23	REMANENTES FAM 2015-2040	T23	2300516, ICI-AD-148-23	REMANENTES FAM 2015-2040	06/03/2024	31/12/2024	Activo	Proceso	Adjudicación Directa	Contrato	INSEROS INSTALACIONES Y SERVICIOS OSORIO S.A. DE C.V.	\$328,134.76	\$328,134.76	\$328,134.76	\$240,362.42	74.17%
2300517	ICI-AD-147-23	REMANENTES FAM 2015-2040	T22	2300517, ICI-AD-147-23	REMANENTES FAM 2015-2040	06/02/2024	31/12/2024	Activo	Proceso	Adjudicación Directa	Contrato	INSEROS INSTALACIONES Y SERVICIOS OSORIO S.A. DE C.V.	\$424,322.52	\$424,322.52	\$424,322.52	\$424,240.95	99.95%

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Avances de Obra
Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2025 12:21 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2300518	ICI-LP-037-23	REMANENTES FAM 2015-2040	T27	2300518, ICI-LP-037-23	REMANENTES FAM 2015-2040	08/02/2024	31/12/2024	Activo	Proceso	Licitacion	Contrato	C.J. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE S. S.A. DE C.V.	\$1,375,000.36	\$1,375,000.36	\$1,375,000.36	\$1,375,075.15	100.00%
2300519	ICI-AD-149-23	REMANENTES FAM 2015-2040	S95	2300519, ICI-AD-149-23	REMANENTES FAM 2015-2040	10/01/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S. A. DE C.V.	\$131,684.39	\$131,684.39	\$131,684.39	\$131,553.31	99.90%
2300520	ICI-AD-144-23	FAM BASICO	T17	2300520, ICI-AD-144-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Adjudicación Directa	Contrato	MANUEL ANTONIO NORIEGA ORTIZ	\$577,559.99	\$0.00	\$577,559.99	\$572,009.89	99.19%
2300521	ICI-AD-145-23	FAM BASICO	T18	2300521, ICI-AD-145-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Adjudicación Directa	Contrato	GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V.	\$222,423.29	\$0.00	\$222,423.29	\$222,363.94	99.97%
2300524	ICI-AD-151-23	FAM BASICO	T15	2300524, ICI-AD-151-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Adjudicación Directa	Contrato	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S. A. DE C.V.	\$514,184.55	\$0.00	\$514,184.55	\$514,154.04	99.99%
2300525	ICI-AD-152-23	FAM BASICO	T16	2300525, ICI-AD-152-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Adjudicación Directa	Contrato	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S. A. DE C.V.	\$401,813.08	\$0.00	\$401,813.08	\$401,812.53	100.00%

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Avances de Obra
Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 12:21 p. m.

Obra Publica	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2300526	ICI-ICMPT-137-23	FAM BASICO	T28	2300526, ICI-ICMTP-137-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	TRITURADOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.	\$765,708.23	\$0.00	\$765,708.23	\$765,708.23	100.00%
2300527	ICI-AD-155-23	REMANENTES FAM 2015-2040	T24	2300527, ICI-AD-155-23	REMANENTES FAM 2015-2040	28/02/2024	31/12/2024	Activo	Proceso	Adjudicación Directa	Contrato	ELMER ARISTEO ROCHA MARTÍNEZ	\$113,916.11	\$113,916.11	\$113,916.11	\$111,985.87	98.31%
2300528	ICI-MYE-AD-007-23	FAM SUPERIOR	T51	2300528, ICI-MYE-AD-007-23	FAM SUPERIOR 2023 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MONCLOVA, FRONTERA	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Adjudicación Directa	Contrato	PRANATEC, S.A. DE C.V.	\$84,435.47	\$0.00	\$84,435.47	\$84,435.47	100.00%
2300528_1	ICI-MYE-AD-005-23	FAM SUPERIOR	T32	2300528, ICI-MYE-AD-005-23	FAM SUPERIOR 2023 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MONCLOVA, FRONTERA	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Adjudicación Directa	Contrato	PROCOM PLUS SA DE CV	\$172,260.00	\$0.00	\$172,260.00	\$172,260.00	100.00%
2300540	ICI-ICMTP-141-23	REMANENTES FAM 2015-2040	T45	2300540, ICI-ICMTP-141-23	REMANENTES FAM 2015-2040	12/01/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, S.A.P.I. DE C.V.	\$1,640,379.90	\$1,640,379.90	\$1,640,379.90	\$1,640,359.16	100.00%
2300541	ICI-ICMTP-138-23	REMANENTES FAM 2015-2040	T47	2300541, ICI-ICMTP-138-23	REMANENTES FAM 2015-2040	11/01/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	TRITURADOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.	\$3,187,988.64	\$0.00	\$3,187,988.64	\$3,185,475.20	99.92%

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Avances de Obra
Al 31/dic./2024



Usr: magdav
Rep: rptObraPublica

Fecha y hora de Impresión
14/abr/2025
12:21 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2300542	ICICMTP-139-23	REMANENTES FAM 2015-2040	T66	2300542, ICICMTP-139-23	REMANENTES FAM 2015-2040	12/01/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	HEVIL CONSTRUCCIONE S.S.A. DE C.V.	\$2,800,451.25	\$2,800,451.25	\$2,800,451.25	\$2,800,440.36	100.00%
2300543	ICICMTP-142-23	REMANENTES FAM 2015-2040	T46	2300543, ICICMTP-142-23	REMANENTES FAM 2015-2040	12/01/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, S.A.P.I. DE C.V.	\$3,120,416.99	\$3,120,416.99	\$3,120,416.99	\$3,120,416.67	100.00%
2300544	ICICMTP-140-23	REMANENTES FAM 2015-2040	T52	2300544, ICICMTP-140-23	REMANENTES FAM 2015-2040	12/01/2024	31/01/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	CONCRETOS DE ACUNA, S.A. DE C.V.	\$3,110,038.67	\$3,110,038.67	\$3,110,038.67	\$3,107,449.60	99.92%
2300545	ICICAD-157-23	REMANENTES FAM 2015-2040	T65	2300545, ICICAD-157-23	REMANENTES FAM 2015-2040	12/01/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	MANUEL ANTONIO NORIEGA ORTIZ	\$395,183.67	\$395,183.67	\$395,183.67	\$395,183.62	100.00%
2300547	ICICAD-156-23	FAM BASICO	T56	2300547, ICICAD-156-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Adjudicación Directa	Contrato	TRITURADOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.	\$1,410,979.06	\$0.00	\$1,410,979.06	\$1,410,979.03	100.00%
2300548	ICICAD-158-23	FAM BASICO	T53	2300548, ICICAD-158-23	FAM BASICO 2023	01/01/2024	31/03/2024	Activo	Proceso	Adjudicación Directa	Contrato	ALEJANDRO ORTIZ CARDENAS	\$642,443.50	\$0.00	\$642,443.50	\$628,829.44	97.86%

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Avances de Obra
Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión
14/abr./2025
12:21 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe	% Avance
2300689	ICHCMTP-077-23	REMANENTES FAM 2015-2040	R43	2300689 ICI-ICMTP-077-23	REMANENTES FAM 2015-2040	06/02/2024	31/12/2024	Activo	Proceso	Invitación a cuando menos tres personas		CONSTRUCCIONE S Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V.	\$297,374.59	\$297,374.59	\$297,374.59	\$297,355.13	99.59%
2400005	ICHCMTP-033-24	FAM BASICO	U04	2400005 ICI-ICMTP-033-24	FAM BASICO 2024	05/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menos tres personas		KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA	\$680,645.47	\$0.00	\$680,645.47	\$117,399.55	17.25%
2400006	ICHCMTP-035-24	FAM BASICO	U01	2400006 ICI-ICMTP-035-24	FAM BASICO 2024	03/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menos tres personas		CONSTRUACERO DE SABINAS, SA DE CV	\$2,365,396.67	\$0.00	\$2,365,396.67	\$874,493.34	36.97%
2400007	ICHCMTP-036-24	FAM BASICO	U02	2400007 ICI-ICMTP-036-24	FAM BASICO 2024	03/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menos tres personas		CONSTRUACERO DE SABINAS, SA DE CV	\$1,026,460.69	\$0.00	\$1,026,460.69	\$1,132,773.17	58.26%
2400008	ICHCMTP-025-24	FAM BASICO	T91	2400008 ICI-ICMTP-025-24	FAM BASICO 2024	06/06/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menos tres personas		CONSTRUACERO DE SABINAS, SA DE CV	\$768,761.16	\$0.00	\$768,761.16	\$767,059.02	99.78%
2400009	ICHCMTP-013-24	FAM BASICO	T79	2400009 ICI-ICMTP-013-24	FAM BASICO 2024	01/05/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menos tres personas		ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V.	\$1,087,233.73	\$0.00	\$1,087,233.73	\$772,745.35	71.09%

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Avances de Obra
Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 12:21 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2400010	ICHCMTP-003-24	FAM BASICO	T69	2400010 ICI-ICMTP-003-24	FAM BASICO 2024	07/05/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menoContrato tres personas		ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V.	\$4,049,682.80	\$0.00	\$4,049,682.80	\$2,197,226.80	54.25%
2400011	ICHCMTP-004-24	FAM BASICO	T70	2400011 ICI-ICMTP-004-24	FAM BASICO 2024	07/05/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menoContrato tres personas		ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V.	\$2,066,660.49	\$0.00	\$2,066,660.49	\$2,066,660.42	100.00%
2400012	ICHCMTP-030-24	FAM BASICO	T99	2400012 ICI-ICMTP-030-24	FAM BASICO 2024	03/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menoContrato tres personas		CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONE S.A. DE C.V.	\$551,204.35	\$0.00	\$551,204.35	\$350,212.35	63.54%
2400013	ICHCMTP-032-24	FAM BASICO	T92	2400013 ICI-ICMTP-032-24	FAM BASICO 2024	26/06/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menoContrato tres personas		VIBLA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$2,192,236.23	\$0.00	\$2,192,236.23	\$1,991,281.13	90.83%
2400014	ICHCMTP-029-24	FAM BASICO	T98	2400014 ICI-ICMTP-029-24	FAM BASICO 2024	03/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menoContrato tres personas		CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONE S.A. DE C.V.	\$591,515.00	\$0.00	\$591,515.00	\$408,200.30	69.01%
2400015	ICHCMTP-021-24	FAM BASICO	T87	2400015 ICI-ICMTP-021-24	FAM BASICO 2024	06/06/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menoContrato tres personas		CONSTRUACERO DE SABINAS, SA DE CV	\$877,518.56	\$0.00	\$877,518.56	\$613,410.05	69.54%

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Avances de Obra
Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión: 14/abr/2025 12:21 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2400016	ICHCMTP-023-24	FAM BASICO	T89	2400016 ICI-ICMTP-023-24	FAM BASICO 2024	06/06/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menoContrato tres personas	Contrato	CONSTRUACERO DE SABINAS, SA DE CV	\$324,574.19	\$0.00	\$324,574.19	\$324,425.25	99.65%
2400017	ICHCMTP-022-24	FAM BASICO	T88	2400017 ICI-ICMTP-022-24	FAM BASICO 2024	06/06/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menoContrato tres personas	Contrato	CONSTRUACERO DE SABINAS, SA DE CV	\$612,569.88	\$0.00	\$612,569.88	\$552,356.53	90.11%
2400018	ICHCMTP-027-24	FAM BASICO	T94	2400018, ICI-ICMTP-027-24	FAM BASICO 2024	27/06/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menoContrato tres personas	Contrato	IMPORTADORA DE REFACCIONES, S.A DE C.V.	\$1,597,702.15	\$0.00	\$1,597,702.15	\$1,593,566.21	99.74%
2400018_1	ICHCMTP-027-24-C	FAM BASICO	V23	2400018, ICI-ICMTP-027-24-C	FAM BASICO 2024	18/12/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menoContrato a tres personas	Contrato	IMPORTADORA DE REFACCIONES, S.A DE C.V.	\$173,776.81	\$0.00	\$173,776.81	\$173,635.53	99.92%
2400019	ICHCMTP-028-24	FAM BASICO	T97	2400019, ICI-ICMTP-028-24	FAM BASICO 2024	03/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menoContrato tres personas	Contrato	CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONE S.A. DE C.V.	\$1,192,077.63	\$0.00	\$1,192,077.63	\$1,024,674.36	85.96%
2400020	ICI-AD-008-24	FAM BASICO	U28	2400020 ICI-AD-008-24	FAM BASICO 2024	17/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V.	\$764,345.32	\$0.00	\$764,345.32	\$423,435.74	55.40%

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Avances de Obra
Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2025 12:21 p. m.

Obra Publica	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2400021	ICI-ICMTP-018-24	FAM BASICO	T84	2400021 ICI-ICMTP-018-24	FAM BASICO 2024	06/06/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	WILLYSON CONSTRUCCIONE S SA DE CV	\$619,486.52	\$0.00	\$619,486.52	\$387,662.06	62.50%
2400022	ICI-AD-011-24	FAM BASICO	U20	2400022 ICI-AD-011-24	FAM BASICO 2024	17/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	WILLYSON CONSTRUCCIONE S SA DE CV	\$625,497.21	\$0.00	\$625,497.21	\$461,158.10	73.73%
2400023	ICI-ICMTP-024-24	FAM BASICO	T90	2400023 ICI-ICMTP-024-24	FAM BASICO 2024	06/06/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	CONSTRUACERO DE SABINAS, SA DE CV	\$569,243.23	\$0.00	\$569,243.23	\$535,497.02	94.07%
2400026	ICI-AD-010-24	FAM BASICO	U30	2400026 ICI-AD-010-24	FAM BASICO 2024	17/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V.	\$174,995.31	\$0.00	\$174,995.31	\$174,746.24	99.86%
2400027	ICI-AD-003-24	FAM BASICO	U25	2400027 ICI-AD-003-24	FAM BASICO 2024	17/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONE S S.A. DE C.V.	\$475,791.49	\$0.00	\$475,791.49	\$455,556.92	95.75%
2400028	ICI-AD-004-24	FAM BASICO	U26	2400028 ICI-AD-004-24	FAM BASICO 2024	17/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONE S S.A. DE C.V.	\$537,791.02	\$0.00	\$537,791.02	\$386,650.29	71.80%

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Avances de Obra
Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión: 14/abr/2025 12:21 p. m.

Obra Publica	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2400030	ICH-ICMTP-019-24	FAM BASICO	T85	2400030 ICI-ICMTP-019-24	FAM BASICO 2024	06/06/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	WILLYSON CONSTRUCCIONE S SA DE CV	\$706,706.58	\$0.00	\$706,706.58	\$514,515.67	72.80%
2400031	ICH-ICMTP-037-24	FAM BASICO	T95	2400031 ICI-ICMTP-037-24	FAM BASICO 2024	02/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	CONSTRUCCIONE S Y PROYECTOS EDS S.A DE C.V.	\$2,825,457.28	\$0.00	\$2,825,457.28	\$2,426,663.88	85.89%
2400032	ICH-ICMTP-038-24	FAM BASICO	T96	2400032 ICI-ICMTP-038-24	FAM BASICO 2024	02/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	CONSTRUCCIONE S Y PROYECTOS EDS S.A DE C.V.	\$629,616.90	\$0.00	\$629,616.90	\$629,555.98	99.89%
2400033	ICH-ICMTP-011-24	FAM BASICO	T77	2400033 ICI-ICMTP-011-24	FAM BASICO 2024	01/05/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	CONSTRUCCIONE S Y PROYECTOS EDS S.A DE C.V.	\$3,716,036.22	\$0.00	\$3,716,036.22	\$3,065,741.77	82.46%
2400034	ICI-AD-012-24	FAM BASICO	U21	2400034 ICI-AD-012-24	FAM BASICO 2024	17/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	WILLYSON CONSTRUCCIONE S SA DE CV	\$615,468.59	\$0.00	\$615,468.59	\$183,359.53	31.41%
2400035	ICH-ICMTP-020-24	FAM BASICO	T86	2400035 ICI-ICMTP-020-24	FAM BASICO 2024	06/06/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	WILLYSON CONSTRUCCIONE S SA DE CV	\$686,082.36	\$0.00	\$686,082.36	\$414,713.58	60.45%

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Avances de Obra
Al 31/dic./2024



Fecha y hora de Impresión 14/abr./2025 12:21 p. m.

Obra Publica	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	%
2400040	ICI-AD-007-24	FAM BASICO	U19	2400040 ICI-AD-007-24	FAM BASICO 2024	17/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	JIMURSA CONSTRUCCIONE S. S.A. DE C.V.	\$702,747.80	\$0.00	\$702,747.80	\$697,806.76	99.30%
2400044	ICI-AD-006-24	FAM BASICO	U18	2400044 ICI-AD-006-24	FAM BASICO 2024	17/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	JIMURSA CONSTRUCCIONE S. S.A. DE C.V.	\$719,345.31	\$0.00	\$719,345.31	\$518,566.41	72.05%
2400045	ICI-ICMTP-007-24	FAM BASICO	T73	2400045 ICI-ICMTP-007-24	FAM BASICO 2024	01/05/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	JIMURSA CONSTRUCCIONE S. S.A. DE C.V.	\$643,836.98	\$0.00	\$643,836.98	\$630,302.19	97.90%
2400046	ICI-ICMTP-012-24	FAM BASICO	T78	2400046 ICI-ICMTP-012-24	FAM BASICO 2024	01/05/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V.	\$2,250,307.85	\$0.00	\$2,250,307.85	\$1,032,762.79	45.89%
2400048	ICI-ICMTP-026-24	FAM BASICO	T93	2400048 ICI-ICMTP-026-24	FAM BASICO 2024	27/06/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	IMPORTADORA DE REFACCIONES, S.A DE C.V.	\$2,117,008.73	\$0.00	\$2,117,008.73	\$2,116,990.83	100.00%
2400049	ICI-ICMTP-001-24	FAM BASICO	T67	2400049 ICI-ICMTP-001-24	FAM BASICO 2024	06/05/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONE S.A. DE C.V.	\$2,073,374.85	\$0.00	\$2,073,374.85	\$960,046.65	46.30%

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Avances de Obra
Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión
14/abr/2025
12:21 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2400050	ICHCMTP-006-24	FAM BASICO	T72	2400050 ICI-ICMTP-006-24	FAM BASICO 2024	01/05/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menoContrato tres personas		JIMURSA CONSTRUCCIONE S. S.A. DE C.V.	\$687,349.74	\$0.00	\$687,349.74	\$644,840.47	93.82%
2400051	ICIAD-005-24	FAM BASICO	U27	2400051 ICI-AD-005-24	FAM BASICO 2024	17/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONE S. S.A. DE C.V.	\$184,053.80	\$0.00	\$184,053.80	\$74,595.29	40.53%
2400052	ICHCMTP-005-24	FAM BASICO	T71	2400052 ICI-ICMTP-005-24	FAM BASICO 2024	01/05/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menoContrato tres personas		JIMURSA CONSTRUCCIONE S. S.A. DE C.V.	\$871,707.44	\$0.00	\$871,707.44	\$639,380.80	95.19%
2400053	ICHCMTP-015-24	FAM BASICO	T83	2400053 ICI-ICMTP-015-24	FAM BASICO 2024	06/06/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menoContrato tres personas		IMPORTADORA DE REFACCIONES, S.A DE C.V.	\$1,123,212.55	\$0.00	\$1,123,212.55	\$1,122,551.23	99.94%
2400054	ICHCMTP-016-24	FAM BASICO	T80	2400054 ICI-ICMTP-016-24	FAM BASICO 2024	29/05/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menoContrato tres personas		CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA, S.A. DE C.V.	\$2,558,755.75	\$0.00	\$2,558,755.75	\$2,557,407.73	99.95%
2400055	ICHCMTP-017-24	FAM BASICO	T81	2400055 ICI-ICMTP-017-24	FAM BASICO 2024	29/05/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menoContrato tres personas		CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA, S.A. DE C.V.	\$959,539.01	\$0.00	\$959,539.01	\$939,650.72	97.93%



Usr: mgdvag
Rep: rptObraPublica

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Avances de Obra
Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 12:21 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2400056	ICI-ICMTP-031-24	FAM BASICO	U03	2400056 ICI-ICMTP-031-24	FAM BASICO 2024	04/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	RC CONSTRUCCIONE S Y EQUIPOS, S.A DE C.V.	\$3,926,857.09	\$0.00	\$3,926,857.09	\$2,527,561.19	64.37%
2400058	ICI-ICMTP-002-24	FAM BASICO	T68	2400058 ICI-ICMTP-002-24	FAM BASICO 2024	06/05/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONE S.S.A. DE C.V.	\$2,444,877.22	\$0.00	\$2,444,877.22	\$2,050,560.76	83.87%
2400060	ICI-ICMTP-014-24	FAM BASICO	T82	2400060 ICI-ICMTP-014-24	FAM BASICO 2024	06/06/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	IMPORTADORA DE REFACCIONES, S.A DE C.V.	\$3,917,812.52	\$0.00	\$3,917,812.52	\$3,910,876.71	99.82%
2400246	ICI-MYE-LP-001-24	FAM MEDIA SUPERIOR	U45	2400246 ICI-MYE-LP-001-24	FAM MEDIA SUPERIOR 2024	13/08/2024	31/12/2024		Nueva	Licitacion	Contrato	AUSBILDUNG KONSTRUKTIONE S Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	\$4,549,330.92	\$4,549,330.92	\$4,549,330.92	\$4,549,330.92	100.00%
2400257	ICI-ICMTP-044-24	FAM BASICO	U32	2400257 ICI-ICMTP-044-24	FAM BASICO 2024	17/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	CONSTRUACERO DE SABINAS, SA DE CV	\$3,771,388.50	\$0.00	\$3,771,388.50	\$3,696,426.75	96.01%
2400258	ICI-ICMTP-043-24	FAM SUPERIOR	U31	2400258 ICI-ICMTP-043-24	FAM SUPERIOR 2024 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TORREÓN	17/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	JIMURSA CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V.	\$797,087.89	\$0.00	\$797,087.89	\$706,770.35	88.67%

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Avances de Obra
Al 31/dic./2024



Ust: magdav
Rep: rptObraPublica

Fecha y hora de Impresión
14/abr/2025
12:21 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2400259	ICMTP-062-24	FAM MEDIA SUPERIOR	U94	2400259 ICI-ICMTP-062-24	FAM MEDIA SUPERIOR 2024	11/11/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	CONSTRUCCIONES LOPSIL S DE RL DE C.V.	\$698,039.59	\$0.00	\$698,039.59	\$24,677.06	2.75%
2400260	ICLAD-002-24	FAM BASICO	U38	2400260 ICI-AD-002-24	FAM BASICO 2024	17/07/2024	31/12/2024		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, S.A.P.I. DE C.V.	\$435,148.69	\$0.00	\$435,148.69	\$435,148.69	100.00%
2400261	ICILP-009-24	FAM BASICO	U12	2400261 ICI-LP-009-24	FAM BASICO 2024	15/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	TRITURADOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.	\$764,982.37	\$764,982.37	\$764,982.37	\$764,982.37	99.98%
2400262	ICILP-010-24	FAM BASICO	U13	2400262 ICI-LP-010-24	FAM BASICO 2024	15/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	TRITURADOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.	\$736,569.65	\$0.00	\$736,569.65	\$736,569.65	100.00%
2400263	ICILP-011-24	FAM BASICO	U14	2400263 ICI-LP-011-24	FAM BASICO 2024	15/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	TRITURADOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.	\$885,458.29	\$0.00	\$885,458.29	\$885,458.29	99.95%
2400353	ICILP-001-24	FAM BASICO	U35	2400353 ICI-LP-001-24	FAM BASICO 2024	17/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	QUAHTEMOC SARINANA TORRES	\$2,093,885.35	\$0.00	\$2,093,885.35	\$1,937,065.76	92.51%



Usr: mgdavg
Rep: rptObrPublica

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Avances de Obra
Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión: 14/abr/2025 12:21 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2400354	ICHCMTP-034-24	FAM BASICO	U05	2400354 ICI-ICMTP-034-24	FAM BASICO 2024	05/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menoContrato tres personas	Contrato	KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA	\$1,704,270.77	\$0.00	\$1,704,270.77	\$1,704,106.64	99.99%
2400355	ICHCMTP-045-24	FAM BASICO	U33	2400355 ICI-ICMTP-045-24	FAM BASICO 2024	17/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menoContrato tres personas	Contrato	CONSTRUACERO DE SABINAS, SA DE CV	\$573,163.33	\$0.00	\$573,163.33	\$570,302.76	99.55%
2400356	ICILP-007-24	FAM BASICO	U10	2400356 ICI-LP-007-24	FAM BASICO 2024	15/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Licilacion	Contrato	ELMER ARISTEO ROCHA MARTINEZ	\$435,791.58	\$0.00	\$435,791.58	\$420,376.04	96.46%
2400359	ICHCMTP-041-24	FAM BASICO	U23	2400359 ICI-ICMTP-041-24	FAM BASICO 2024	17/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menoContrato tres personas	Contrato	IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V.	\$2,185,432.82	\$0.00	\$2,185,432.82	\$1,557,689.97	71.26%
2400360	ICILP-004-24	FAM BASICO	U39	2400360 ICI-LP-004-24	FAM BASICO 2024	17/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Licilacion	Contrato	GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V.	\$1,627,146.71	\$0.00	\$1,627,146.71	\$1,127,775.11	69.31%
2400361	ICILP-003-24	FAM BASICO	U37	2400361 ICI-LP-003-24	FAM BASICO 2024	17/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Licilacion	Contrato	CUAUHTEMOC SARINANA TORRES	\$3,840,841.19	\$0.00	\$3,840,841.19	\$3,840,553.64	99.99%

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Avances de Obra
Al 31/dic./2024



Fecha y hora de Impresión 14/abr./2025 12:21 p. m.

Obra Publica	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2400362	ICI-LP-005-24	FAM BASICO	U40	2400362 ICI-LP-005-24	FAM BASICO 2024	17/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V.	\$3,111,027.13	\$0.00	\$3,111,027.13	\$2,862,287.31	92.00%
2400363	ICI-LP-008-24	FAM BASICO	U11	2400363 ICI-LP-008-24	FAM BASICO 2024	15/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	ELMER ARISTEO ROCHA MARTINEZ	\$404,164.35	\$0.00	\$404,164.35	\$399,665.31	98.89%
2400364	ICI-AD-015-24	FAM BASICO	U17	2400364 ICI-AD-015-24	FAM BASICO 2024	15/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	INSEROS INSTALACIONES Y SERVICIOS OSORIO S.A. DE C.V.	\$1,450,010.93	\$0.00	\$1,450,010.93	\$1,440,811.21	99.99%
2400365	ICI-ICMTP-049-24	FAM BASICO	U58	2400365 ICI-ICMTP-049-24	FAM BASICO 2024	24/09/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	PERFIL DE EXCELENCIA PROFESIONAL, S.A. DE C.V.	\$377,054.09	\$0.00	\$377,054.09	\$359,180.77	95.26%
2400366	ICI-ICMTP-050-24	FAM BASICO	U59	2400366 ICI-ICMTP-050-24	FAM BASICO 2024	24/09/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	PERFIL DE EXCELENCIA PROFESIONAL, S.A. DE C.V.	\$2,194,578.83	\$0.00	\$2,194,578.83	\$1,185,446.51	54.47%
2400367	ICI-ICMTP-046-24	FAM BASICO	U34	2400367 ICI-ICMTP-046-24	FAM BASICO 2024	17/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	CONSTRUACERO DE SABINAS, SA DE CV	\$421,304.58	\$0.00	\$421,304.58	\$421,304.57	100.00%

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Avances de Obra
Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión: 14/abr/2025 12:21 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2400368	ICHCMTP-047-24	FAM BASICO	U54	2400368 ICI-ICMTP-047-24	FAM BASICO 2024	23/09/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menoContrato tres personas	Contrato	WILLYSON CONSTRUCCIONE S SA DE CV	\$699,181.75	\$0.00	\$699,181.75	\$102,275.63	14.63%
2400369	ICILP-002-24	FAM BASICO	U36	2400369 ICI-LP-002-24	FAM BASICO 2024	17/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	CUAUHTEMOC SARINANA TORRES	\$690,763.84	\$0.00	\$690,763.84	\$800,761.84	100.00%
2400373	ICILP-023-24	FAM BASICO	U82	2400373 ICI-LP-023-24	FAM BASICO 2024	11/10/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONE S S.A. DE C.V.	\$810,932.73	\$0.00	\$810,932.73	\$336,822.09	41.55%
2400374	ICHCMTP-053-24	FAM BASICO	U56	2400374 ICI-ICMTP-053-24	FAM BASICO 2024	23/09/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menoContrato tres personas	Contrato	HEVIL CONSTRUCCIONE S S. A. DE C.V.	\$717,929.22	\$0.00	\$717,929.22	\$381,834.46	53.19%
2400375	ICHCMTP-057-24	FAM BASICO	U85	2400375 ICI-ICMTP-057-24	FAM BASICO 2024	11/10/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menoContrato tres personas	Contrato	ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V.	\$1,160,687.63	\$0.00	\$1,160,687.63	\$392,428.07	33.81%
2400376	ICHCMTP-058-24	FAM BASICO	U86	2400376 ICI-ICMTP-058-24	FAM BASICO 2024	11/10/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menoContrato tres personas	Contrato	ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V.	\$1,243,159.66	\$0.00	\$1,243,159.66	\$584,708.14	47.84%

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Avances de Obra
Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2025 12:21 p. m.

Obra Publica	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2400377	ICLP-024-24	FAM BASICO	U83	2400377 ICLP-024-24	FAM BASICO 2024	11/10/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONE S.S.A. DE C.V.	\$2,205,253.55	\$0.00	\$2,205,253.55	\$276,880.15	12.56%
2400379	ICLP-014-24	FAM SUPERIOR	U63	2400379 ICLP-014-24	FAM SUPERIOR 2024 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD D TORREON	25/09/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	JIMURSA CONSTRUCCIONE S.S.A. DE C.V.	\$3,149,656.27	\$0.00	\$3,149,656.27	\$1,558,058.75	50.45%
2400380	ICLP-013-24	FAM SUPERIOR	U62	2400380 ICLP-013-24	FAM SUPERIOR 2024 - ESCUELA NORMAL DE MONCLOVA	25/09/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	TRITURADOS CASTANOS, S.A. DE C.V.	\$3,109,352.57	\$0.00	\$3,109,352.57	\$641,227.09	20.62%
2400381	ICICMTP-059-24	FAM SUPERIOR	U73	2400381 ICICMTP-059-24	FAM SUPERIOR 2024 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD D MONCLOVA	10/10/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	ERVEY ALVAREZ HUERTA	\$1,511,196.79	\$0.00	\$1,511,196.79	\$672,285.42	44.49%
2400382	ICICMTP-069-24	FAM SUPERIOR	V05	2400382 ICICMTP-069-24	FAM SUPERIOR 2024 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD D SALTILLO	15/11/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONE S.S.A. DE C.V.	\$3,150,004.36	\$0.00	\$3,150,004.36	\$236,160.35	7.50%
2400388	ICICAD-016-24	REMANENTES FAM 2015-2040	U06	2400388 ICICAD-016-24	REMANENTES FAM 2015-2040	03/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA	\$504,123.66	\$504,123.66	\$504,123.66	\$504,123.65	100.00%

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Avances de Obra
Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión: 14/abr/2025 12:21 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2400390	ICHCMTP-042-24	REMANENTES FAM 2015-2040	U24	2400390 ICI-ICMTP-042-24	FAM BASICO 2024	17/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menoContrato tres personas	Contrato	JIMURSA CONSTRUCCIONE S. S.A. DE C.V.	\$2,983,210.84	\$0.00	\$2,983,210.84	\$2,983,197.74	100.00%
2400391	ICHCMTP-039-24	REMANENTES FAM 2015-2040	U41	2400391 ICI-ICMTP-039-24	REMANENTES FAM 2015-2040	18/08/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menoContrato tres personas	Contrato	CORPORATIVO DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$4,269,109.35	\$4,269,109.35	\$4,269,109.35	\$3,937,695.38	91.53%
2400395	ICI-AD-020-24	FAM BASICO	U49	2400395 ICI-AD-020-24	FAM BASICO 2024	04/09/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	INSEROS INSTALACIONES Y SERVICIOS OSORIO S. A. DE C.V.	\$406,733.37	\$0.00	\$406,733.37	\$406,561.41	99.97%
2400396	ICHCMTP-068-24	FAM BASICO	U97	2400396 ICI-ICMTP-068-24	FAM BASICO 2024	13/11/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menoContrato tres personas	Contrato	WILLYSON CONSTRUCCIONE S SA DE CV	\$2,894,766.90	\$0.00	\$2,894,766.90	\$479,200.94	16.55%
2400397	ICHCMTP-054-24	FAM BASICO	U51	2400397 ICI-ICMTP-054-24	FAM BASICO 2024	17/09/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menoContrato tres personas	Contrato	ERVEY ALVAREZ HUERTA	\$2,141,498.34	\$0.00	\$2,141,498.34	\$1,116,174.42	52.12%
2400399	ICHCMTP-055-24	FAM BASICO	U52	2400399 ICI-ICMTP-055-24	FAM BASICO 2024	17/09/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menoContrato tres personas	Contrato	VIBLA EDIFICACIONES, S. A. DE C. V.	\$1,937,594.45	\$0.00	\$1,937,594.45	\$1,606,036.22	82.92%

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Avances de Obra
Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión 14/abr/2025 12:21 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2400400	ICHCMTP-052-24	FAM BASICO	U65	2400400 ICI-ICMTP-052-24	FAM BASICO 2024	23/09/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	HEVIL CONSTRUCCIONE S S. A. DE C.V.	\$1,948,624.76	\$0.00	\$1,948,624.76	\$480,875.71	24.67%
2400401	ICILP-025-24	FAM BASICO	U84	2400401 ICILP-025-24	FAM BASICO 2024	11/10/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONE S S.A. DE C.V.	\$585,249.76	\$0.00	\$585,249.76	\$307,456.33	60.85%
2400402	ICILAD-025-24	FAM BASICO	U75	2400402 ICILAD-025-24	FAM BASICO 2024	10/10/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	WILLYSON CONSTRUCCIONE S SA DE CV	\$311,775.89	\$0.00	\$311,775.89	\$206,706.00	66.30%
2400403	ICILAD-031-24	FAM BASICO	V01	2400403 ICILAD-031-24	FAM BASICO 2024	13/11/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	WILLYSON CONSTRUCCIONE S SA DE CV	\$510,500.83	\$0.00	\$510,500.83	\$379,501.87	74.34%
2400404	ICILP-015-24	FAM BASICO	U65	2400404 ICILP-015-24	FAM BASICO 2024	03/10/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA, S.A. DE C.V.	\$1,252,349.31	\$0.00	\$1,252,349.31	\$869,292.08	71.81%
2400416	ICILAD-001-24	REMANENTES FAM 2015-2040	U08	2400416 ICILAD-001-24	REMANENTES FAM 2015-2040	09/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	PRODUCTOS DE NIGRIS, S.A. DE C.V.	\$1,427,339.08	\$1,427,339.08	\$1,427,339.08	\$1,381,404.48	96.76%

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Avances de Obra
Al 31/dic./2024



Usr: magdavg
Rep: rptObraPublica

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2025 12:21 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2400419	ICLP-017-24	FAM BASICO	U67	2400419 ICLP-017-24	FAM BASICO 2024	03/10/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Licitación	Contrato	CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA, S.A. DE C.V.	\$358,841.86	\$0.00	\$358,841.86	\$268,291.91	74.77%
2400420	ICLAD-022-24	FAM BASICO	U46	2400420 ICLAD-022-24	FAM BASICO 2024	29/08/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDS S.A DE C.V.	\$1,101,510.83	\$0.00	\$1,101,510.83	\$452,167.43	41.05%
2400421	ICHCMTMP-064-24	FAM BASICO	U95	2400421 ICLCMTMP-064-24	FAM BASICO 2024	11/11/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	CONSTRUCCIONES LOPSIL S DE RL DE C.V.	\$474,739.12	\$0.00	\$474,739.12	\$77,447.98	16.31%
2400425	ICLP-016-24	FAM BASICO	U66	2400425 ICLP-016-24	FAM BASICO 2024	03/10/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Licitación	Contrato	CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA, S.A. DE C.V.	\$1,957,825.98	\$0.00	\$1,957,825.98	\$620,460.02	41.91%
2400426	ICLP-006-24	FAM BASICO	U09	2400426 ICLP-006-24	FAM BASICO 2024	15/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Licitación	Contrato	ELMER ARISTEO ROCHA MARTINEZ	\$2,058,581.41	\$0.00	\$2,058,581.41	\$1,938,161.54	94.20%
2400438	ICHCMTMP-061-24	FAM MEDIA SUPERIOR	U87	2400438 ICLCMTMP-061-24	FAM MEDIA SUPERIOR 2024	11/10/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando menos tres personas	Contrato	MACHINEN, S.A. DE C.V.	\$2,012,099.08	\$0.00	\$2,012,099.08	\$1,263,478.00	62.79%

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Avances de Obra
Al 31/dic./2024



Fecha y hora de Impresión 14/abr/2025 12:21 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2400442	ICH-MYE-LP-003-24	FAM BASICO	U70	2400442 ICH-MYE-LP-003-24	FAM BASICO 2024	10/10/2024	31/12/2024	Nueva	Nueva	Licitacion	Contrato	AUSBILDUNG KONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	\$3,265,194.11	\$0.00	\$3,265,194.11	\$3,265,194.11	100.00%
2400442-1	ICH-MYE-LP-005-24	FAM BASICO	U80	2400442 ICH-MYE-LP-005-24	FAM BASICO 2024	11/10/2024	31/12/2024	Nueva	Nueva	Licitacion	Contrato	PROCOM PLUS SA DE CV	\$7,609,153.64	\$0.00	\$7,609,153.64	\$7,609,153.64	100.00%
2400442-2	ICH-MYE-LP-004-24	FAM BASICO	U88	2400442 ICH-MYE-LP-004-24	FAM BASICO 2024	16/10/2024	31/12/2024	Nueva	Nueva	Licitacion	Contrato	MULTISERVICIOS Y MULTIPRODUCTO S SA DE CV	\$3,208,137.76	\$0.00	\$3,208,137.76	\$3,208,137.76	100.00%
2400442-3	ICH-MYE-LP-004-24 -C	FAM BASICO	U88	2400442 ICH-MYE-LP-004-24-C	FAM BASICO 2024	13/11/2024	31/12/2024	Nueva	Nueva	Licitacion publica	Convenio	MULTISERVICIOS Y MULTIPRODUCTO S SA DE CV	\$163,281.60	\$0.00	\$163,281.60	\$163,281.60	100.00%
2400442-4	ICH-MYE-LP-005-24 -C	FAM BASICO	U89	2400442 ICH-MYE-LP-005-24-C	FAM BASICO 2024	13/11/2024	31/12/2024	Nueva	Nueva	Licitacion publica	Convenio	PROCOM PLUS SA DE CV	\$175,055.60	\$0.00	\$175,055.60	\$175,055.60	100.00%
2400442-5	ICH-MYE-AD-002-24	FAM BASICO	V10	2400442 ICH-MYE-AD-002-24	FAM BASICO 2024	26/11/2024	31/12/2024	Nueva	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	PROCOM PLUS SA DE CV	\$184,834.40	\$0.00	\$184,834.40	\$184,834.40	100.00%



Usr: rptObrPública
Rep: rptObrPública

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Avances de Obra
Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión
14/abr./2025
12:21 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2400443	ICI-AD-017-24	REMANENTES FAM 2015-2040	U07	2400443, ICI-AD-017-24	REMANENTES FAM 2015-2040	03/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA	\$779,819.43	\$779,819.43	\$779,819.43	\$730,094.58	93.62%
2400446	ICI-MYE-AD-001-24	REMANENTES FAM 2015-2040	U43	2400446, ICI-MYE-AD-001-24	REMANENTES FAM 2015-2040	18/07/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	JAVIER OSVALDO JARAMILLO CORTINAS	\$440,800.00	\$440,800.00	\$440,800.00	\$440,800.00	100.00%
2400491	ICI-AD-018-24	REMANENTES FAM 2015-2040	U50	2400491, ICI-AD-018-24	REMANENTES FAM 2015-2040	10/09/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	IMPORTADORA DE REFACCIONES, S.A DE C.V.	\$181,859.08	\$181,859.08	\$181,859.08	\$178,951.23	98.40%
2400492	ICI-AD-019-24	REMANENTES FAM 2015-2040	U48	2400492, ICI-AD-019-24	REMANENTES FAM 2015-2040	02/09/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	INSEROS INSTALACIONES Y SERVICIOS OSORIO S.A. DE C.V.	\$295,107.19	\$295,107.19	\$295,107.19	\$281,592.76	95.42%
2400495	ICI-LP-027-24	FAM BASICO	U89	2400495 ICI-LP-027-24	FAM BASICO 2024	18/10/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	MACHINEN, S.A. DE C.V.	\$10,265,533.72	\$0.00	\$10,265,533.72	\$959,455.89	9.33%
2400496	ICI-LP-012-24	FAM BASICO	U61	2400496 ICI-LP-012-24	FAM BASICO 2024	25/09/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONE S S.A. DE C.V.	\$4,768,352.99	\$0.00	\$4,768,352.99	\$1,605,181.08	33.66%

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Avances de Obra
Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2025 12:21 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2400505	ICH-MYE-LP-002-24	FAM SUPERIOR	U64	2400505 ICH-MYE-LP-002-24	FAM SUPERIOR 2024- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREON	30/09/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Licitación	Contrato	PRANATEC, S.A. DE C.V.	\$4,612,497.10	\$0.00	\$4,612,497.10	\$3,350,135.01	95.44%
2400508	ICH-LP-021-24	FAM BASICO	U71	2400508 ICH-LP-021-24	FAM BASICO 2024	09/10/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Licitación	Contrato	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V.	\$4,606,653.90	\$0.00	\$4,606,653.90	\$795,214.53	17.25%
2400509	ICH-LP-022-24	FAM BASICO	U72	2400509 ICH-LP-022-24	FAM BASICO 2024	09/10/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Licitación	Contrato	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V.	\$7,426,993.41	\$0.00	\$7,426,993.41	\$912,165.61	12.30%
2400522	ICH-AD-023-24	FAM BASICO	U69	2400522 ICH-AD-023-24	FAM BASICO 2024	07/10/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V.	\$1,610,525.94	\$0.00	\$1,610,525.94	\$94,382.11	61.74%
2400525	ICH-AD-026-24	FAM BASICO	U76	2400525 ICH-AD-026-24	FAM BASICO 2024	10/10/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	WILLYSON CONSTRUCCIONES S SA DE CV	\$839,527.73	\$0.00	\$839,527.73	\$332,669.68	37.71%
2400526	ICH-AD-024-24	REMANENTES FAM 2015-2040	U68	2400526 ICH-AD-024-24	REMANENTES FAM 2015-2040	30/09/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA	\$1,182,387.27	\$1,182,387.27	\$1,182,387.27	\$264,599.45	22.35%

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
COAHUILA DE ZARAGOZA
Avances de Obra
Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión
14/abr/2025
12:21 p. m.

Obra Publica	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2400636	ICI-AD-032-24	FAM BASICO	U90	2400636 ICI-AD-032-24	FAM BASICO 2024	24/10/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	JIMURSA CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V.	\$1,202,782.86	\$0.00	\$1,202,782.86	\$1,094,619.44	81.50%
2400638	ICHCMTP-066-24	FAM BASICO	V03	2400638 ICI-ICMTP-066-24	FAM BASICO 2024	13/11/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando meno tres personas	Contrato	CONSTRUCTORA IECS, S.A. DE C.V.	\$172,103.98	\$0.00	\$172,103.98	\$169,431.07	98.45%
2400639	ICHCMTP-067-24	FAM BASICO	V04	2400639 ICI-ICMTP-067-24	FAM BASICO 2024	13/11/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Invitación a cuando meno tres personas	Contrato	CONSTRUCTORA IECS, S.A. DE C.V.	\$2,431,000.89	\$0.00	\$2,431,000.89	\$1,042,152.56	42.87%
2400641	ICI-MYE-ICMTP-004-24	FAM SUPERIOR	V11	2400641 ICI-MYE-ICMTP-004-24	FAM SUPERIOR 2024 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDA D MONCLOVA	26/11/2024	31/12/2024		Nueva	Invitación a cuando meno tres personas	Contrato	PROCOM PLUS SA DE CV	\$1,590,487.00	\$0.00	\$1,590,487.00	\$1,590,487.00	100.00%
2400652	ICI-AD-034-24	FAM BASICO	V13	2400652 ICI-AD-034-24	FAM BASICO 2024	10/12/2024	31/12/2024	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	JIMURSA CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V.	\$355,225.79	\$0.00	\$355,225.79	\$348,423.06	98.65%

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
3.- PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON
SUS RESPECTIVOS INDICADORES DE
RESULTADOS

Secretaría de Educación

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa

NOTA: DATOS REPORTADOS AL 1er. TRIM-2024

jueves, 25 de abril de 2024

Ciclo	Trimestre	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2024	1	1007	FAM POTENCIADO	190741	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico que cuentan con condiciones adecuadas, atendidos con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	ANUAL	100.00		
2024	1	1007	FAM POTENCIADO	187507	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos Integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	TRIMESTRAL	41.94		
2024	1	1007	FAM POTENCIADO	189523	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales concluidos de infraestructura en el Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	TRIMESTRAL	58.07		
2024	1	1007	FAM BÁSICO	190153	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico que cuentan con condiciones adecuadas, atendidos en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples	ANUAL	23.84		
2024	1	1007	FAM BÁSICO	191532	Porcentaje de alumnos de educación básica que se encuentra en planteles educativos públicos que fueron mejorados en sus condiciones de infraestructura física educativa	ANUAL	43.56		
2024	1	1007	FAM BÁSICO	191184	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	TRIMESTRAL	86.37		
2024	1	1007	FAM BÁSICO	190343	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	TRIMESTRAL	100.00		
2024	1	1007	FAM BÁSICO	191086	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	TRIMESTRAL	82.98		
2024	1	1007	FAM BÁSICO	188445	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	TRIMESTRAL	100.00		
2024	1	1007	FAM BÁSICO	190970	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	TRIMESTRAL	86.37		
2024	1	1007	FAM BÁSICO	187455	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	TRIMESTRAL	100.00		
2024	1	1008	FAM-MEDIA	189204	Porcentaje de recursos radiados a los Institutos Locales de Infraestructura (LIFE'S), para el Fondo de Aportaciones Múltiples de Educación Media Superior	TRIMESTRAL	100.00		
2024	1	1008	FAM-MEDIA	191375	Tasa de variación de la matrícula de planteles de educación media superior beneficiados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) .	ANUAL	3.83		
2024	1	1008	FAM-MEDIA	187990	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	ANUAL	100.00		
2024	1	1008	FAM-MEDIA	187220	Porcentaje de planteles atendidas de educación media superior con proyectos de construcción con recursos del FAM en el estado.	ANUAL	55.00		

INDICADORES DE RESULTADOS
SRFT / 1er TRIMESTRE ENERO-MARZO 2024



"2023, Año de Francisco I. Madero, Apóstol de la Democracia."

Secretaría de Educación

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa

NOTA: DATOS REPORTADOS AL 1er. TRIM-2024

jueves, 25 de abril de 2024									
Ciclo	Trimestre	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Realizado en el Período	Avance (%)	Flujo
2024	1	1008	FAM-MEDIA	187523	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	ANUAL	100.00		
2024	1	1008	FAM-MEDIA	192009	Porcentaje de planteles de educación media superior atendidos con proyectos de rehabilitación y/o mantenimiento con recursos del FAM en el estado.	ANUAL	0.28		
2024	1	1008	FAM-MEDIA	191391	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	ANUAL	100.00		
2024	1	1008	FAM-MEDIA	188666	Porcentaje de planteles de educación media superior atendidos con proyectos de equipamiento con recursos del FAM en el estado.	ANUAL	0.28		
2024	1	1008	FAM-SUPERIOR	190584	Porcentaje de escuelas de educación superior que reciben los recursos del FAM en tiempo y forma	TRIMESTRAL	100.00		
2024	1	1008	FAM-SUPERIOR	188304	Porcentaje de informes trimestrales sobre el ejercicio del FAM para escuelas de educación superior entregados en tiempo y forma	TRIMESTRAL	100.00		
2024	1	1008	FAM-SUPERIOR	191064	Porcentaje de planteles y/o escuelas de educación superior beneficiados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que incrementan su matrícula	ANUAL	22.73		
2024	1	1008	FAM-SUPERIOR	188426	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	ANUAL	66.67		
2024	1	1008	FAM-SUPERIOR	191324	Porcentaje de planteles atendidos de educación superior con proyectos de construcción con recursos del FAM en el estado.	ANUAL	4.77		
2024	1	1008	FAM-SUPERIOR	188859	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	ANUAL	100.00		
2024	1	1008	FAM-SUPERIOR	187317	Porcentaje de planteles y/o campus atendidos de educación superior con proyectos de rehabilitación y/o mantenimiento con recursos del FAM en el Estado.	ANUAL	4.77		
2024	1	1008	FAM-SUPERIOR	189317	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	ANUAL	100.00		
2024	1	1008	FAM-SUPERIOR	191212	Porcentaje de proyectos atendidos de instituciones de educación superior con proyectos de equipamiento con recursos del FAM del estado.	ANUAL	14.29		

1. Título del conjunto	Indicadores Entidades Federativas
2. Contexto	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre el avance de los indicadores de los Programas Presupuestarios que transfiere el Gobierno Federal a través del Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.
3. Metodología	Los Indicadores son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
Ciclo	Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
Periodo	Periodo en el que se reporta la información.
Trimestre	Trimestre en el que se reporta la meta, meta modificada o avance del indicador.
Entidad Federativa	Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, que reporta los avances del indicador.
Municipio	Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, que reporta los avances del indicador.
Ramo	Clave y descripción del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo (consulta los ramos en http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx).
Unidad	Clave y descripción de la Unidad Responsable adscrita al Ramo que coordina el registro de la información del desempeño del programa presupuestario.
Programa Presupuestario	Clave con la cual se identifica a los programas presupuestarios federales. Está compuesta por cuatro dígitos: el primero señala la modalidad y los tres dígitos restantes corresponden a la clave asignada al programa presupuestario de manera consecutiva interior de la modalidad de que se trate (consulta las modalidades y los programas en http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx).
Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario federal de acuerdo con la estructura programática vigente para cada ciclo. Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas (consulta los programas presupuestarios en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx).
Grupo Funcional	Clave y descripción que corresponde al primer nivel (o dígito) de la Clasificación Funcional del Gasto que permite identificar las actividades que realiza el Estado para cumplir con sus fines de: Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Gobierno.
Función	Clave y descripción que corresponde al segundo nivel (o dígito) de la Clasificación Funcional del Gasto que permite identificar las acciones que realizan las Unidades Responsables para cumplir con los ordenamientos legales, de acuerdo con cada uno de los Grupos Funcionales.
Subfunción	Clave y descripción que corresponde al tercer nivel (o dígito) de la clasificación funcional del gasto que identifica en forma más precisa las actividades que realizan las dependencias y entidades al interior de una función.
Actividad Institucional	Clave y descripción que identifica las acciones sustantivas o de apoyo que realizan los ejecutores de gasto con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en los programas, de conformidad con las atribuciones que les señala su respectiva ley orgánica o el ordenamiento jurídico que les es aplicable.
Clave del Indicador	Clave con la cual se identifica el indicador de la Matriz de Indicadores para Resultados, el cual permite medir el logro de los objetivos de los programas presupuestarios, además de ser un referente para el seguimiento de los avances y la evaluación de los resultados alcanzados por el programa presupuestario.
Nombre del Indicador	Nombre del indicador de la Matriz de Indicadores para Resultados, el cual permite medir el logro de los objetivos de los programas, además de ser un referente para el seguimiento de los avances y la evaluación de los resultados alcanzados por el programa presupuestario.
Definición del Indicador	Descripción de lo que se pretende medir del objetivo al que está asociado el indicador; ayuda a entender la utilidad, finalidad o uso de éste.
Método de Cálculo	Descripción de la forma en que se relacionan las variables establecidas para obtener el cálculo del indicador.
Nivel del Indicador	Descripción del nivel de la Matriz de Indicadores para Resultados al que pertenece un indicador. Incluye los siguientes: - Fin: es la contribución del programa, en el mediano o largo plazo, al logro del objetivo del desarrollo nacional (a la consecución de objetivos del PND y/o sus programas). - Propósito: es el resultado directo a ser logrado en la población o área de enfoque como consecuencia de la utilización de los componentes (bienes y/o servicios) producidos o entregados por el programa. - Componentes: son los bienes y/o servicios que produce o entrega el programa para cumplir con su propósito; deben establecerse como productos terminados o servicios proporcionados. - Actividades: son las principales acciones emprendidas mediante las cuales se movilizan los insumos para generar los bienes y/o servicios que produce o entrega el programa. Descripción de la periodicidad con la que se realiza la medición del indicador. Es la forma como se expresa el resultado de la medición del indicador.
Frecuencia de medición	Campo que indica si el indicador es:
Unidad de Medida	- Estratégico: mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios y contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos. Este tipo abarca indicadores de nivel Fin, Propósito en caso de que midan la generación o entrega de bienes y/o servicios que impliquen un cambio en la población o área de enfoque, de Componente. - Gestión: mide el avance y logro de procesos y actividades orientadas a generar y entregar bienes y servicios. Este tipo abarca indicadores de nivel Actividad y, en caso de que midan la generación o entrega de bienes y/o servicios que serán utilizados por parte de los objetivos de otras instancias, de Componente. Descripción del aspecto del logro de los objetivos que mide el indicador. Incluye los siguientes: - Eficacia: mide el nivel de cumplimiento de los objetivos. - Eficacia: busca medir qué tan bien se han utilizado los recursos en la producción de los resultados. - Calidad: busca evaluar atributos de los bienes o servicios producidos por el programa respecto a normas o referencias externas. - Economía: mide la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros. Descripción del sentido que debe tener el comportamiento del indicador para identificar cuando su desempeño es positivo o negativo. Puede tener un sentido descendente o ascendente. Objetivo que pretende alcanzar el indicador en el periodo de reporte.
Tipo	Justificación que pueden proporcionar los ejecutores para el valor de la meta establecida. El campo solo es obligatorio cuando la meta planeada no se encuentra dentro de los parámetros establecidos por los coordinadores de fondo.
Dimensión del Indicador	Adecuación al objetivo que pretende alcanzar el indicador en el periodo de reporte.
Sentido	Justificación que debe proporcionar el ejecutor siempre que realice una modificación a la meta.
Meta programada	Objetivo que alcanzó el indicador en el periodo de reporte.
Justificación	Porcentaje de avance logrado con respecto a la meta o meta modificada establecida en el periodo de reporte.
Meta Modificada	Descripción del estatus en el registro del ejercicio del Programa Presupuestario. Incluye los siguientes:
Justificación	- Validado: estatus que adquiere el indicador una vez que fue revisado y validado por la Entidad Federativa.
Realizado en el Periodo	- No validado: estatus que adquiere el indicador cuando el ejecutor sí reportó sus avances, pero estos no fueron validados por la Entidad Federativa.
Avance (%)	- No reportó: estatus que adquiere el indicador cuando el ejecutor no reportó sus avances.
Flujo	

5

Detalle de la Matriz									
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios									
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"									
I - Gasto Federalizado									
I-007 - FAM Infraestructura Educativa Básica									
Clasificación Funcional:									
Fin									
Objetivo			Orden		Supuestos				
Contribuir a asegurar las condiciones adecuadas de infraestructura física educativa necesarias para el desarrollo de las actividades académicas y escolares de las niñas, niños y adolescentes que cursan la educación básica mejorando la infraestructura de los planteles educativos públicos de tipo básico.			1		Los planteles educativos públicos de tipo básico beneficiados contribuyen a proporcionar mejores condiciones en la infraestructura física educativa que favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los estudiantes aprovechan los conocimientos adquiridos para mejorar su desarrollo profesional y calidad de vida.				
Indicador	Definición	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación	
Porcentaje de alumnos de educación básica que se encuentra en planteles educativos públicos que fueron mejorados en sus condiciones de infraestructura física educativa necesarias para el desarrollo de las actividades académicas y escolares. Las condiciones adecuadas se refiere al plantel que cumple con la normatividad técnica aplicable en materia de infraestructura física educativa, consultables en https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica	(Alumnos de educación básica que fueron beneficiados con el mejoramiento en las condiciones de Infraestructura Física Educativa (INFE) en el año t / Total de alumnos de los planteles educativos públicos de nivel básico en el estado en el año t) X 100		Relativo	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual	Alumnos de educación básica que fueron beneficiados con el mejoramiento en las condiciones de Infraestructura Física Educativa (INFE) en el año t: Informe anual presentado a la Junta de Gobierno bajo resguardo del Instituto Estatal de Infraestructura física educativa de cada entidad federativa; Total de alumnos de los planteles educativos públicos de nivel básico en el estado en el año t: Informe anual presentado a la Junta de Gobierno bajo resguardo del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa de cada entidad federativa	
Propósito									
Objetivo			Orden		Supuestos				
Los planteles educativos públicos de tipo básico cuentan con condiciones adecuadas de infraestructura física educativa.			1		El mejoramiento de los planteles se acompaña de contenidos educativos de calidad y docentes que cumplen con el perfil requerido.				
Indicador	Definición	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación	
Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico que cuentan con condiciones adecuadas de infraestructura, atendidos con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Mide el número de planteles educativos públicos de tipo básico mejorados con recursos del FAM potenciado y que se ejecutan en el marco de los Lineamientos para la aplicación de los recursos para la conservación y mantenimiento de proyectos de la Infraestructura Física Educativa en el Programa FAM Potenciado. Las condiciones adecuadas se refiere al plantel que cumple con la normatividad técnica aplicable en materia de infraestructura física educativa, consultables en https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica	(Número de planteles educativos públicos de tipo básico mejorados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado en el periodo t/Total de planteles educativos públicos de tipo básico en el estado) x 100	Relativo	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual	Número de planteles educativos públicos de tipo básico mejorados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado en el periodo t: Informe anual presentado a la Junta de Gobierno bajo resguardo del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa de cada entidad federativa; Total de planteles educativos públicos de tipo básico en el estado: Informe anual presentado a la Junta de Gobierno bajo resguardo del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa de cada entidad federativa.	
Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico que cuentan con condiciones adecuadas de infraestructura, atendidos en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples	Mide el número de planteles educativos públicos de tipo básico que mejoran su infraestructura al ser atendidos con proyectos de infraestructura que puede ser de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de planteles educativos públicos de tipo básico en el estado. Las condiciones adecuadas se refiere al plantel que cumple con la normatividad técnica aplicable en materia de infraestructura física educativa, consultables en https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica.	(Número de planteles educativos públicos de tipo básico mejorados en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en el periodo t/Total de planteles educativos públicos de tipo básico del estado) x 100	Relativo	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual	Número de planteles educativos públicos de tipo básico mejorados en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en el periodo t: Informe anual presentado a la Junta de Gobierno bajo resguardo del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa de cada entidad federativa; Total de planteles educativos públicos de tipo básico del estado: Informe anual presentado a la Junta de Gobierno bajo resguardo del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa de cada entidad federativa.	
Objetivo			Orden		Supuestos				

Detalle de la Matriz Ramo: 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Unidad Responsable: 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A" Clave Y Modalidad del Pp: 1 - Gasto Federalizado	
Denominación del Pp: I-007 - FAM Infraestructura Educativa Básica	
Finalidad: 2 - Desarrollo Social	
Función: 5 - Educación	
Subfunción: 1 - Educación Básica	
Actividad Institucional: 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	

Clasificación Funcional:												
Finalidad:		2 - Desarrollo Social										
Función:		5 - Educación										
Subfunción:		1 - Educación Básica										
Actividad Institucional:		7 - Fondo de Aportaciones Múltiples										
Proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en planteles educativos públicos de tipo básico del Fondo de Aportaciones Múltiples regular.		1				Los miembros de la comunidad escolar cuidan las instalaciones de los planteles educativos públicos de tipo básico.						
Indicador	Definición	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación				
Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	Mide el número de proyectos concluidos en la categoría de equipamiento de planteles educativos públicos de tipo básico financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular. El equipamiento se refiere a los enseres, artefactos y dispositivos que se colocan y/o instalan en un edificio, habilitándolo para llevar a cabo una función o una labor determinada.	(Número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento en el periodo t / Total de planteles educativos públicos de tipo básico con proyecto aprobado en el periodo t) x 100	Relativo	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Total de planteles educativos públicos de tipo básico con proyecto aprobado en el periodo t:Informe trimestral presentado a la Junta de Gobierno bajo resguardo del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa de cada entidad federativa.; Número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento en el periodo t:Informe trimestral presentado a la Junta de Gobierno bajo resguardo del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa de cada entidad federativa				
Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	Mide el número de proyectos en la categoría de construcción concluidos, de planteles educativos públicos de tipo básico financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular. La construcción se refiere al conjunto de actividades efectuadas para edificar, instalar, ampliar o modificar uno o más espacios educativos o parte de ellos, de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.	(Número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción en el periodo t/Total de planteles educativos públicos de tipo básico con proyecto aprobado en el periodo t) x 100	Relativo	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción en el periodo t:Informe trimestral presentado a la Junta de Gobierno bajo resguardo del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa de cada entidad federativa.				
Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Mide el número de proyectos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento concluidos de planteles educativos públicos de tipo básico financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular. La rehabilitación y/o mantenimiento se refiere a trabajos necesarios para restablecer las condiciones y características originales de resistencia o funcionamiento de un inmueble educativo y/o las operaciones necesarias que se realizan en las construcciones, instalaciones, sistemas, mobiliario y equipo con el fin de sostener y asegurar su buen funcionamiento, de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.	(Número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en el periodo t/Total de planteles educativos públicos de tipo básico con proyecto aprobado en el periodo t) x 100	Relativo	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Total de planteles educativos públicos de tipo básico con proyecto aprobado en el periodo t:Informe trimestral presentado a la Junta de Gobierno bajo resguardo del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa de cada entidad federativa.; Número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en el periodo t:Informe trimestral presentado a la Junta de Gobierno bajo resguardo del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa de cada entidad federativa.				
Objetivo		Orden				Supuestos						
Proyectos Integrales de infraestructura física concluidos en planteles educativos públicos de tipo básico a través del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado.		2				No suceden desastres naturales que puedan dañar las instalaciones de los planteles educativos públicos de tipo básico de manera extraordinaria.						
Indicador	Definición	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación				

Ramo: 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Unidad Responsable: 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A" Clave y Modalidad del Pp: I - Gasto Federalizado Denominación del Pp: I-007 - FAM Infraestructura Educativa Básica									
Finalidad: 2 - Desarrollo Social Función: 5 - Educación Subfunción: 1 - Educación Básica Actividad Institucional: 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples									
Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de infraestructura en el Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Mide el número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales concluidos financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado. Los proyectos integrales se refieren a la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento de escuelas públicas de tipo básico. Para la selección de los planteles educativos públicos de tipo básico que serán beneficiados, se consideró la información recabada por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial de 2013, así como por el Diagnóstico Nacional de la Infraestructura Física Educativa elaborado por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, con el fin de detectar aquellos con las mayores necesidades de infraestructura.	(Número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales concluidos en el período t / Número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales aprobados en el período t) x 100	Relativo	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales aprobados en el período t: Informe trimestral presentado a la Junta de Gobierno bajo resguardo del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa de cada entidad federativa; Número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales concluidos en el período t: Informe trimestral presentado a la Junta de Gobierno bajo resguardo del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa de cada entidad federativa.	
Objetivo Ejecución de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento de planteles educativos públicos de tipo básico en el Fondo de Aportaciones Múltiples regular.									
Orden 1									
Supuestos Los contratistas y/o proveedores cumplen con las condiciones establecidas en los contratos de trabajo de los proyectos de infraestructura física educativas y existe estabilidad en el precio de los insumos.									
Indicador Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	Definición Mide el número de proyectos en la categoría de equipamiento que se están llevando a cabo en planteles educativos públicos de tipo básico, financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular. El equipamiento se refiere a los enseres, artefactos y dispositivos que se colocan y/o instalan en un edificio, habilitándolo para llevar a cabo una función o una labor determinada, de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.	Método de Cálculo (Número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en el período t / Total de planteles educativos públicos de tipo básico identificados en el padrón para ser atendidos por el programa en el período t) x 100	Tipo de Valor de la Meta Relativo	Unidad de Medida Porcentaje	Tipo de Indicador Gestión	Dimensión del Indicador Eficacia	Frecuencia de Medición Trimestral	Medios de Verificación Número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en el período t: Informe trimestral presentado a la Junta de Gobierno bajo resguardo del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa de cada entidad federativa; Total de planteles educativos públicos de tipo básico identificados en el padrón para ser atendidos por el programa en el período t: Informe trimestral presentado a la Junta de Gobierno bajo resguardo del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa de cada entidad federativa	
Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	Definición Mide el número de proyectos en la categoría de construcción que se están llevando a cabo en planteles educativos públicos de tipo básico financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular. La construcción se refiere al conjunto de actividades efectuadas para edificar, instalar, ampliar o modificar uno o más planteles educativos públicos o parte de ellos de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.	Método de Cálculo (Número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en el período t / Total de planteles educativos públicos de tipo básico identificados en el padrón para ser atendidos por el programa en el período t) x 100	Tipo de Valor de la Meta Relativo	Unidad de Medida Porcentaje	Tipo de Indicador Gestión	Dimensión del Indicador Eficacia	Frecuencia de Medición Trimestral	Medios de Verificación Total de planteles educativos públicos de tipo básico identificados en el padrón para ser atendidos por el programa en el período t: Informe trimestral presentado a la Junta de Gobierno bajo resguardo del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa de cada entidad federativa; Número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en el período t: Informe trimestral presentado a la Junta de Gobierno bajo resguardo del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa de cada entidad federativa.	

Ramo:														
Unidad Responsable:														
Clave y Modalidad del Pp:														
Denominación del Pp:														
Finalidad:														
Función:														
Subfunción:														
Actividad Institucional:														
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios														
416 - Dirección General de Programación y Presupuestos "A"														
I-007 - FAM Infraestructura Educativa Básica														
Clasificación Funcional:														
2 - Desarrollo Social														
5 - Educación														
1 - Educación Básica														
7 - Fondo de Aportaciones Múltiples														
Objetivo														
Ejecución de proyectos Integrales de Infraestructura física de planteles educativos públicos de tipo básico a través del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado.														
Orden														
2														
Supuestos														
Los contratistas y/o proveedores cumplen los proyectos integrales de Infraestructura física educativa de acuerdo con las condiciones establecidas en los contratos de los trabajos inherentes y los precios de los insumos necesarios se mantienen estables.														
Medios de Verificación														
Total de planteles educativos públicos de tipo básico identificados en el padrón para ser atendidos por el programa en el periodo t: Informe trimestral presentado a la Junta de Gobierno bajo resguardo del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa de cada entidad federativa; Número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en las categorías de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en el periodo t: Informe trimestral presentado a la Junta de Gobierno bajo resguardo del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa de cada entidad federativa.														

Detalle de la Matriz	
Ramo:	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Unidad Responsable:	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"
Clave y Modalidad del Pp:	I - Gasto Federalizado
Denominación del Pp:	I-008 - FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
Clasificación Funcional:	
Finalidad:	2 - Desarrollo Social
Función:	5 - Educación
Subfunción:	2 - Educación Media Superior
Actividad Institucional:	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples

Fin				Supuestos			
Objetivo				Orden			
Contribuir a generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los adolescentes y jóvenes, fortaleciendo la infraestructura educativa de la Educación Media Superior y Superior.				1			
Indicador	Definición	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición
Tasa bruta de cobertura pública de educación superior	Mide el número total de alumnos matriculados en instituciones de educación superior públicas al inicio del ciclo escolar, por cada 100 individuos entre 18 y 22 años de edad.	(Matrícula pública de educación superior en el nivel profesional en el año t / la población total de 18 a 22 años en el año t) x 100. Nivel profesional: incluye licenciatura, Técnico Superior Universitario o equivalente)	Relativo	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual
Tasa bruta de cobertura de educación Media Superior	Mide el número total de alumnos que cursan la Educación Media Superior, respecto de la población de 15 a 17 años.	(Total de alumnos inscritos en el nivel Medio Superior en el año t / población de 15 a 17 años en el año t) x 100.	Relativo	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual
Objetivo				Propósito			
Los escuelas de educación media superior y educación superior incrementan su matrícula.				1			
Indicador	Definición	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición
Tasa de variación de la matrícula de escuelas de educación media superior	Mide la variación de la matrícula de las escuelas de educación media superior, respecto del año anterior.	(Matrícula de escuelas de educación media superior en el año t / matrícula de escuelas de educación media superior en el año t-1) x 100.	Relativo	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual
Porcentaje de escuelas de educación superior que incrementan su matrícula	Mide el número de escuelas de educación superior que son beneficiados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que incrementan su matrícula, respecto del total de escuelas de educación superior por estado y nacional.	(Número de escuelas de educación superior beneficiados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples que incrementan su matrícula en el ciclo t / Total de escuelas de educación superior en el año t) x 100. Por Estado y nacional	Relativo	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual
Objetivo				Componente			
Recursos entregados para la mejora de la infraestructura de las escuelas de educación media superior en los estados				Orden			
1				1			
Indicador	Definición	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición
Las escuelas de Educación Media Superior en los estados mejoran su infraestructura y equipamiento.				Supuestos			
				El país cuenta con condiciones sociales, económicas y de salud que permiten a los estudiantes aportar su conocimientos para el desarrollo del país			
				Medios de Verificación			
				Matrícula pública de educación superior en el nivel profesional en el año t: Informe de resultados del FAM, publicado en la página web oficial de la SES: https://www.educacionsuperior.sep.gob.mx/acciones.html . Información bajo resguardo de la SES.: Población total de 18 a 22 años en el año t: Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050. CONAPO			
				alumnos inscritos en el nivel Medio Superior en el año t: Sistema Interactivo de consulta de Estadística Educativa https://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/ ; población de 15 a 17 años en el año t: Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050. CONAPO http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Datos_Abiertos/oyecciones2018/ind_dem_proyecciones.csv			
				Número de escuelas de educación media superior beneficiados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en el año t: Informes sobre el avance físico financiero de los proyectos de la Infraestructura Educativa, de cada una de las Entidades Federativas Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa https://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/			
				Número de escuelas de educación superior beneficiados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples que incrementan su matrícula en el ciclo t: Informe de resultados del FAM, publicado en la página web oficial de la SES: https://www.educacionsuperior.sep.gob.mx/acciones.html . Información bajo resguardo de la SES			

Detalle de la Matriz

Ramo:	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Unidad Responsable:	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"
Clave y Modalidad del Pp:	1 - Gasto Federalizado

I-008 - FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior

Clasificación Funcional

Finalidad:	2 - Desarrollo Social
Función:	5 - Educación
Subfunción:	2 - Educación Media Superior
Actividad Institucional:	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples

Indicador	Definición	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación
Porcentaje de escuelas de educación media superior atendidos con proyectos de construcción con recursos del FAM en el estado.	Mide el número de escuelas de educación media superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la atención de proyectos de construcción, respecto del total de escuelas de educación media superior en el estado.	(Número de escuelas de educación media superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la atención de proyectos de construcción en el año t/Total de escuelas de educación media superior del estado) x 100	Relativo	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual	Número de escuelas de educación media superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la atención de proyectos de construcción en el año t: Informes sobre el avance físico financiero de los proyectos de la Infraestructura Educativa, de cada una de las Entidades Federativas; Total de escuelas de educación media superior del estado: Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa https://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/
Porcentaje de escuelas de educación media superior atendidos con proyectos de equipamiento con recursos del FAM en el estado.	Mide el número de escuelas de educación media superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la atención de proyectos de equipamiento, respecto del total de escuelas de educación media superior en el estado.	(Número de escuelas de educación media superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la atención de proyectos de equipamiento en el año t/Total de escuelas de educación media superior del estado) x 100	Relativo	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual	Total de escuelas de educación media superior del estado: Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa https://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/
Porcentaje de escuelas de educación media superior atendidos con proyectos de rehabilitación y/o mantenimiento con recursos del FAM en el estado.	Mide el número de escuelas de educación media superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la atención de proyectos de rehabilitación y/o mantenimiento, respecto del total de escuelas de educación media superior en el estado.	(Número de escuelas de educación media superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la atención de proyectos de rehabilitación y/o mantenimiento en el año t/Total de escuelas de educación media superior del estado) x 100	Relativo	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual	Número de escuelas de educación media superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la atención de proyectos de rehabilitación y/o mantenimiento en el año t: Informes sobre el avance físico financiero de los proyectos de la Infraestructura Educativa, de cada una de las Entidades Federativas; Total de escuelas de educación media superior del estado: Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa https://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/

Objetivo		Orden		Supuestos				
Recursos entregados para la mejora de la infraestructura de las escuelas de educación superior en los estados		2		Compromiso de los Gobiernos Estatales para la entrega en tiempo y forma de los recursos a las IPES o a los Institutos Estatales de Infraestructura Educativa.				

Indicador	Definición	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación
Porcentaje de escuelas de educación superior atendidos con proyectos de construcción con recursos del FAM, durante un año, en el estado.	Mide el número de escuelas de educación superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la atención de proyectos de construcción, respecto del total de escuelas de educación superior en el estado.	(Número de escuelas de educación superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la atención de proyectos de construcción en el periodo t/Total de escuelas de educación superior del estado) x 100	Relativo	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual	Escuelas de educación superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la atención de proyecto de construcción en el periodo t: Informes sobre el avance físico financiero de los proyectos de la INFE bajo resguardo de las Entidades Federativas; Total de Escuelas de educación superior en el estado: Principales cifras del Sistema Educativo Nacional, https://www.planeacion.sep.gob.mx/ , bajo resguardo de la DGPPyE.
Porcentaje de escuelas de educación superior atendidos con proyectos de equipamiento con recursos del FAM, durante un año, en el estado.	Mide el número de escuelas de educación superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la atención de proyectos de equipamiento, respecto del total de escuelas de educación superior en el estado.	(Número de escuelas de educación superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la atención de proyectos de equipamiento en el periodo t/Total de escuelas de educación superior del estado) x 100	Relativo	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual	Escuelas de educación superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la atención de proyecto de equipamiento en el periodo t: Informes sobre el avance físico financiero de los proyectos de la INFE bajo resguardo de las Entidades Federativas; Total de escuelas de educación superior en el estado: Principales cifras del Sistema Educativo Nacional, https://www.planeacion.sep.gob.mx/ , bajo resguardo de la DGPPyE.

Detalle de la Matriz									
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios									
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"									
I - Gasto Federalizado									
I-008 - FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior									
Clasificación Funcional									
2 - Desarrollo Social									
5 - Educación									
2 - Educación Media Superior									
7 - Fondo de Aportaciones Múltiples									
Porcentaje de planteles y/o campus de educación superior atendidos con proyectos de rehabilitación y/o mantenimiento con recursos del FAM, durante un año, en el estado.	Mide el número de planteles y/o escuelas de educación superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la atención de proyectos de rehabilitación y/o mantenimiento, respecto del total de planteles y/o escuelas de educación superior en el estado.	(Número de planteles y/o escuelas de educación superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la atención de proyectos de rehabilitación y/o mantenimiento en el periodo t/Total de planteles y/o escuelas de educación superior del estado) x 100	Relativo	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual	Planteles y/o escuelas de educación superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la atención de proyecto de rehabilitación y/o mantenimiento en el periodo t:Informes sobre el avance físico financiero de los proyectos de la INFE bajo resguardo de las Entidades Federativas; Total de planteles y/o Escuelas de educación superior en el estado:Principales cifras del Sistema Educativo Nacional, https://www.planeacion.sep.gob.mx/ , bajo resguardo de la DGPpyEE.	
Supuestos									
Objetivo									
Orden									
1									
Existe interés de empresas para participar en las licitaciones de las obras y cumplen con los requisitos establecidos									
Indicador	Definición	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación	
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	Mide el número de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de construcción para educación media superior	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación media superior) X 100	Relativo	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Anual	Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa:Informes sobre el avance físico financiero de los proyectos de la Infraestructura Educativa, de cada una de las Entidades Federativas / https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programa#consultas (filtrar bases según el ejercicio del gasto); Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación media superior:Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa https://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/	
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	Mide el número de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento para educación media superior	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento en educación media superior) X 100	Relativo	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Anual	Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa:Informes sobre el avance físico financiero de los proyectos de la Infraestructura Educativa, de cada una de las Entidades Federativas / https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programa#consultas (filtrar bases según el ejercicio del gasto); Total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento en educación media superior:Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa https://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/	
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	Mide el número de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para educación media superior	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior) X 100	Relativo	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Anual	Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa:Informes sobre el avance físico financiero de los proyectos de la Infraestructura Educativa, de cada una de las Entidades Federativas / https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programa#consultas (filtrar bases según el ejercicio del gasto); Total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior:Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa https://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/	
Objetivo									
Orden									
1									
Existe interés de empresas para participar en las licitaciones de las obras y cumplen con los requisitos establecidos									

Detalle de la Matriz

Ramo:	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Unidad Responsable:	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"
Clave y Modalidad del Pp:	I - Gasto Federalizado

I-008 - FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior

Clasificación Funcional:

Finalidad:	2 - Desarrollo Social
Función:	5 - Educación
Subfunción:	2 - Educación Media Superior
Actividad Institucional:	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples

Indicador	Definición	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación
Porcentaje de proyectos aprobados de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Mide el número de proyectos aprobados de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para educación superior	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa en el año t / Total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior en el año t) X 100	Relativo	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Anual	Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa: Informe de Proyectos aprobados por categoría, https://www.educacionsuperior.sep.gob.mx/acciones.html , bajo resguardo de la SES.; Número de proyectos solicitados en instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa: Expedientes integrados por el Organismo Responsable de la Infraestructura Física Educativa en cada entidad federativa, resguardado por cada entidad federativa
Porcentaje de proyectos aprobados de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Mide el número de proyectos aprobados de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de construcción para educación superior	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación superior) X 100	Relativo	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Anual	Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa: Informe de Proyectos aprobados por categoría, https://www.educacionsuperior.sep.gob.mx/acciones.html , bajo resguardo de la SES.; Número de proyectos solicitados en instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa: Expedientes integrados por el Organismo Responsable de la Infraestructura Física Educativa, en cada entidad federativa
Porcentaje de proyectos aprobados de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Mide el número de proyectos aprobados de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento para educación superior	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa en el año t / Total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento en educación superior en el año t) X 100	Relativo	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Anual	Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa en el año t: Informe de Proyectos aprobados por categoría, https://www.educacionsuperior.sep.gob.mx/acciones.html , bajo resguardo de la SES.; Número de proyectos solicitados en instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa: Expedientes integrados por el Organismo Responsable de la Infraestructura Física Educativa, en cada entidad federativa, resguardado por cada entidad federativa.
Objetivo						Supuestos		
Proyectos de infraestructura financiados por el FAM en las escuelas de educación superior con seguimiento						Compromiso de los gobiernos estatales con la mejora y desarrollo de la infraestructura educativa.		
Indicador	Definición	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación
Porcentaje de escuelas de educación superior que reciben los recursos del FAM en tiempo y forma en la autorización de sus proyectos de infraestructura, por Estado.	Mide el porcentaje de escuelas de educación superior que reciben los recursos del FAM en tiempo y forma con base en la autorización de sus proyectos de infraestructura, por Estado.	(Número de escuelas de educación superior que reciben los recursos del FAM en tiempo y forma en el trimestre n, del año t / Número de escuelas de educación superior beneficiadas por el FAM en el año t) x 100, por Estado.	Relativo	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Escuelas de educación superior que reciben los recursos del FAM en tiempo y forma en el trimestre n, del año t: CLC's que del trimestre con la transferencia de recursos a las IPES, bajo resguardo de las Entidades Federativas; Número de escuelas de educación superior beneficiadas con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en el año t: Informe de resultados del FAM, publicado en la página web oficial de la SES: https://www.educacionsuperior.sep.gob.mx/acciones.html , resguardado de la SES.
Porcentaje de informes trimestrales sobre el ejercicio del FAM para escuelas de educación superior entregados en tiempo y forma	Mide el porcentaje de informes trimestrales integrados en tiempo y forma al Sistema de Recursos Federales Transferidos por estado.	(Número de informes trimestrales integrados en tiempo y forma al Sistema de Recursos Federales Transferidos en el año t) x 100, por estado.	Relativo	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Número de informes trimestrales integrados en tiempo y forma al Sistema de Recursos Federales Transferidos en el año t: Reportes de SRT, a cargo de la SHCP, por estado.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
4.- EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS,
METAS Y SATISFACCIÓN DE NECESIDADES
PROYECTADOS EN LOS PROGRAMAS

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS
AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
PROCESOS CONCLUIDOS FÍSICA Y FINANCIERAMENTE ANUAL- 2024

DIRECCIÓN TÉCNICA-SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

23 de enero de 2025

PROGRAMA	C	A	L	T	Ax	R	MONTO CONTRATADO	MONTO EJECUTADO
Escuelas al CIEN-2015	3	0	0	0	0	3	\$ 2,802,954.63	\$ 2,736,997.22
Escuelas al CIEN-2015-S	1	0	0	0	0	1	\$ 2,017,830.52	\$ 2,017,830.52
Escuelas al CIEN-2016	8	0	0	0	0	7	\$ 6,321,451.37	\$ 5,715,118.43
Escuelas al CIEN-2016-S	3	0	0	0	0	3	\$ 3,597,529.89	\$ 3,551,668.51
Escuelas al CIEN-2017	14	0	0	0	0	14	\$ 12,559,056.97	\$ 12,201,881.81
Escuelas al CIEN-2017-S	1	0	0	0	0	1	\$ 3,911,993.30	\$ 3,911,604.40
Escuelas al CIEN-2018	12	0	0	0	1	11	\$ 14,438,105.63	\$ 13,865,295.46
Escuelas al CIEN-2018-S	1	8	1	0	17	0	\$ 17,121,908.53	\$ 485,611.46
Remanentes del FAM-2021	1	0	0	0	0	1	\$ 161,072.76	\$ 158,567.49
Remanentes del FAM-2022	20	0	0	0	6	9	\$ 35,757,211.69	\$ 35,114,212.40
Mantenimiento de la INFE-2022	7	0	0	0	0	7	\$ 5,521,733.26	\$ 5,517,885.78
FAM-Básico-2023	235	71	0	2	5	176	\$ 249,963,320.38	\$ 249,828,641.74
FAM-Medis Superior-2023	1	0	0	0	0	1	\$ 6,267,866.66	\$ 6,468,931.93
FAM-Superior-2023	6	0	0	0	1	0	\$ 4,444,425.91	\$ 4,491,674.31
Remanentes del FAM-2023	26	0	0	0	9	8	\$ 46,081,136.82	\$ 47,929,993.98
Escuelas al CIEN-2023-S	1	0	0	-	0	-	\$ 2,008,463.44	\$ 2,008,463.44
FAM-Básico-2024	15	9	0	-	1	6.00	\$ 15,810,950.55	\$ 15,663,345.71
FAM-Medis Superior-2024	1	0	0	-	0	-	\$ 4,549,330.92	\$ 4,549,330.92
Rendimientos del FAM-P	6	0	0	-	-	2.00	\$ 34,256,346.97	\$ 34,240,130.24
TOTAL	362	88	1	2	40	250	\$ 467,592,690.20	\$ 450,457,185.75

C= Contrato

A= Aula

L= Laboratorio

T= Taller

Ax= Anexo

R= Reparación mayor

NOTA.- Información generada del Sistema de Estatus y Control de Obras.

OS CONCLUIDOS FÍSICA Y FINANCIERAMENTE-ANUAL 2024



Jueves, 23 de enero de 2025

TRATO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	TOTAL CONTRATADO	EJERCIDO (PAGADO)	PAGADO (REAL)	FINIQUITADO	SANCIÓN	FECHA FINIQUITO	FINI- QUITO
10-009-19-NS	COMPONENTE I) DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA	REHABILITACIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	\$ 58,498.10	\$ 58,498.10	\$ 58,498.10	\$ 58,498.10	-	09/04/2021	S
100-002-16-NB	COMPONENTE II) SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE	GRECE CONSTRUCCION Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$ 2,256,860.45	\$ 2,238,004.52	\$ 2,238,004.52	\$ 2,238,004.52	-	16/08/2016	S
0-037-19-NB	COMPONENTE III) SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE	CONSTRUCCIONES LOPSIL, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 487,596.08	\$ 440,494.60	\$ 440,494.60	\$ 440,494.60	\$ 23,393.02	09/09/2024	S
100-038-16-NS	REHAB. AUDIT. ED. C/IMP. PINT. SEL. L/MUROS CAB.	GRUPO COYSE, S.A. DE C.V.	\$ 2,017,830.52	\$ 2,017,830.52	\$ 2,017,830.52	\$ 2,017,830.52	-	26/12/2017	S
			\$ 2,802,954.63	\$ 2,736,997.22	\$ 2,736,997.22	\$ 2,736,997.22	\$ 23,393.02		
			\$ 2,017,830.52	\$ 2,017,830.52	\$ 2,017,830.52	\$ 2,017,830.52	-		
10-002-22-NB	COMPONENTE IV) SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PISO	TRITURADOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.	\$ 468,542.40	\$ 468,542.17	\$ 468,542.17	\$ 468,542.17	-	10/07/2023	S
100-013-17-NB	COMPONENTE V) SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PISO	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C.V.	\$ 1,269,051.87	\$ 1,016,170.79	\$ 1,016,170.79	\$ 1,016,170.79	-	07/05/2024	S
100-014-17-NB	COMPONENTE VI) SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PISO	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C.V.	\$ 951,931.26	\$ 852,533.78	\$ 852,533.78	\$ 852,533.78	-	30/04/2024	S
100-027-16-NB	COMPONENTE VII) SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PISO	IG CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 1,275,259.38	\$ 1,219,540.26	\$ 1,219,540.26	\$ 1,219,540.26	-	11/11/2021	S
100-046-17-NB	COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PISO	CONSTRUCTORA EEPESA, S.A. DE C.V.	\$ 1,284,665.59	\$ 1,277,081.05	\$ 1,277,081.05	\$ 1,277,081.05	\$ 4,951.89	10/02/2023	S
0-073-16-NB	COMPONENTE IX) SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PISO	ROFLER CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA, S.A. DE C.V.	\$ 444,566.00	\$ 444,240.57	\$ 444,240.57	\$ 444,240.57	-	05/02/2021	S
100-001-19-NB	COMPONENTE X) SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PISO	COMERCIALIZADORA G AL CUADRADO, S.A. DE C.V.	\$ 139,997.55	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ 0.01	-	12/12/2019	S
0-045-19-NB	COMPONENTE XI) SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PISO	SCI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 487,437.32	\$ 437,009.80	\$ 437,009.80	\$ 437,009.80	\$ 3,764.01	30/06/2022	S
			\$ 6,321,451.37	\$ 5,715,118.43	\$ 5,715,118.43	\$ 5,715,118.43	\$ 8,715.90		
0-001-23-NS	CONSTRUCCIÓN DE LA 4A ETAPA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA	SR. MANUEL ANTONIO NORIEGA ORTIZ	\$ 1,434,970.80	\$ 1,434,808.96	\$ 1,434,808.96	\$ 1,434,808.96	-	10/04/2024	S
0-021-18-NS	COMPONENTE XII) SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y APLICACIÓN DE PINTURA EN	ESTRUCTURAS Y LAMINADOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 1,868,764.86	\$ 1,823,065.32	\$ 1,823,065.32	\$ 1,823,065.32	\$ 45,162.90	13/03/2024	S
0-036-19-NS	COMPONENTE XIII) TRABAJOS "ATÍPICO" PARA LA CONSTRUCCIÓN DE	ACABADOS MODERNOS Y CONCRETOS DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	\$ 293,794.23	\$ 293,794.23	\$ 293,794.23	\$ 293,794.23	-	24/08/2022	S

SOS CONCLUIDOS FÍSICA Y FINANCIERAMENTE-ANUAL 2024



Jueves, 23 de enero de 2025

TRATO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	TOTAL CONTRATADO	EJERCIDO (PAGADO)	PAGADO (REAL)	FINQUITADO	SANCIÓN	FECHA FINI- QUITO
-------	--------------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------	------------	---------	-------------------------

	COMPONENTE 1: EDIFICIO A: REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B", C Y D";	CONSTRUCCIONES ILGE, S.A. DE C.V.	\$ 3,597,529.89	\$ 3,551,668.51	\$ 3,551,668.51	\$ 3,551,668.51	\$ 45,162.90	
00-002-19-NB	COMPONENTE 1: EDIFICIO A: REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B", C Y D";	CONSTRUCCIONES ILGE, S.A. DE C.V.	\$ 1,009,668.47	\$ 1,002,466.10	\$ 1,002,466.10	\$ 1,002,466.10	\$ -	11/07/2024
30-012-20-NB	COMPONENTE 1: EDIFICIO B: COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE	CONSTRUCCIONES ILGE, S.A. DE C.V.	\$ 277,671.71	\$ 272,132.73	\$ 272,132.73	\$ 272,132.73	\$ 4,420.43	29/06/2022
10-041-18-NB	COMPONENTE 1: EDIFICIO B: LUMINARIAS, APLICACIÓN DE	ING. ANTONIO BUENDÍA ZAVALA	\$ 756,939.71	\$ 756,685.08	\$ 756,685.08	\$ 756,685.08	\$ -	28/10/2019
10-059-19-NB	COMPONENTE 1: EDIFICIO B: COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE	SR. CUAUHTEMOC SARINANA TORRES	\$ 817,148.73	\$ 777,307.65	\$ 777,307.65	\$ 777,307.65	\$ 38,746.03	25/09/2023
10-001-22-NB	COMPONENTE 1: EDIFICIO B: C, D Y E"; SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE,	SR. MANUEL ANTONIO NORIEGA ORTIZ	\$ 2,036,001.58	\$ 2,035,394.29	\$ 2,035,394.29	\$ 2,035,394.29	\$ -	14/03/2024
10-002-20-NB	COMPONENTE 1: EDIFICIO B: SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PUERTA,	CONSTRUCTORA VVR, S.A. DE C.V.	\$ 315,638.76	\$ 205,622.18	\$ 205,622.18	\$ 205,622.18	\$ 20,887.74	23/06/2022
10-008-19-NB	COMPONENTE 1: EDIFICIO C: SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE,	MERCADO DE ACEROS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	\$ 752,533.16	\$ 752,532.77	\$ 752,532.77	\$ 752,532.77	\$ -	29/06/2021
10-008-22-NB	COMPONENTE 1: EDIFICIO C: TRABAJOS DE RECIMENTACIÓN,	CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA, S.A. DE C.V.	\$ 757,115.77	\$ 757,113.36	\$ 757,113.36	\$ 757,113.36	\$ -	07/07/2023
0-010-19-NB	COMPONENTE 1: EDIFICIO C: SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE	MERCADO DE ACEROS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	\$ 1,026,772.39	\$ 1,003,118.31	\$ 1,003,118.31	\$ 1,003,118.31	\$ -	09/04/2021
0-015-18-NB	COMPONENTE 1: EDIFICIO C: DE EDIFICIO "A", "E" Y "F"; REPARACIÓN DE SALIDAS	CONSTRUCTORA KRION, S.A. DE C.V.	\$ 952,106.84	\$ 918,745.00	\$ 918,745.00	\$ 918,745.00	\$ -	28/01/2019
0-022-18-NB	COMPONENTE 1: EDIFICIO C: DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, CANCERÍA,	ESTRUCTURAS Y LAMINADOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 1,093,814.29	\$ 1,073,918.95	\$ 1,073,918.95	\$ 1,073,918.95	\$ 19,284.22	10/02/2023
0-023-18-NB	COMPONENTE 1: EDIFICIO C: PARCIAL DE EDIFICIO "A", SUSTITUCIÓN DE PISO DE	CONSTRUCCIONES ILGE, S.A. DE C.V.	\$ 949,192.39	\$ 868,880.63	\$ 868,880.63	\$ 868,880.63	\$ -	27/04/2020
0-030-18-NB	COMPONENTE 1: EDIFICIO C: IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS B Y D, COMPONENTE	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GRAVA AZUL, S.A. DE C.V.	\$ 1,054,513.34	\$ 1,054,488.51	\$ 1,054,488.51	\$ 1,054,488.51	\$ -	07/07/2023
0-049-18-NB	COMPONENTE 1: EDIFICIO C: DE LAMPARAS, PUERTAS (PARCIAL), APLICACIÓN DE	ENLACE EXPRESS INC. S.A. DE C.V.	\$ 759,939.83	\$ 723,476.25	\$ 723,476.25	\$ 723,476.25	\$ -	11/11/2020
	COMPONENTE 1: EDIFICIO C: CONSTRUCCIÓN DE LA 5A ETAPA DEL EDIFICIO DE DOCCENIA	SR. MANUEL ANTONIO NORIEGA ORTIZ	\$ 12,559,056.97	\$ 12,201,881.81	\$ 12,201,881.81	\$ 12,201,881.81	\$ 83,338.42	
0-006-23-NS	COMPONENTE 1: EDIFICIO C: CONSTRUCCIÓN DE LA 5A ETAPA DEL EDIFICIO DE DOCCENIA	SR. MANUEL ANTONIO NORIEGA ORTIZ	\$ 3,911,993.30	\$ 3,911,604.40	\$ 3,911,604.40	\$ 3,911,604.40	\$ -	10/04/2024
			\$ 3,911,993.30	\$ 3,911,604.40	\$ 3,911,604.40	\$ 3,911,604.40	\$ -	

OS CONCLUIDOS FÍSICA Y FINANCIERAMENTE-ANUAL 2024



Jueves, 23 de enero de 2025

TRATO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	TOTAL CONTRATADO	EJERCIDO (PAGADO)	PAGADO (REAL)	FINIQUITADO	SANCIÓN	FECHA FINIQUITO	FINI- QUITO
0-041-19-NB	APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS, REVISIÓN DE	INGENIERIA ELECTRICA Y MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,346,446.56	\$ 1,325,624.99	\$ 1,325,624.99	\$ 1,325,624.99	-	10/02/2021	S
100-002-20-NB	MOBILIARIO Y EQUIPO	COMERCIALIZADORA G AL CUADRADO, S.A. DE C.V.	\$ 399,238.36	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ 0.01	-	12/02/2020	S
0-003-22-NB	RAMPA EN DIRECCIÓN: SUSTITUCIÓN DE RAMPA EN	C.P. ALEJANDRO ORTIZ CARDENAS	\$ 704,133.65	\$ 673,845.90	\$ 673,845.90	\$ 673,845.90	-	25/01/2023	S
0-006-19-NB	C): SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, VIDRIOS, COMPONENTE (E) EQUIPO B	MERCADO DE ACEROS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	\$ 924,487.33	\$ 915,412.43	\$ 915,412.43	\$ 915,412.43	-	05/07/2021	S
0-007-22-NB	D): REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO, RED ELECTRICA	CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA, S.A. DE C.V.	\$ 709,372.14	\$ 709,076.84	\$ 709,076.84	\$ 709,076.84	-	21/08/2023	S
0-010-22-NB	E): SUSTITUCIÓN DE COMPONENTE (E) EQUIPO D)	CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA, S.A. DE C.V.	\$ 1,720,225.76	\$ 1,720,157.88	\$ 1,720,157.88	\$ 1,720,157.88	-	21/08/2023	S
0-012-23-NB	"D" Y "E": SUSTITUCIÓN DE COMPONENTE (E) EQUIPO "A", IMPERMEABILIZANTE,	SR. MANUEL ANTONIO NORIEGA ORTIZ	\$ 1,279,521.93	\$ 1,279,253.52	\$ 1,279,253.52	\$ 1,279,253.52	-	15/04/2024	S
0-014-20-NB	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN: BODEGA; EDIFICIO "B, C Y E"; C.V.	SCI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 980,700.37	\$ 885,286.44	\$ 885,286.44	\$ 885,286.44	\$ 14,712.08	07/03/2024	S
0-014-21-NB	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA 6 X 8 ESTRUCTURA COMPLETA DE MADERA	SR. MANUEL ANTONIO NORIEGA ORTIZ	\$ 975,960.90	\$ 975,488.95	\$ 975,488.95	\$ 975,488.95	-	13/01/2023	S
0-025-21-NB	H): SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, COMPONENTE (E) EQUIPO "A"	C. GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR	\$ 3,326,067.74	\$ 3,326,067.08	\$ 3,326,067.08	\$ 3,326,067.08	-	04/04/2022	S
0-028-21-NB	SUSTITUCIÓN DE HERBERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE COMPONENTE (E) EQUIPO "A"	C.P. ALEJANDRO ORTIZ CARDENAS	\$ 780,614.23	\$ 769,986.13	\$ 769,986.13	\$ 769,986.13	-	13/06/2022	S
0-035-20-NB	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y COMPONENTE (E) EQUIPO "A"	CONSTRUCCIONES JLGE, S.A. DE C.V.	\$ 1,291,336.66	\$ 1,285,095.29	\$ 1,285,095.29	\$ 1,285,095.29	-	02/05/2024	S
0-071-19-NS	COMPONENTE (I) EDIFICIO "G": CONSTRUCCIÓN DE LA 2A ETAPA DEL EDIFICIO DE DOCCENCIA.	CONSTRUCTORA VVR, S.A. DE C.V.	\$ 17,121,908.53	\$ 5,476,500.58	\$ 5,476,500.58	\$ 5,476,500.58	-	29/09/2021	S
-152-22	IMPERMEABILIZACIÓN Y REFORZ: DE LUMINARIAS EN EDIF. "E"; REFORZ. DE GOTERÓN Y LUMINARIAS EN REFORZ. DEL	ING. JOSE HUMBERTO GARZA GOMEZ	\$ 161,072.76	\$ 158,567.49	\$ 158,567.49	\$ 158,567.49	-	27/03/2023	S
-002-23	REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO DE LABORATORIOS Y CENTRO DE INFORMACIÓN Y	C. KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA	\$ 1,122,821.26	\$ 1,122,821.26	\$ 1,122,821.26	\$ 1,122,821.26	-	13/12/2023	S

SOS CONCLUIDOS FÍSICA Y FINANCIERAMENTE-ANUAL 2024



Jueves, 23 de enero de 2025

NTRATO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	TOTAL CONTRATADO	EJERCIDO (PAGADO)	PAGADO (REAL)	FINQUITADO	SANCIÓN	FECHA FINI- QUITO
D-006-23	CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL	DOBLE L. S. DE R.L. DE C.V.	\$ 1,397,831.17	\$ 1,304,014.90	\$ 1,304,014.90	\$ 1,304,014.90	-	30/10/2023
D-007-23	ESTRUTURAL, CONSTRUCCION DE PISO DE ANDADORES	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V.	\$ 999,962.47	\$ 999,957.48	\$ 999,957.48	\$ 999,957.48	-	07/08/2023
D-091-23	CONSTRUCCIÓN DE TECHO CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	1,102,148.28	\$ 1,102,017.53	\$ 1,102,017.53	\$ 1,102,017.53	\$ 1,102,017.53	-	09/02/2024
D-114-23	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	ARQ. ERNESTO GÓMEZ ESCALERA	\$ 421,094.72	\$ 408,434.68	\$ 408,434.68	\$ 408,434.68	-	05/03/2024
D-117-23	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE EDIFICIOS "A", "B", "C", "D" Y "E"	CONSTRUCTORA FUENTES VELASCO, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 212,869.72	\$ 211,885.68	\$ 211,885.68	\$ 211,885.68	-	14/11/2023
C-131-23	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	C.P. ALEJANDRO ORTIZ CARDENAS	\$ 292,760.25	\$ 292,754.71	\$ 292,754.71	\$ 292,754.71	-	09/02/2024
C-144-22	CONSTRUCCIÓN DE ÁGORA	ARGODESA, S.A. DE C.V.	\$ 1,031,833.15	\$ 1,029,786.97	\$ 1,029,786.97	\$ 1,029,786.97	1,832.72	09/02/2024
C-145-22	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (PLAZA CIVICA, RED PLUVIAL JARDINERIA Y PAVIMENTACION)	SR. MANUEL ANTONIO NORIEGA ORTIZ	\$ 1,383,832.73	\$ 1,383,812.60	\$ 1,383,812.60	\$ 1,383,812.60	-	18/09/2023
TF-023-23	CONSTRUCCIÓN DE TECHO CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	3,082,135.68	\$ 3,082,027.03	\$ 3,082,027.03	\$ 3,082,027.03	\$ 3,082,027.03	-	05/03/2024
TF-029-23	CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL	DOBLE L. S. DE R.L. DE C.V.	\$ 3,762,973.83	\$ 3,677,726.85	\$ 3,677,726.85	\$ 3,677,726.85	-	07/08/2023
TF-075-23	CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL	DOBLE L. S. DE R.L. DE C.V.	\$ 3,166,076.69	\$ 2,988,144.26	\$ 2,988,144.26	\$ 2,988,144.26	-	13/12/2023
TF-076-23	CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL (2DA ETAPA- CONCLUSIÓN	DOBLE L. S. DE R.L. DE C.V.	\$ 1,571,709.76	\$ 1,403,019.68	\$ 1,403,019.68	\$ 1,403,019.68	-	07/12/2023
TF-077-23	ADECUACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V.	\$ 2,006,012.93	\$ 2,005,993.52	\$ 2,005,993.52	\$ 2,005,993.52	-	22/01/2024
TF-078-23	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESCALINATAS Y RED ELÉCTRICA	ING. JOSE HUMBERTO GARZA GOMEZ	\$ 1,727,098.62	\$ 1,726,768.32	\$ 1,726,768.32	\$ 1,726,768.32	-	14/11/2023
P-079-23	DEL AUDITORIO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL DE C.V.	CONSTRUCTORA JAV GN, S.A.	\$ 4,225,770.77	\$ 4,225,694.58	\$ 4,225,694.58	\$ 4,225,694.58	-	15/05/2024
P-080-23	(ACABADOS, PUERTAS Y VIDRIOS) Y ANDADOR PERIMETRAL DEL DE C.V.	CONSTRUCTORA JAV GN, S.A.	\$ 2,015,251.37	\$ 2,015,250.07	\$ 2,015,250.07	\$ 2,015,250.07	-	18/06/2024
C-085-23	CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL	DOBLE L. S. DE R.L. DE C.V.	\$ 2,251,917.37	\$ 2,151,008.49	\$ 2,151,008.49	\$ 2,151,008.49	-	09/02/2024
C-104-23	2A. ETAPA DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL (CON PASTO SINTÉTICO)	C. KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA	\$ 3,626,763.53	\$ 3,626,758.42	\$ 3,626,758.42	\$ 3,626,758.42	-	04/04/2024

SOS CONCLUIDOS FÍSICA Y FINANCIERAMENTE-ANUAL 2024



jueves, 23 de enero de 2025

NTRATO		DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	TOTAL CONTRATADO	EFERIDO (PAGADO)	PAGADO (REAL)	FINQUITADO	SANCIÓN	FECHA FINQUITO	FINI- QUITO
VTP-106-23	CONSTRUCCIÓN DE 2 TRAMOS DE BARRA (ETAPA FRONTAL)	C. GUADALUPE MICHAELA SANCHEZ AMADOR	\$ 356,347.39	\$ 356,335.37	\$ 356,335.37	\$ 356,335.37	\$ 356,335.37	-	24/01/2024	S
00-002-23-NB	COMPONENTE II) EDIFICIO "C": REHABILITACIÓN DE AULA.	TRITURADOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.	\$ 436,989.85	\$ 436,524.29	\$ 436,524.29	\$ 436,524.29	\$ 436,524.29	-	10/04/2024	S
00-003-23-NB	COMPONENTE III) EDIFICIO "E": REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	TRITURADOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.	\$ 565,499.48	\$ 565,499.48	\$ 565,499.48	\$ 565,499.48	\$ 565,499.48	-	30/10/2023	S
00-004-23-NB	SUSTITUCIÓN DE COMPONENTE II) EDIFICIO "E": IMPERMEABILIZANTE Y	TRITURADOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.	\$ 612,873.47	\$ 612,870.12	\$ 612,870.12	\$ 612,870.12	\$ 612,870.12	-	07/03/2024	S
00-002-23-NB	COMPONENTE V) EDIFICIO "C": J, K, L Y "M": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y	IG CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 1,055,426.56	\$ 1,053,566.43	\$ 1,053,566.43	\$ 1,053,566.43	\$ 1,053,566.43	-	01/04/2024	S
00-003-23-NB	COMPONENTE I) EDIFICIO "A": G Y "H": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE	IG CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 1,240,979.18	\$ 1,240,802.47	\$ 1,240,802.47	\$ 1,240,802.47	\$ 1,240,802.47	-	21/05/2024	S
00-004-23-NB	"D": SUSTITUCIÓN DE COMPONENTE I) EDIFICIO "B": IMPERMEABILIZANTE	IG CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 669,334.55	\$ 668,348.55	\$ 668,348.55	\$ 668,348.55	\$ 668,348.55	-	01/04/2024	S
00-005-23-NB	REHABILITACIÓN PARCIAL DE PLAZA CÍVICA.	C.P. ALEJANDRO ORTIZ CARDENAS	\$ 940,630.17	\$ 940,274.44	\$ 940,274.44	\$ 940,274.44	\$ 940,274.44	-	07/05/2024	S
00-003-23	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISOS, CANCELERÍA Y PUERTAS	SR. MANUEL ANTONIO NORIEGA ORTIZ	\$ 1,106,706.64	\$ 1,106,705.33	\$ 1,106,705.33	\$ 1,106,705.33	\$ 5,517,885.78	-		
00-02-23	IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE EDIFICACIONES Y OBRA CIVIL COSE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES SERVICIOS	\$ 1,123,441.90	\$ 1,092,665.04	\$ 1,092,665.04	\$ 1,092,665.04	\$ 1,092,665.04	-	22/01/2024	S
00-017-23	IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DEL SIST.	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V.	\$ 277,123.07	\$ 276,095.44	\$ 276,095.44	\$ 276,095.44	\$ 276,095.44	-	23/08/2023	S
00-018-23	EDIFICIO "A" Y PARCIAL EDIFICIO "C" Y REPARACIÓN DE MUROS	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V.	\$ 176,295.80	\$ 176,144.64	\$ 176,144.64	\$ 176,144.64	\$ 176,144.64	-	01/09/2023	S
00-020-23	(PARCIAL) SUST. DE PUERTAS Y PISO CERÁMICO EN EDIF."B", SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA Y PISO CERÁMICO (PARCIAL) DE EDIFICIO "A", SUSTITUCIÓN DE	PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	\$ 544,942.77	\$ 544,706.71	\$ 544,706.71	\$ 544,706.71	\$ 544,706.71	-	31/07/2023	S
00-024-23	SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO (PARCIAL) DE EDIFICIO "A", SUSTITUCIÓN DE	GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V.	\$ 710,401.31	\$ 710,391.80	\$ 710,391.80	\$ 710,391.80	\$ 710,391.80	-	31/07/2023	S
00-025-23	IMPERMEABILIZACIÓN DE CANCELERÍA Y PUERTAS EDIFICIO CARBONIFERA, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V.	\$ 408,811.05	\$ 408,666.97	\$ 408,666.97	\$ 408,666.97	\$ 408,666.97	-	02/08/2023	S
00-026-23	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANIT. Y SUSTITUCIÓN DE BARRAS	C.P. ALEJANDRO ORTIZ CARDENAS	\$ 1,472,895.57	\$ 1,369,065.80	\$ 1,369,065.80	\$ 1,369,065.80	\$ 1,369,065.80	-	30/10/2023	S

SOS CONCLUIDOS FÍSICA Y FINANCIERAMENTE-ANUAL 2024



Jueves, 23 de enero de 2025

VRATO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	TOTAL CONTRATADO	EJERCIDO (PAGADO)	PAGADO (REAL)	FINQUITADO	SANCIÓN	FECHA FINI- QUITO
D-028-23	SUBSTITUCIÓN DE MANIFESTOS DE PINTURA Y REPARACIÓN DEL ESCALONES, BARANDAL, PINTURA Y REPARACIÓN DEL COLOC. PISO CERÁMICO, PÓDEMOS, Y OBRA EXT.	ING. JOSE HUMBERTO GARZA GOMEZ	\$ 546,854.87	\$ 546,270.77	\$ 546,270.77	\$ 546,270.77	-	22/01/2024
D-030-23	SUBSTITUCIÓN DE MANIFESTOS DE PINTURA EDIF. "B", Y OBRA EXT.		\$ 579,128.16	\$ 578,357.18	\$ 578,357.18	\$ 578,357.18	-	03/08/2023
D-035-23	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR	FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.	\$ 946,164.21	\$ 945,820.92	\$ 945,820.92	\$ 945,820.92	-	13/03/2024
D-036-23	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR	SANCHEZ COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 652,693.29	\$ 563,740.96	\$ 563,740.96	\$ 563,740.96	-	26/03/2024
D-037-23	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR	SANCHEZ COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 706,843.55	\$ 638,264.50	\$ 638,264.50	\$ 638,264.50	-	22/03/2024
D-038-23	DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR	C. GUADALUPE MICHAELA SANCHEZ AMADOR	\$ 657,048.19	\$ 657,048.08	\$ 657,048.08	\$ 657,048.08	-	27/09/2023
D-039-23	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, SUST. DE TINAOS, REHAB. DEL SIST. IMPERMEABILIZANTE, BASE Y	C. SANCHEZ AMADOR	\$ 530,360.15	\$ 529,869.61	\$ 529,869.61	\$ 529,869.61	-	23/08/2023
D-040-23	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. IMPERMEABILIZANTE Y	C. KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA	\$ 1,370,149.09	\$ 1,369,638.68	\$ 1,369,638.68	\$ 1,369,638.68	-	07/03/2024
D-043-23	REPARACIÓN DE SIST. ELÉCTRICO IMPERMEABILIZANTE Y	CONSTRUCTORA FUENTES VELASCO, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 236,691.52	\$ 236,052.69	\$ 236,052.69	\$ 236,052.69	-	26/06/2023
D-046-23	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR	C. KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA	\$ 692,187.72	\$ 692,163.49	\$ 692,163.49	\$ 692,163.49	-	07/03/2024
D-052-23	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR	SR. MANUEL ANTONIO NORIEGA ORTIZ	\$ 594,620.33	\$ 594,565.22	\$ 594,565.22	\$ 594,565.22	-	15/02/2024
D-053-23	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR	SR. MANUEL ANTONIO NORIEGA ORTIZ	\$ 605,167.53	\$ 605,113.95	\$ 605,113.95	\$ 605,113.95	-	15/02/2024
D-054-23	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR	CONSTRUCCIONES SERVICIOS CIVIL COSE, S.A. DE C.V.	\$ 916,698.58	\$ 910,390.99	\$ 910,390.99	\$ 910,390.99	-	20/03/2024
D-057-23	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR	CONSTRUCCIONES SERVICIOS IMPERMEABILIZANTE Y MURO	\$ 299,430.93	\$ 296,047.65	\$ 296,047.65	\$ 296,047.65	-	17/11/2023
D-058-23	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR	CONSTRUCCIONES SERVICIOS IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO "F" Y "G" Y OBRA	\$ 290,375.02	\$ 288,684.33	\$ 288,684.33	\$ 288,684.33	-	17/11/2023
D-059-23	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR	CONSTRUCCIONES SERVICIOS IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO "F" Y "G" Y OBRA	\$ 1,428,407.64	\$ 825,294.20	\$ 825,294.20	\$ 825,294.20	-	26/03/2024
D-060-23	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR	SR. MANUEL ANTONIO NORIEGA ORTIZ	\$ 709,758.10	\$ 707,783.87	\$ 707,783.87	\$ 707,783.87	-	29/11/2023
D-061-23	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR	SR. MANUEL ANTONIO NORIEGA ORTIZ	\$ 690,427.44	\$ 679,785.46	\$ 679,785.46	\$ 679,785.46	-	29/11/2023

SOS CONCLUIDOS FÍSICA Y FINANCIERAMENTE-ANUAL 2024



Jueves, 23 de enero de 2025

VRATO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	TOTAL CONTRATADO	EJERCIDO (PAGADO)	PAGADO (REAL)	FINQUITADO	SANCIÓN	FECHA FINI- QUITO
D-062-23	REUBICACIÓN DE MURO DE ACOMETIDA Y DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS ATÍPICOS	SR. MANUEL ANTONIO NORIEGA ORTIZ	\$ 110,544.97	\$ 110,543.12	\$ 110,543.12	\$ 110,543.12	-	14/03/2024
D-063-23	IMPERMEABILIZANTE Y LUMINARIAS DE EDIFICIO	INSEROS INSTALACIONES Y SERVICIOS OSORIO, S.A. DE C.V.	\$ 910,024.08	\$ 910,004.82	\$ 910,004.82	\$ 910,004.82	-	01/02/2024
D-064-23	IMPERMEABILIZANTE Y LUMINARIAS DE EDIFICIO "A" Y "B"	INSEROS INSTALACIONES Y SERVICIOS OSORIO, S.A. DE C.V.	\$ 362,000.35	\$ 361,973.36	\$ 361,973.36	\$ 361,973.36	-	22/01/2024
D-065-23	IMPERMEABILIZANTE GENERAL	INSEROS INSTALACIONES Y SERVICIOS OSORIO, S.A. DE C.V.	\$ 995,193.65	\$ 995,190.77	\$ 995,190.77	\$ 995,190.77	-	01/02/2024
D-066-23	SUSTITUCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EDIFICIO "C"	C.P. ALEJANDRO ORTIZ CARDENAS	\$ 296,152.71	\$ 285,046.07	\$ 285,046.07	\$ 285,046.07	-	12/01/2024
D-067-23	RED ELÉCTRICA-HIDRÁULICA Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA,	C.P. ALEJANDRO ORTIZ CARDENAS	\$ 209,406.41	\$ 182,500.98	\$ 182,500.98	\$ 182,500.98	-	12/01/2024
D-068-23	BARDA LADO PONIENTE	INSEROS INSTALACIONES Y SERVICIOS OSORIO, S.A. DE C.V.	\$ 310,966.25	\$ 310,839.17	\$ 310,839.17	\$ 310,839.17	-	30/11/2023
D-069-23	IMPERMEABILIZANTE Y LUMINARIAS DE EDIFICIO "A" Y "B"	INSEROS INSTALACIONES Y SERVICIOS OSORIO, S.A. DE C.V.	\$ 624,265.10	\$ 624,256.41	\$ 624,256.41	\$ 624,256.41	-	01/11/2023
D-070-23	IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO "A" Y "B"	SERVICIOS OSORIO, S.A. DE C.V.	\$ 413,221.78	\$ 413,163.81	\$ 413,163.81	\$ 413,163.81	-	30/11/2023
D-071-23	IMPERMEABILIZANTE EDIF. "A"	LOARSA SOLUTIONS CO, S.A. DE C.V.	\$ 966,720.14	\$ 952,081.43	\$ 952,081.43	\$ 952,081.43	-	19/12/2023
D-073-23	IMPERMEABLE LADO SUR PONIENTE; REPARACIÓN DE GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V.	\$ 427,187.11	\$ 424,248.35	\$ 424,248.35	\$ 424,248.35	\$ 424,248.35	-	12/01/2024
D-076-23	IMPERMEABILIZANTE GENERAL Y REPARACIÓN DEL SIST. ELECT.	INSEROS INSTALACIONES Y SERVICIOS OSORIO, S.A. DE C.V.	\$ 1,329,901.15	\$ 1,329,759.04	\$ 1,329,759.04	\$ 1,329,759.04	-	25/01/2024
D-078-23	IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DEL SISTEMA	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V.	\$ 291,538.29	\$ 289,041.26	\$ 289,041.26	\$ 289,041.26	-	19/12/2023
D-079-23	IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DEL SISTEMA	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V.	\$ 293,092.78	\$ 292,490.49	\$ 292,490.49	\$ 292,490.49	-	16/10/2023
D-080-23	IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DEL SISTEMA	CONSORCIO INDUSTRIAL FUENTES HERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$ 493,478.62	\$ 491,587.10	\$ 491,587.10	\$ 491,587.10	-	07/11/2023
D-082-23	IMPERMEABILIZANTE DE EDIFICIO "B", "C", "D" Y "E" Y SUS INSTALACIONES	C. RAMIRO GOMEZ SANDOVAL	\$ 1,239,086.57	\$ 1,239,080.75	\$ 1,239,080.75	\$ 1,239,080.75	-	07/12/2023
D-083-23	IMPERMEABILIZANTE DE EDIF. "A" Y "B", CONSTRUCCIÓN DE PASADIZO DE MALLA	CONSTRUACCERO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	\$ 610,018.65	\$ 598,158.45	\$ 598,158.45	\$ 598,158.45	-	07/03/2024
D-084-23	IMPERMEABILIZANTE Y PUERTAS DE EDIF. "A"; REPARACIÓN PASADIZO DE MALLA	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V.	\$ 745,256.65	\$ 745,061.02	\$ 745,061.02	\$ 745,061.02	-	13/12/2023

SOS CONCLUIDOS FÍSICA Y FINANCIERAMENTE-ANUAL 2024



Jueves, 23 de enero de 2025

TRATATO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	TOTAL CONTRATADO	EFERCIDO (PAGADO)	PAGADO (REAL)	FINIQUITADO	SANCIÓN	FECHA FINIQUITO	FINI- QUITO
D-085-23	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EDIF. "A" Y "B" Y SUSTITUCIÓN DE PUERTAS	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V.	\$ 443,901.28	\$ 443,667.14	\$ 443,667.14	\$ 443,667.14	-	13/12/2023	S
D-086-23	TRABAJOS DE RED ELÉCTRICA	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V.	\$ 247,559.14	\$ 226,524.92	\$ 226,524.92	\$ 226,524.92	-	25/01/2024	S
D-088-23	EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ABRAS	ARQ. ERNESTO GÓMEZ ESCALERA	\$ 477,936.22	\$ 438,400.85	\$ 438,400.85	\$ 438,400.85	-	07/12/2023	S
D-089-23	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR	ARQ. ERNESTO GÓMEZ ESCALERA	\$ 749,670.07	\$ 749,655.53	\$ 749,655.53	\$ 749,655.53	-	29/01/2024	S
D-090-23	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR	CONSORCIO INDUSTRIAL FUENTES HERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$ 730,220.14	\$ 729,578.14	\$ 729,578.14	\$ 729,578.14	-	21/03/2024	S
D-092-23	IMPERMEABILIZANTE EDIF. "E", SUSTITUCIÓN DE CARBONIFERA, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR DE LA ESCALERA	\$ 836,312.31	\$ 836,259.06	\$ 836,259.06	\$ 836,259.06	-	13/12/2023	S
D-094-23	IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE SERVICIOS OSORIO, S.A. DE C.V.	INSEROS INSTALACIONES Y SERVICIOS OSORIO, S.A. DE C.V.	\$ 1,149,632.52	\$ 1,149,596.42	\$ 1,149,596.42	\$ 1,149,596.42	-	20/03/2024	S
D-095-23	IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE SERVICIOS OSORIO, S.A. DE C.V.	INSEROS INSTALACIONES Y SERVICIOS OSORIO, S.A. DE C.V.	\$ 241,689.50	\$ 219,897.98	\$ 219,897.98	\$ 219,897.98	-	19/03/2024	S
D-096-23	IMPERMEABILIZANTE DE EDIF. "A", REPARACIÓN MENOR DE SUSTITUCIÓN DE	FERRERMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.	\$ 566,161.56	\$ 531,954.19	\$ 531,954.19	\$ 531,954.19	-	28/02/2024	S
D-097-23	IMPERMEABILIZANTE EDIF. "C", SUSTITUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE	FERRERMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.	\$ 947,492.42	\$ 939,797.70	\$ 939,797.70	\$ 939,797.70	-	19/03/2024	S
D-098-23	"A", "B", "C" Y "D", SUSTITUCIÓN DE CANCERÍA EDIF. "A"	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	\$ 729,615.23	\$ 729,387.43	\$ 729,387.43	\$ 729,387.43	-	20/02/2024	S
D-099-23	IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	\$ 481,484.81	\$ 481,383.68	\$ 481,383.68	\$ 481,383.68	-	20/02/2024	S
D-100-23	CANCERÍA Y REPARACIÓN DEL DE IMPERMEABILIZANTE,	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	\$ 175,335.64	\$ 174,666.41	\$ 174,666.41	\$ 174,666.41	-	20/02/2024	S
D-101-23	IMPERMEABILIZANTE, REPARACIÓN DEL SIST.	TRITURADOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.	\$ 653,519.71	\$ 653,311.42	\$ 653,311.42	\$ 653,311.42	-	21/03/2024	S
D-102-23	CONSTRUCCIÓN DE BARRA LADO ORIENTE	TRITURADOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.	\$ 253,641.16	\$ 253,641.16	\$ 253,641.16	\$ 253,641.16	-	13/12/2023	S
D-103-23	DEMOLICIÓN DE FOSA Y POZO DE ABSORCIÓN	TRITURADOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.	\$ 57,957.54	\$ 57,957.54	\$ 57,957.54	\$ 57,957.54	-	16/02/2024	S
D-104-23	SUSTITUCIÓN DE CANCERÍA EDIF. "A" Y "B"	TRITURADOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.	\$ 208,192.46	\$ 208,192.46	\$ 208,192.46	\$ 208,192.46	-	22/03/2024	S
D-105-23	IMPERMEABILIZANTE, REPARACIÓN DEL SISTEMA	TRITURADOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.	\$ 394,415.35	\$ 394,253.41	\$ 394,253.41	\$ 394,253.41	-	28/02/2024	S

505 CONCLUIDOS FÍSICA Y FINANCIERAMENTE-ANUAL 2024



¡Jueves, 23 de enero de 2025

TRATADO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	TOTAL CONTRATADO	EJERCIDO (PAGADO)	PAGADO (REAL)	FINIQUITADO	SANCIÓN	FECHA FINIQUITO	FINIQUITO
D-107-23	SUST. PARCIAL DE LUMINARIAS PARA LA ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	CEDRO CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.	\$ 363,746.39	\$ 363,603.64	\$ 363,603.64	\$ 363,603.64	-	07/12/2023	S
D-108-23	SUST. DE IMPERMEABILIZANTE CERÁMICO EN EDIF. "B" Y "D" Y	CEDRO CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.	\$ 208,527.81	\$ 208,458.16	\$ 208,458.16	\$ 208,458.16	-	30/11/2023	S
D-109-23	COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO (1 AULA) Y REP. DE PLAFÓN DE DIRECCIÓN EN EDIF. "A",	CEDRO CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.	\$ 178,804.02	\$ 178,738.70	\$ 178,738.70	\$ 178,738.70	-	30/10/2023	S
D-111-23	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DE SISTEMA	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V.	\$ 834,563.39	\$ 834,558.23	\$ 834,558.23	\$ 834,558.23	-	10/01/2024	S
D-113-23	REPARACIÓN DEL SISTEMA IMPERMEABILIZANTE Y	ARQ. ERNESTO GÓMEZ ESCALERA	\$ 1,000,134.39	\$ 1,000,132.88	\$ 1,000,132.88	\$ 1,000,132.88	-	01/02/2024	S
D-118-23	SUSTITUCIÓN DE LOSA POR CUBIERTA DE MULTIPANEL DE AULA DE EDIF. "B"	CONSTRUCTORA FUENTES VELASCO, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 219,096.57	\$ 219,055.39	\$ 219,055.39	\$ 219,055.39	-	09/01/2024	S
D-119-23	IMPERMEABILIZANTE DE EDIF. "D" Y	GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V.	\$ 795,199.44	\$ 794,889.48	\$ 794,889.48	\$ 794,889.48	-	10/01/2024	S
D-120-23	IMPERMEABILIZANTE DE EDIF. "A" Y DESMONTAJE DE	GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V.	\$ 464,740.47	\$ 464,724.23	\$ 464,724.23	\$ 464,724.23	-	13/12/2023	S
D-122-23	IMPERMEABILIZANTE, REPARACIÓN DEL SISTEMA	PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	\$ 649,694.32	\$ 649,668.03	\$ 649,668.03	\$ 649,668.03	-	05/03/2024	S
D-123-23	IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DEL SISTEMA	PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	\$ 701,459.51	\$ 701,390.71	\$ 701,390.71	\$ 701,390.71	-	11/03/2024	S
D-124-23	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EDIF. "D"	PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	\$ 216,879.79	\$ 216,277.16	\$ 216,277.16	\$ 216,277.16	-	20/02/2024	S
D-125-23	IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DE SISTEMA	CONSTRUCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 476,782.74	\$ 476,770.88	\$ 476,770.88	\$ 476,770.88	-	09/02/2024	S
D-126-23	IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DE SISTEMA	ANMAN CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,403,203.96	\$ 1,403,202.86	\$ 1,403,202.86	\$ 1,403,202.86	-	15/01/2024	S
D-127-23	IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DEL SISTEMA	INSEEROS INSTALACIONES Y SERVICIOS OSORIO, S.A. DE C.V.	\$ 1,064,075.56	\$ 1,063,805.12	\$ 1,063,805.12	\$ 1,063,805.12	-	21/03/2024	S
D-128-23	IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DEL SISTEMA	INSEEROS INSTALACIONES Y SERVICIOS OSORIO, S.A. DE C.V.	\$ 292,584.98	\$ 292,300.20	\$ 292,300.20	\$ 292,300.20	-	19/03/2024	S
D-129-23	SUSTITUCIÓN DE BARRA LADO NORTE	TRITURADOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.	\$ 535,901.68	\$ 535,900.49	\$ 535,900.49	\$ 535,900.49	-	22/03/2024	S
D-130-23	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON MALLA LADO NORTE	TRITURADOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.	\$ 621,817.41	\$ 621,817.41	\$ 621,817.41	\$ 621,817.41	-	07/03/2024	S
D-133-23	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V.	\$ 150,152.57	\$ 150,090.59	\$ 150,090.59	\$ 150,090.59	-	19/03/2024	S

SOS CONCLUIDOS FÍSICA Y FINANCIERAMENTE-ANUAL 2024



Jueves, 23 de enero de 2025

TRATO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	TOTAL CONTRATADO	EJERCIDO (PAGADO)	PAGADO (REAL)	FINIQUITADO	SANCIÓN	FECHA FINIQUITO	FINI- QUITO
D-134-23	FRACTURADOS; SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA (PARCIAL) Y DEMOLICIÓN DE EDIF. "B" Y CONSTRUCCIÓN DE PISO EXTERIOR	SR. MANUEL ANTONIO NORIEGA ORTIZ	\$ 417,062.03	\$ 414,784.37	\$ 414,784.37	\$ 414,784.37	-	14/03/2024	S
D-135-23	SUSTITUCIÓN (PARCIAL) DE BARDA POR MURO DE CONTENCIÓN LADO NORTE	SR. MANUEL ANTONIO NORIEGA ORTIZ	\$ 688,780.32	\$ 688,773.59	\$ 688,773.59	\$ 688,773.59	-	26/10/2023	S
D-137-23	PUERTAS, PROTECCIONES METÁLICAS Y REPARACIÓN DE	LOARSA SOLUTIONS CO, S.A. DE C.V.	\$ 862,538.52	\$ 862,509.83	\$ 862,509.83	\$ 862,509.83	-	21/03/2024	S
D-138-23	IMPERMEABILIZANTE Y BARANDAL DE RESGUARDO DE	LOARSA SOLUTIONS CO, S.A. DE C.V.	\$ 605,743.96	\$ 605,722.11	\$ 605,722.11	\$ 605,722.11	-	07/03/2024	S
D-139-23	IMPERMEABILIZANTE EDIF. "A", "B", "C" Y "H", SERVICIOS OSORIO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS OSORIO, S.A. DE C.V.	\$ 777,696.45	\$ 777,385.09	\$ 777,385.09	\$ 777,385.09	-	09/02/2024	S
D-140-23	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO	SERVICIOS OSORIO, S.A. DE C.V.	\$ 521,160.31	\$ 520,028.05	\$ 520,028.05	\$ 520,028.05	-	30/11/2023	S
D-141-23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALTA CICLÓNICA	CONSTRUCTORA FUENTES VELASCO, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 646,292.81	\$ 645,679.52	\$ 645,679.52	\$ 645,679.52	-	05/12/2023	S
D-143-23	IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DEL SISTEMA	FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.	\$ 1,165,088.44	\$ 1,164,164.86	\$ 1,164,164.86	\$ 1,164,164.86	-	09/02/2024	S
D-144-23	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA OBRA EXTERIOR	SR. MANUEL ANTONIO NORIEGA ORTIZ	\$ 717,858.55	\$ 713,208.58	\$ 713,208.58	\$ 713,208.58	-	11/03/2024	S
D-145-23	IMPERMEABILIZANTE DE EDIF. "A" Y "D" Y CONSTRUCCIÓN DE	GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V.	\$ 620,584.86	\$ 620,525.56	\$ 620,525.56	\$ 620,525.56	-	26/03/2024	S
D-150-23	IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DEL SISTEMA	SR. MANUEL ANTONIO NORIEGA ORTIZ	\$ 433,714.33	\$ 433,714.33	\$ 433,714.33	\$ 433,714.33	-	19/12/2023	S
D-151-23	SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO EDIF. "A" (PARCIAL LADO	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V.	\$ 514,184.55	\$ 514,154.10	\$ 514,154.10	\$ 514,154.10	-	06/03/2024	S
D-152-23	IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DE SISTEMA	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V.	\$ 638,405.05	\$ 638,405.03	\$ 638,405.03	\$ 638,405.03	-	07/03/2024	S
D-154-23	DIDÁCTICA, REPARACIÓN DE MUROS EDIFICIO "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z"	ARQ. ERNESTO GÓMEZ ESCALERA	\$ 787,445.97	\$ 787,442.82	\$ 787,442.82	\$ 787,442.82	-	27/02/2024	S
D-156-23	CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	TRITURADOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,410,979.06	\$ 1,410,979.06	\$ 1,410,979.06	\$ 1,410,979.06	-	22/03/2024	S
D-158-23	TRABAJOS DE ENERGIZACIÓN PARA TALLER DE COMPUTO.	C.P. ALEJANDRO ORTIZ CARDENAS	\$ 642,443.50	\$ 628,829.44	\$ 628,829.44	\$ 628,829.44	-	13/03/2024	S
P-004-23	IMPERMEABILIZANTE GENERAL Y OBRA EXTERIOR (SUSTITUCIÓN	FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.	\$ 1,926,103.15	\$ 1,925,544.42	\$ 1,925,544.42	\$ 1,925,544.42	-	07/03/2024	S

SOS CONCLUIDOS FÍSICA Y FINANCIERAMENTE-ANUAL 2024



NTRATO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	TOTAL CONTRATADO	EJERCIDO (PAGADO)	PAGADO (REAL)	FINQUITADO	SANCIÓN	FECHA FINI- QUITO	FINI- QUITO
ATP-006-23	IMPERMEABILIZANTE DE EDIF. "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K" Y "L"	SERVICIOS OSORIO, S.A. DE C.V.	\$ 1,830,945.86	\$ 1,829,285.70	\$ 1,829,285.70	\$ 1,829,285.70	-	22/01/2024	S
ATP-010-23	IMPERMEABILIZANTE EN EDIF. "A", "C", "D", "E" Y "G"	SERVICIOS OSORIO, S.A. DE C.V.	\$ 1,893,503.46	\$ 1,893,116.72	\$ 1,893,116.72	\$ 1,893,116.72	-	19/03/2024	S
ATP-011-23	ADecuación DE SERVICIOS PINTURA, LUMINARIAS Y SERVICIOS OSORIO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS OSORIO, S.A. DE C.V.	\$ 887,767.66	\$ 648,865.69	\$ 648,865.69	\$ 648,865.69	-	26/03/2024	S
ITP-012-23	LIGERA POR LOSA ALIGERADA EN BIBLIOTECA Y DEMOLICIÓN DE ARQ. ERNESTO GÓMEZ ESCALERA	ARQ. ERNESTO GÓMEZ ESCALERA	\$ 513,159.18	\$ 513,153.74	\$ 513,153.74	\$ 513,153.74	-	31/07/2023	S
ITP-015-23	DE LOSA EN 2 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN EN CONSTRUCCIONES GENERAL	CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V.	\$ 1,233,062.43	\$ 1,232,794.69	\$ 1,232,794.69	\$ 1,232,794.69	-	19/10/2023	S
TP-017-23	CONCRETO, CANCELERÍA, PUERTAS Y REPARACIÓN DEL SUSTITUCIÓN DE CANTINERAS	CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V.	\$ 584,904.46	\$ 577,423.21	\$ 577,423.21	\$ 577,423.21	7,473.38	28/09/2023	S
TP-018-23	SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL Y EDIF. "H" Y REPARACIÓN DEL SUSTITUCIÓN DE SERVICIOS	GVL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,976,002.25	\$ 2,975,996.70	\$ 2,975,996.70	\$ 2,975,996.70	-	15/03/2024	S
TFP-020-23	SANITARIOS EN EDIF. "F" Y OBRA EXTERIOR	CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,650,603.07	\$ 1,648,607.97	\$ 1,648,607.97	\$ 1,648,607.97	-	28/02/2024	S
TFP-024-23	AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR)	FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.	\$ 2,741,415.40	\$ 2,741,318.45	\$ 2,741,318.45	\$ 2,741,318.45	-	21/03/2024	S
TFP-025-23	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS FERREMATERIALES HC DE DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR	MONCLOVA, S.A. DE C.V.	\$ 1,533,247.77	\$ 1,435,037.75	\$ 1,435,037.75	\$ 1,435,037.75	-	25/03/2024	S
TFP-026-23	IMPERMEABILIZANTE EN EDIF. "A", "B", "C", "F", "G" Y "H"	SERVICIOS OSORIO, S.A. DE C.V.	\$ 1,891,133.28	\$ 1,891,130.15	\$ 1,891,130.15	\$ 1,891,130.15	-	07/03/2024	S
TFP-027-23	SUSTITUCIÓN DE BARDA LADOS SUR Y ORIENTE	ARGODESA, S.A. DE C.V.	\$ 1,029,826.66	\$ 1,055,041.01	\$ 1,055,041.01	\$ 1,055,041.01	-	13/03/2024	S
TFP-028-23	DIDÁCTICA, TALLER DE CÓMPUTO Y OBRA EXTERIOR	ARGODESA, S.A. DE C.V.	\$ 2,763,416.26	\$ 2,652,931.97	\$ 2,652,931.97	\$ 2,652,931.97	-	26/03/2024	S
TFP-030-23	Y B), REPARACIÓN DE INCUBADOR EN EDIFICIO "A", "B", "C" Y "E" Y	SERVICIOS OSORIO, S.A. DE C.V.	\$ 1,045,232.05	\$ 1,043,091.79	\$ 1,043,091.79	\$ 1,043,091.79	-	17/11/2023	S
TFP-031-23	IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO "B", "C" Y "E" Y	SERVICIOS OSORIO, S.A. DE C.V.	\$ 1,583,719.77	\$ 1,583,553.11	\$ 1,583,553.11	\$ 1,583,553.11	-	17/11/2023	S
TFP-032-23	IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DEL SISTEMA	CONSTRUCCIONES NAGU, S.A. DE C.V.	\$ 762,112.92	\$ 757,972.86	\$ 757,972.86	\$ 757,972.86	-	01/02/2024	S
TFP-034-23	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEAB. Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EDIFICIO "A"	CONSTRUCCIONES NAGU, S.A. DE C.V.	\$ 477,110.89	\$ 474,986.52	\$ 474,986.52	\$ 474,986.52	-	24/10/2023	S
TFP-035-23	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEAB. Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCT. EDIFICIO "F", "G", "H", "I", "J" Y "K"	HEVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,700,936.86	\$ 1,700,810.18	\$ 1,700,810.18	\$ 1,700,810.18	-	13/12/2023	S

SOS CONCLUIDOS FÍSICA Y FINANCIERAMENTE-ANUAL 2024



Jueves, 23 de enero de 2025

TRATO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	TOTAL CONTRATADO	EJERCIDO (PAGADO)	PAGADO (REAL)	FINQUITADO	SANCIÓN	FECHA FINI- QUITO
TP-036-23	REPARACIÓN "D", RECIMENTACIÓN Y EDIFICIO "D", RECIMENTACIÓN Y RECIMENTACIÓN DE GRÍETAS EN	C. SANCHEZ AMADOR	\$ 949,911.56	\$ 949,884.87	\$ 949,884.87	\$ 949,884.87	-	13/12/2023
TP-039-23	"B", SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO DE PISO CERÁMICO DE ANDADOR	ARQ. ERNESTO GÓMEZ	\$ 836,827.97	\$ 836,170.32	\$ 836,170.32	\$ 836,170.32	-	24/10/2023
TP-040-23	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR.	ARGODESA, S.A. DE C.V.	\$ 1,191,171.18	\$ 1,157,533.69	\$ 1,157,533.69	\$ 1,157,533.69	-	26/03/2024
TP-041-23	(PARCIAL) Y SUSTITUCIÓN MALLA LADOS NOR-PTE Y NOR-OTE	ARGODESA, S.A. DE C.V.	\$ 306,104.74	\$ 306,074.00	\$ 306,074.00	\$ 306,074.00	-	07/12/2023
TP-042-23	SUSTITUCIÓN DE BARRDA (PARCIAL) LADOS NORTE Y ORIENTE	ARGODESA, S.A. DE C.V.	\$ 332,364.80	\$ 331,699.28	\$ 331,699.28	\$ 331,699.28	-	24/10/2023
TP-043-23	ORIENTE Y REP. DE EDIFICIO "E" (SUST. IMPERAB. Y SIST.	ING. JOSE HUMBERTO GARZA GOMEZ	\$ 1,721,242.73	\$ 1,719,673.02	\$ 1,719,673.02	\$ 1,719,673.02	-	23/11/2023
TP-044-23	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR	GRUPO COYSE, S.A. DE C.V.	\$ 789,745.79	\$ 778,828.73	\$ 778,828.73	\$ 778,828.73	-	07/12/2023
TP-045-23	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR	GRUPO COYSE, S.A. DE C.V.	\$ 819,374.51	\$ 817,525.79	\$ 817,525.79	\$ 817,525.79	-	13/12/2023
TP-046-23	RECIMENTACIÓN, REP. DEL SIST. ELECT. Y CONST. DE ANDADORES	CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 547,975.75	\$ 547,317.09	\$ 547,317.09	\$ 547,317.09	-	12/01/2024
TP-047-23	SIST. ELECT. EDIF. "A", "D", "E" Y SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE	CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 655,811.83	\$ 655,769.12	\$ 655,769.12	\$ 655,769.12	-	19/12/2023
TP-048-23	RECIMENTACIÓN, REP. DE SIST. ELECT. Y CONST. DE ANDADORES	CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 472,887.14	\$ 472,794.71	\$ 472,794.71	\$ 472,794.71	-	09/02/2024
TP-049-23	(PARCIAL) LADO SUR Y SUST. DE PISO (PARCIAL) DE CONCRETO EN	CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 186,094.76	\$ 186,090.26	\$ 186,090.26	\$ 186,090.26	-	13/03/2024
TP-050-23	SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE CANCERÍA	C.P. ALEJANDRO ORTIZ CARDENAS	\$ 570,329.89	\$ 568,354.23	\$ 568,354.23	\$ 568,354.23	557.92	13/12/2023
TP-051-23	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR	C.P. ALEJANDRO ORTIZ CARDENAS	\$ 1,607,847.58	\$ 1,607,402.95	\$ 1,607,402.95	\$ 1,607,402.95	183.33	19/12/2023
TP-052-23	DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA (MODELO REDUCIDO) Y	SR. MANUEL ANTONIO NORIEGA ORTIZ	\$ 2,376,053.13	\$ 2,373,066.75	\$ 2,373,066.75	\$ 2,373,066.75	-	20/03/2024
TP-053-23	IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DEL SISTEMA	HEVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,356,045.15	\$ 1,355,699.45	\$ 1,355,699.45	\$ 1,355,699.45	-	13/03/2024
TP-054-23	IMPERMEABILIZANTE EDIFICIO "A" Y DESMONTAJE DE	HEVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 592,265.75	\$ 592,179.22	\$ 592,179.22	\$ 592,179.22	-	19/03/2024
TP-055-23	SUSTITUCIÓN DE PISO DEL FORO.	HEVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 64,857.89	\$ 64,857.88	\$ 64,857.88	\$ 64,857.88	-	03/10/2023

SOS CONCLUIDOS FÍSICA Y FINANCIERAMENTE-ANUAL 2024



Jueves, 23 de enero de 2025

TRATO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	TOTAL CONTRATADO	ERCIDO (PAGADO)	PAGADO (REAL)	FINQUITADO	SANCIÓN	FECHA FINI- QUITO	FINI- QUITO
ITP-057-23	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO "D" (1 AULA)	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V.	\$ 76,442.70	\$ 69,721.81	\$ 69,721.81	\$ 69,721.81	-	06/07/2023	S
ITP-059-23	RECUPERACIÓN, SUSTITUCIÓN DE REPARACIÓN DEL SISTEMA	SR. EFREN MARTINEZ FLORES	\$ 998,577.79	\$ 991,905.57	\$ 991,905.57	\$ 991,905.57	-	01/11/2023	S
ITP-060-23	SERVICIOS SANITARIOS EDIFICIO "H" Y DEMOLICIÓN DE 2 SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V.	\$ 810,633.51	\$ 810,389.83	\$ 810,389.83	\$ 810,389.83	-	28/02/2024	S
TP-062-23	IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DEL SISTEMA	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V.	\$ 754,867.90	\$ 754,789.90	\$ 754,804.90	\$ 754,789.90	-	22/01/2024	S
TP-064-23	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EDIFICIO "B" Y "F"	VILA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 666,698.83	\$ 665,513.80	\$ 665,513.80	\$ 665,513.80	-	13/03/2024	S
TP-065-23	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EDIFICIO "A" Y "B"	VILA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 825,602.67	\$ 825,576.80	\$ 825,576.80	\$ 825,576.80	-	13/03/2024	S
TP-066-23	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EDIFICIO "C", "H" E "I"	VILA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,237,944.89	\$ 1,237,944.89	\$ 1,237,944.89	\$ 1,237,944.89	-	13/03/2024	S
TP-067-23	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EDIFICIO "A", "C" Y "F"	VILA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 265,054.97	\$ 264,897.99	\$ 264,897.99	\$ 264,897.99	-	07/03/2024	S
TP-068-23	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EDIFICIO "A"	VILA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 506,116.90	\$ 501,120.28	\$ 501,120.28	\$ 501,120.28	-	07/03/2024	S
TP-069-23	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO "D" (ATLICO)	VILA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 70,044.91	\$ 70,041.30	\$ 70,041.30	\$ 70,041.30	-	13/03/2024	S
TP-070-23	IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DEL SISTEMA	HEVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,228,256.40	\$ 1,205,589.05	\$ 1,205,589.05	\$ 1,205,589.05	-	26/03/2024	S
TP-071-23	SANITARIOS, SISTEMA ELECTRICO	HEVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 663,007.88	\$ 663,007.27	\$ 663,007.27	\$ 663,007.27	-	07/03/2024	S
TP-072-23	IMPERMEABILIZANTE EDIFICIO "A", REPARACIÓN DE CISTERNA Y SUSTITUCIÓN DE	HEVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 340,350.82	\$ 340,350.82	\$ 340,350.82	\$ 340,350.82	-	25/09/2023	S
TP-073-23	IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DE SISTEMA	IG CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 4,248,737.25	\$ 4,247,997.53	\$ 4,247,997.53	\$ 4,247,997.53	-	06/02/2024	S
TP-081-23	DIDACTICA, REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS	ALMENDRAS DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$ 780,188.86	\$ 775,930.84	\$ 775,930.84	\$ 775,930.84	-	30/01/2024	S
TP-082-23	SUSTITUCIÓN DE BARDA LADO NORTE Y PARCIAL LADO	ALMENDRAS DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$ 464,053.29	\$ 459,633.79	\$ 459,633.79	\$ 459,633.79	-	01/02/2024	S
TP-083-23	SERVICIOS SANIT, SUSTITUCIÓN IMPERMEABILIZANTE Y	ALMENDRAS DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,156,806.32	\$ 1,156,806.25	\$ 1,156,806.25	\$ 1,156,806.25	-	05/12/2023	S
TP-084-23	ARBOTANTES Y ADECUACIÓN DE ORIENTE Y COLOC. PARCIAL DE	ALMENDRAS DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$ 668,435.99	\$ 668,311.48	\$ 668,311.48	\$ 668,311.48	-	12/01/2024	S

SOS CONCLUIDOS FÍSICA Y FINANCIERAMENTE-ANUAL 2024



Jueves, 23 de enero de 2025

VRATO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	TOTAL CONTRATADO	EJERCIDO (PAGADO)	PAGADO (REAL)	FINQUITADO	SANCION	FECHA FINI- QUITO
ITP-119-23	CERÁMICO Y REPARACIÓN DE DE IMPERMEABILIZANTE, PISO SUSTITUCIÓN DE	C. KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA	\$ 1,396,106.11	\$ 1,396,097.49	\$ 1,396,097.49	\$ 1,396,097.49	-	07/03/2024
ITP-120-23	IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DE SISTEMA	C. KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA	\$ 1,767,239.38	\$ 1,767,219.70	\$ 1,767,219.70	\$ 1,767,219.70	-	06/03/2024
ITP-121-23	IMPERMEABILIZANTE EDIF. "A", "B" Y "F" Y ADECUACIÓN DE SUSTITUCIÓN DE	INSEROS INSTALACIONES Y SERVICIOS OSORIO, S.A. DE C.V.	\$ 2,066,751.99	\$ 2,065,850.29	\$ 2,065,850.29	\$ 2,065,850.29	-	21/03/2024
ITP-122-23	IMPERMEABILIZANTE DE EDIFICIO "A", "C", "D" Y "E" Y CONSTRUCCIÓN DE	SERVICIOS OSORIO, S.A. DE C.V.	\$ 1,833,168.31	\$ 1,833,162.36	\$ 1,833,162.36	\$ 1,833,162.36	-	19/03/2024
TP-123-23	REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE EDIF. "A"	FUENTES HERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$ 104,692.83	\$ 104,680.99	\$ 104,680.99	\$ 104,680.99	-	28/02/2024
TP-124-23	SANITARIOS EDIF. "C", IMPERMEABILIZANTE DE EDIF.	FUENTES HERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$ 1,905,139.85	\$ 1,904,293.18	\$ 1,904,293.18	\$ 1,904,293.18	-	13/03/2024
TP-125-23	IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DEL SISTEMA	CONSTRUACCERO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	\$ 2,021,776.50	\$ 2,014,739.47	\$ 2,014,739.47	\$ 2,014,739.47	-	21/03/2024
TP-126-23	IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DEL SIST. ELECT.	SR. EFRÉN MARTÍNEZ FLORES	\$ 1,719,259.23	\$ 1,718,919.82	\$ 1,718,919.82	\$ 1,718,919.82	-	09/02/2024
TP-127-23	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y RECIMENTACIÓN EDIF. "D", SUSTITUCIÓN DE	SR. EFRÉN MARTÍNEZ FLORES	\$ 898,171.10	\$ 898,170.77	\$ 898,170.77	\$ 898,170.77	-	16/02/2024
TP-128-23	IMPERMEABILIZANTE DE EDIFICIO "A", "B" Y "C" Y SUSTITUCIÓN DE	SR. EFRÉN MARTÍNEZ FLORES	\$ 530,549.20	\$ 530,547.22	\$ 530,547.22	\$ 530,547.22	-	13/03/2024
TP-129-23	IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DEL SISTEMA	ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.	\$ 2,104,630.36	\$ 2,103,991.47	\$ 2,103,991.47	\$ 2,103,991.47	-	25/03/2024
TP-130-23	IMPERMEABILIZANTE EDIF. SUSTITUCIÓN DE	CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	\$ 1,963,343.43	\$ 1,962,893.78	\$ 1,962,893.78	\$ 1,962,893.78	-	15/03/2024
TP-131-23	IMPERMEABILIZANTE DE EDIF. "A", "C" Y "E"	FUENTES HERNÁNDEZ, S.A. DE CONSORCIO INDUSTRIAL C.V.	\$ 1,160,238.12	\$ 1,159,273.36	\$ 1,159,273.36	\$ 1,159,273.36	-	28/02/2024
TP-132-23	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PARCIAL LADO SUR, ORIENTE Y PONIENTE.	FUENTES HERNÁNDEZ, S.A. DE CONSORCIO INDUSTRIAL C.V.	\$ 620,483.66	\$ 619,818.91	\$ 619,818.91	\$ 619,818.91	-	26/03/2024
TP-133-23	IMPERMEABILIZANTE EDIF. "B", "C" Y "D"	FUENTES HERNÁNDEZ, S.A. DE CONSORCIO INDUSTRIAL C.V.	\$ 1,052,046.61	\$ 1,052,032.22	\$ 1,052,032.22	\$ 1,052,032.22	-	19/03/2024
TP-134-23	IMPERMEABILIZANTE EN EDIF. SUSTITUCIÓN DE	ARQ. ERNESTO GÓMEZ ESCALERA	\$ 1,282,671.28	\$ 1,280,003.89	\$ 1,280,003.89	\$ 1,280,003.89	-	27/02/2024
TP-135-23	SERVICIOS SANITARIOS, REPARACIÓN DE PUERTAS EDIF. SUSTITUCIÓN DE	ARQ. ERNESTO GÓMEZ ESCALERA	\$ 1,174,288.68	\$ 1,419,722.91	\$ 1,419,722.91	\$ 1,419,722.91	-	07/03/2024
TP-136-23	IMPERMEABILIZANTE EN EDIF. "B", "C" Y PARCIAL DE EDIF. "A"	ARQ. ERNESTO GÓMEZ ESCALERA	\$ 415,473.89	\$ 415,460.75	\$ 415,460.75	\$ 415,460.75	-	01/02/2024

SOS CONCLUIDOS FÍSICA Y FINANCIERAMENTE-ANUAL 2024



Jueves, 23 de enero de 2025

TRATO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	TOTAL CONTRATADO	EFERIDO (PAGADO)	PAGADO (REAL)	FINQUITADO	SANCIÓN	FECHA FINI- QUITO
ITP-137-23	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN (PARCIAL) CON CANAL PLUVIAL LADO ORIENTE	TRITURADOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.	\$ 2,040,430.87	\$ 2,040,430.87	\$ 2,040,430.87	\$ 2,040,430.87	-	22/01/2024
002-23	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	INSEROS INSTALACIONES Y SERVICIOS OSORIO, S.A. DE C.V.	\$ 6,071,607.45	\$ 6,999,152.45	\$ 6,999,152.45	\$ 6,999,152.45	-	26/03/2024
003-23	AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR.	CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA, S.A. DE C.V.	\$ 3,191,266.40	\$ 3,190,321.30	\$ 3,190,321.30	\$ 3,190,321.30	-	28/02/2024
004-23	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	CONSTRUCTORA JAVIER GARCÍA, S.A. DE C.V.	\$ 5,395,303.67	\$ 5,394,248.51	\$ 5,394,248.51	\$ 5,394,248.51	-	20/03/2024
005-23	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	INSEROS INSTALACIONES Y SERVICIOS OSORIO, S.A. DE C.V.	\$ 4,745,423.98	\$ 5,498,063.52	\$ 5,498,063.52	\$ 5,498,063.52	-	19/03/2024
006-23	DIDÁCTICAS, ANEXO-SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR Y OBRA EXTERIOR.	CONSTRUCTORA FUENTES VELASCO, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 3,097,591.43	\$ 3,097,572.45	\$ 3,097,572.45	\$ 3,097,572.45	-	30/01/2024
007-23	CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	\$ 9,989,657.67	\$ 9,989,588.84	\$ 9,989,588.84	\$ 9,989,588.84	-	19/03/2024
009-23	CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	C.P. ALEJANDRO ORTIZ CARDENAS	\$ 9,334,051.77	\$ 9,333,779.00	\$ 9,333,779.00	\$ 9,333,779.00	-	13/03/2024
010-23	CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA, S.A. DE C.V.	\$ 7,243,712.24	\$ 7,220,642.66	\$ 7,220,642.66	\$ 7,220,642.66	-	11/03/2024
012-23	SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE ALMENDRAS DESARROLLOS, BASE Y PROTECCIÓN PARA	ALMENDRAS DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$ 662,860.95	\$ 662,749.10	\$ 662,749.10	\$ 662,749.10	-	01/02/2024
013-23	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	ALMENDRAS DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,397,346.83	\$ 1,381,586.84	\$ 1,381,586.84	\$ 1,381,586.84	-	12/03/2024
015-23	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EDIF. "A" Y "B"	VIBLA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 796,455.11	\$ 796,056.70	\$ 796,056.70	\$ 796,056.70	-	13/03/2024
016-23	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EDIF. "A", "B" Y "C"	VIBLA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 562,595.75	\$ 561,697.17	\$ 561,697.17	\$ 561,697.17	-	22/01/2024
017-23	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EDIF. "B", "C" Y "D" Y DE LUMINARIAS	VIBLA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 646,737.53	\$ 646,721.37	\$ 646,721.37	\$ 646,721.37	-	13/03/2024
018-23	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE EDIF. "A"	VIBLA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 54,014.81	\$ 54,014.16	\$ 54,014.16	\$ 54,014.16	-	06/02/2024
019-23	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE REPARACIÓN DE FUGA EN EDIF. "A"	VIBLA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,334,402.49	\$ 1,334,402.33	\$ 1,334,402.33	\$ 1,334,402.33	-	06/02/2024
020-23	REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR Y	PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	\$ 276,793.52	\$ 268,789.12	\$ 268,789.12	\$ 268,789.12	-	20/02/2024
021-23	REPARACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABILIZANTE Y PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	\$ 1,511,484.33	\$ 1,511,483.78	\$ 1,511,483.78	\$ 1,511,483.78	-	11/03/2024

SOS CONCLUIDOS FÍSICA Y FINANCIERAMENTE-ANUAL 2024



Jueves, 23 de enero de 2025

ÍTRATO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	TOTAL CONTRATADO	EJERCIDO (PAGADO)	PAGADO (REAL)	FINQUITADO	SANCIÓN	FECHA FINI- QUITO
0-022-23	IMPERMEABILIZANTE EDIF. "A", "B" Y "C" Y SUSTITUCIÓN DE RED	PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	\$ 476,892.12	\$ 475,947.14	\$ 475,947.14	\$ 475,947.14	-	07/03/2024
0-023-23	TINACOS, MUÑELES SANITARIOS ELECTRICO, SUSTITUCIÓN DE REPARACIÓN DEL SISTEMA	PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	\$ 305,663.29	\$ 305,642.30	\$ 305,642.30	\$ 305,642.30	-	07/03/2024
0-024-23	IMPERMEABILIZANTE EDIFICIO SUSTITUCIÓN DE "B"	PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	\$ 338,526.72	\$ 335,102.84	\$ 335,102.84	\$ 335,102.84	-	05/03/2024
0-025-23	IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE EDIF. "X" Y SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA.	C. RAMIRO GOMEZ SANDOVAL	\$ 1,529,156.90	\$ 1,410,925.33	\$ 1,410,925.33	\$ 1,410,925.33	-	26/03/2024
0-026-23	SANITARIOS DE EDIF. "X" Y SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA.	C. RAMIRO GOMEZ SANDOVAL	\$ 1,155,649.72	\$ 1,034,044.94	\$ 1,034,044.94	\$ 1,034,044.94	-	26/03/2024
0-027-23	IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DEL SISTEMA SUSTITUCIÓN DE	C. RAMIRO GOMEZ SANDOVAL	\$ 834,090.22	\$ 800,943.90	\$ 800,943.90	\$ 800,943.90	-	20/03/2024
0-028-23	IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DEL SISTEMA SUSTITUCIÓN DE	C. RAMIRO GOMEZ SANDOVAL	\$ 554,054.47	\$ 517,071.42	\$ 517,071.42	\$ 517,071.42	-	20/03/2024
0-030-23	IMPERMEABILIZANTE DE EDIF. "A", "B" Y "C"; REPARACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PARA SUSTITUCIÓN DE DRENAJE PARA	C. GUADALUPE MICHAELA SANCHEZ AMADOR	\$ 734,215.53	\$ 734,215.53	\$ 734,215.53	\$ 734,215.53	-	07/02/2024
0-031-23	DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA (MODELO REDUCIDO) Y SUSTITUCIÓN DE	C. GUADALUPE MICHAELA SANCHEZ AMADOR	\$ 779,543.33	\$ 778,997.20	\$ 778,997.20	\$ 778,997.20	-	06/03/2024
0-032-23	IMPERMEABILIZANTE, CANCELETA, PUERTAS Y SUSTITUCIÓN DE	C. GUADALUPE MICHAELA SANCHEZ AMADOR	\$ 328,657.67	\$ 328,657.37	\$ 328,657.37	\$ 328,657.37	-	12/02/2024
0-033-23	IMPERMEABILIZANTE EN EDIF. "B" Y SUSTITUCIÓN DE VIGAS DE SUSTITUCIÓN DE	C. GUADALUPE MICHAELA SANCHEZ AMADOR	\$ 241,101.26	\$ 238,914.70	\$ 238,914.70	\$ 238,914.70	-	23/01/2024
0-04-23	IMPERMEABILIZANTE Y REP. DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE EDIF. "A" Y SUSTITUCIÓN DE	C. ROSA MARIA DELGADO GAONA	\$ 1,282,148.95	\$ 1,281,067.65	\$ 1,281,067.65	\$ 1,281,067.65	-	26/03/2024
0-05-23	IMPERMEABILIZANTE, REP. DE CANCELETA Y REP. DEL SISTEMA SUSTITUCIÓN DE PARED Y PISO,	INSEOS INSTALACIONES Y SERVICIOS OSORIO, S.A. DE C.V.	\$ 673,521.43	\$ 673,521.26	\$ 673,521.26	\$ 673,521.26	-	13/03/2024
0-06-23	FUMIGACION Y SUSTITUCIÓN DE ANDADOR EN AULA DE USOS SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO	INSEOS INSTALACIONES Y SERVICIOS OSORIO, S.A. DE C.V.	\$ 223,176.81	\$ 221,843.45	\$ 221,843.45	\$ 221,843.45	-	13/03/2024
AD-003-23	PARA AULAS DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN "A" Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO	C. ROSA MARIA DELGADO GAONA	\$ 684,738.72	\$ 684,738.72	\$ 684,738.72	\$ 684,738.72	-	29/01/2024
MTP-002-23	PARA AULAS DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN "A" Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO	PROCOM PLUS, S.A. DE C.V.	\$ 1,240,272.00	\$ 1,240,272.00	\$ 1,240,272.00	\$ 1,240,272.00	-	06/12/2023
MTP-004-23	DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN DE SUMINISTRO	PROCOM PLUS, S.A. DE C.V.	\$ 1,369,461.20	\$ 1,331,773.04	\$ 1,331,773.04	\$ 1,331,773.04	-	07/02/2024
MTP-005-23	DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN DE SUMINISTRO	MULTISERVICIOS Y MULTIPRODUCTOS, S.A. DE C.V.	\$ 232,081.20	\$ 235,848.94	\$ 235,848.94	\$ 235,848.94	-	09/02/2024

ROS CONCLUIDOS FÍSICA Y FINANCIERAMENTE-ANUAL 2024



Jueves, 23 de enero de 2025

TRATO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	TOTAL CONTRATADO	EJERCIDO (PAGADO)	PAGADO (REAL)	FINIQUITADO	SANCIÓN	FECHA FINI- QUITO
LP-003-23	PRIMARIA Y SECUNDARIA EN REFORMA DE INICIACIÓN DE OBRAS DE REFORMA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO	MULTISERVICIOS Y MULTIPRODUCTOS, S.A. DE C.V.	\$ 15,869,377.94	\$ 15,869,377.94	\$ 15,869,377.94	\$ 15,869,377.94	-	04/12/2023
008-23	ESTRUCTURA, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA Y CLIMATIZACIÓN DE CUBIERTA	PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.	\$ 6,267,866.66	\$ 6,468,931.93	\$ 6,468,931.93	\$ 6,468,931.93	-	14/02/2024
TP-105-23	CONSTRUCCIÓN DE LA CONCLUSIÓN DE LA ESTRUCTURA DE BARRA	C. GUADALUPE MICELA SANCHEZ AMADOR	\$ 1,554,588.56	\$ 1,614,513.52	\$ 1,614,513.52	\$ 1,614,513.52	-	07/02/2024
TP-107-23	CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL	EXCAVACIONES Y RELLENOS DOBLE L, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 1,976,504.16	\$ 1,963,827.60	\$ 1,963,827.60	\$ 1,963,827.60	-	12/02/2024
AD-004-23	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS FUERZA INTEGRAL	S.A. DE C.V.	\$ 185,101.20	\$ 185,101.20	\$ 185,101.20	\$ 185,101.20	-	12/12/2023
AD-005-23	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO	PROCOM PLUS, S.A. DE C.V.	\$ 574,200.00	\$ 574,200.00	\$ 574,200.00	\$ 574,200.00	-	14/03/2024
AD-006-23	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	PRANATEC, S.A. DE C.V.	\$ 69,596.52	\$ 69,596.52	\$ 69,596.52	\$ 69,596.52	-	25/01/2024
AD-007-23	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	PRANATEC, S.A. DE C.V.	\$ 84,435.47	\$ 84,435.47	\$ 84,435.47	\$ 84,435.47	-	08/02/2024
			\$ 4,444,425.91	\$ 4,491,674.31	\$ 4,491,674.31	\$ 4,491,674.31	-	
001-24	TRANSFORMADOR DE EDIFICIO DE DOCENCIA "D" Y RED	PRODUCTOS DE NIGRIS, S.A. DE C.V.	\$ 1,427,339.08	\$ 1,381,404.48	\$ 1,381,404.48	\$ 1,381,404.48	-	30/10/2024
018-24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE LONA AHUADA	IMPORTADORA DE REFACCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 181,859.08	\$ 178,951.23	\$ 178,951.23	\$ 178,951.23	-	10/10/2024
115-23	SUSTITUCIÓN DE PUERTAS	CONSTRUCTORA FUENTES VELASCO, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 161,674.76	\$ 151,795.44	\$ 151,795.44	\$ 151,795.44	-	19/08/2024
132-23	SUSTITUCIÓN DE SISTEMAS ELECTRICO DE EDIF. "B", "C" Y "D", RED ELECTRICA,	INSEOS INSTALACIONES Y SERVICIOS OSORIO, S.A. DE C.V.	\$ 650,130.22	\$ 649,788.20	\$ 649,788.20	\$ 649,788.20	-	22/01/2024
146-23	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO	HEVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,603,768.09	\$ 1,603,767.05	\$ 1,603,767.05	\$ 1,603,767.05	-	04/06/2024
147-23	SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA	INSEOS INSTALACIONES Y SERVICIOS OSORIO, S.A. DE C.V.	\$ 424,322.52	\$ 424,241.01	\$ 424,241.01	\$ 424,241.01	-	28/02/2024
148-23	SUSTITUCIÓN DE SUBESTACIÓN (TRANSFORMADOR) REHABILITACIÓN DE RED	INSEOS INSTALACIONES Y SERVICIOS OSORIO, S.A. DE C.V.	\$ 757,700.70	\$ 757,700.32	\$ 757,700.32	\$ 757,700.32	-	07/03/2024

SOS CONCLUIDOS FÍSICA Y FINANCIERAMENTE-ANUAL 2024



Jueves, 23 de enero de 2025

NTRATO		DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	TOTAL	EJERCIDO (PAGADO)	PAGADO (REAL)	FINQUITADO	SANCIÓN	FECHA FINI-QUITO
ID-153-23		CONSTRUCCIÓN DE GRABAS DE CONCRETO CON CUBIERTA METÁLICA PARA CANCHA DE FÚTBOL	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V.	\$ 1,101,510.17	\$ 1,101,501.57	\$ 1,101,501.57	\$ 1,101,501.57	-	30/04/2024
ID-155-23		SUSTITUCIÓN DE BARRDA PARCIAL LADO SUR	SR. ELMER ARISTEO ROCHA MARTINEZ	\$ 241,925.80	\$ 239,995.57	\$ 239,995.57	\$ 239,995.57	-	30/04/2024
ID-157-23		TRABAJOS COMPLEMENTARIOS (LABORATORIO DE VINIFICACIÓN) REGISTROS	SR. MANUEL ANTONIO NORIEGA ORTIZ	\$ 395,183.87	\$ 395,183.83	\$ 395,183.83	\$ 395,183.83	-	20/05/2024
ATP-042-24		CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL	JIMURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,963,210.94	\$ 2,963,197.91	\$ 2,963,197.91	\$ 2,963,197.91	-	21/10/2024
ITP-100-23		CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL	ANMAN CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$ 3,028,145.36	\$ 3,028,130.67	\$ 3,028,130.67	\$ 3,028,130.67	-	31/01/2024
ITP-103-23		ESTRUCTURAL Y OBRA EXTERIOR (PISO PARCIAL).	DOBLE L. S. DE R.L. DE C.V.	\$ 2,525,795.81	\$ 2,521,918.74	\$ 2,521,918.74	\$ 2,521,918.74	-	12/01/2024
ITP-108-23		CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MODELO REDUCIDO) Y OBRA EXTERIOR	SR. ELMER ARISTEO ROCHA MARTINEZ	\$ 802,540.58	\$ 802,254.74	\$ 802,254.74	\$ 802,254.74	-	30/04/2024
TP-110-23		EDIFICIO DE DOCENCIA (SISTEMA PARA LA CONCLUSIÓN DEL TRABAJO COMPLEMENTARIO)	SR. MANUEL ANTONIO NORIEGA ORTIZ	\$ 3,300,842.99	\$ 3,300,842.25	\$ 3,300,842.25	\$ 3,300,842.25	-	10/04/2024
TP-138-23		CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL	TRITURADOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.	\$ 3,187,988.64	\$ 3,185,475.27	\$ 3,185,475.27	\$ 3,185,475.27	-	15/07/2024
TP-139-23		CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL	HEVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,800,451.25	\$ 2,800,449.82	\$ 2,800,449.82	\$ 2,800,449.82	-	26/08/2024
TP-140-23		CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL	CONCRETOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V.	\$ 3,110,038.67	\$ 3,107,450.26	\$ 3,107,450.26	\$ 3,107,450.26	-	12/08/2024
TP-141-23		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y REPARACIÓN DE 2 AULAS EN EDIF. "A", OBRA	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, S.A.P.I. DE C.V.	\$ 1,640,379.90	\$ 1,640,359.62	\$ 1,640,359.62	\$ 1,640,359.62	-	31/10/2024
TP-142-23		CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, S.A.P.I. DE C.V.	\$ 3,120,416.99	\$ 3,120,416.68	\$ 3,120,416.68	\$ 3,120,416.68	-	20/05/2024
OT-1-23		TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONCLUSIÓN DEL EDIFICIO	C. KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA	\$ 7,653,343.01	\$ 9,572,600.93	\$ 9,572,600.93	\$ 9,572,600.93	-	07/03/2024
AD-001-24		SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO	JAVIER OSVALDO JARAMILLO CORTINAS	\$ 440,800.00	\$ 440,800.00	\$ 440,800.00	\$ 440,800.00	-	03/07/2024
ATP-001-23		SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA VARIOS ESPACIOS EDUCATIVOS	PROCOM PLUS, S.A. DE C.V.	\$ 597,110.00	\$ 597,110.00	\$ 597,110.00	\$ 597,110.00	-	08/12/2023
ATP-001-24		SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CAFETERIA	AUSILDUNG KONSTRUKTIONEN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$ 996,904.00	\$ 996,904.00	\$ 996,904.00	\$ 996,904.00	-	17/09/2024
ATP-006-23		UNIDAD DE DOCENCIA (PARCIAL) EQUIPO BÁSICO PARA LA	C. ROSA MARIA DELGADO GAONA	\$ 2,085,796.70	\$ 2,085,796.70	\$ 2,085,796.70	\$ 2,085,796.70	-	23/01/2024

SOS CONCLUIDOS FÍSICA Y FINANCIERAMENTE-ANUAL 2024



[Jueves, 23 de enero de 2025]

NITRATO		DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	TOTAL	EJERCIDO (PAGADO)	PAGADO (REAL)	FINIQUITADO	SANCIÓN	FECHA FINIQUITO	FINIQUITO	
ICMTP-007-23	EQUIPO PARA VARIOS ESPACIOS EDUCATIVOS	C. ROSA MARIA DELGADO GAONA	\$	881,957.69	\$	881,957.69	\$	881,957.69	-	02/02/2024	S
				\$	46,081,136.82	\$	47,929,993.98	\$	47,929,993.98	-	
E100-002-24-NS	MOBILIARIO Y EQUIPO BÁSICO PARA LA UNIDAD DE DOCENCIA (PARCIAL)	PRANATEC, S.A. DE C.V.	\$	2,008,463.44	\$	2,008,463.44	\$	2,008,463.44	-	13/09/2024	S
				\$	2,008,463.44	\$	2,008,463.44	\$	2,008,463.44	-	
D-002-24	SUSTITUCIÓN DE EQUIPO PARA VARIOS ESPACIOS EDUCATIVOS	TRANSPORTADOR Y SUSTITUCIÓN DE	\$	435,148.69	\$	435,148.69	\$	435,148.69	-	29/10/2024	S
D-007-24	REPARACIÓN DEL SISTEMA IMPERMEABILIZANTE; SUSTITUCIÓN DE	JIMURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	702,747.80	\$	697,814.48	\$	697,814.48	-	04/11/2024	S
TP-005-24	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR	JIMURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	671,707.44	\$	639,386.04	\$	639,386.04	-	12/09/2024	S
TP-006-24	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR	JIMURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	687,349.74	\$	644,843.99	\$	644,843.99	-	12/09/2024	S
TP-007-24	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR	JIMURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	643,836.98	\$	630,303.23	\$	630,303.23	-	12/09/2024	S
P-014-24	DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR	IMPORTADORA DE REFACCIONES, S.A. DE C.V.	\$	3,917,812.52	\$	3,910,679.77	\$	3,910,679.77	-	07/11/2024	S
P-015-24	DIDÁCTICA, DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA REDUCIDA Y OBRA EXTERIOR	IMPORTADORA DE REFACCIONES, S.A. DE C.V.	\$	1,123,212.55	\$	1,113,336.31	\$	1,113,336.31	9,215.77	04/11/2024	S
P-023-24	REPARACIÓN DEL SISTEMA IMPERMEABILIZANTE Y OBRA EXTERIOR	CONSTRUACERO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	\$	324,574.19	\$	323,425.26	\$	323,425.26	-	02/09/2024	S
P-024-24	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, SUSTITUCIÓN DE OBRA EXTERIOR	CONSTRUACERO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	\$	569,243.23	\$	535,497.35	\$	535,497.35	-	26/11/2024	S
P-025-24	SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN DE FOSFÓFOS	CONSTRUACERO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	\$	768,761.16	\$	767,058.14	\$	767,058.14	-	20/09/2024	S
P-038-24	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDS, S.A. DE C.V.	\$	629,616.90	\$	629,556.39	\$	629,556.39	-	05/12/2024	S
P-046-24	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR	CONSTRUACERO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	\$	421,304.58	\$	421,304.58	\$	421,304.58	-	25/09/2024	S
P-09-24	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR	TRITURADOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.	\$	764,982.37	\$	764,796.83	\$	764,796.83	-	11/12/2024	S
P-12-24	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR	TRITURADOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.	\$	885,458.29	\$	885,000.54	\$	885,000.54	-	11/12/2024	S

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

Finiquito

<

SOS CONCLUIDOS FÍSICA Y FINANCIERAMENTE-ANUAL 2024



Jueves, 23 de enero de 2025

NTRATO		DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	TOTAL	EJERCIDO (PAGADO)	PAGADO (REAL)	FINQUITADO	SANCIÓN	FECHA FINIQUITO	FINIQUITO
E-LP-003-24	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA	AUSILDUNG SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$ 3,265,194.11	\$ 3,265,194.11	\$ 3,265,194.11	\$ 3,265,194.11	\$ 3,265,194.11	-	10/10/2024	S
			\$ 15,810,950.55	\$ 15,663,345.71	\$ 15,663,345.71	\$ 15,663,345.71	\$ 15,663,345.71	9,215.77		
	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO	AUSILDUNG SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$ 4,549,330.92	\$ 4,549,330.92	\$ 4,549,330.92	\$ 4,549,330.92	\$ 4,549,330.92	-	27/08/2024	S
			\$ 4,549,330.92	\$ 4,549,330.92	\$ 4,549,330.92	\$ 4,549,330.92	\$ 4,549,330.92	-		
10-001-23-NS	COMPONENTE 1) EDIFICIO E: CONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL	SR. MANUEL ANTONIO NORIEGA ORTIZ	\$ 15,921,906.32	\$ 15,920,644.58	\$ 15,920,644.58	\$ 15,920,644.58	\$ 15,920,644.58	-	15/04/2024	S
0-003-23-NS	CONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA	IG CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 7,601,333.87	\$ 7,601,136.37	\$ 7,601,136.37	\$ 7,601,136.37	\$ 7,601,136.37	-	06/06/2024	S
100-001-24-NS	MOBILIARIO Y EQUIPO BÁSICO PARA LA UNIDAD DE DOCENCIA	PRANATEC, S.A. DE C.V.	\$ 2,969,128.34	\$ 2,969,128.34	\$ 2,969,128.34	\$ 2,969,128.34	\$ 2,969,128.34	-	17/09/2024	S
100-001-23-NS	ADMINISTRACIÓN Y EQUIPO PARA	PRANATEC, S.A. DE C.V.	\$ 995,967.88	\$ 995,967.88	\$ 995,967.88	\$ 995,967.88	\$ 995,967.88	-	29/01/2024	S
100-002-23-NS	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE IDIOMAS DE	PRANATEC, S.A. DE C.V.	\$ 1,997,856.40	\$ 1,997,856.40	\$ 1,997,856.40	\$ 1,997,856.40	\$ 1,997,856.40	-	22/11/2023	S
100-007-23-NS	COMPONENTE 1) EDIFICIO E: CONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA	ARO. FERNANDO SILLER RODRIGUEZ	\$ 4,770,154.16	\$ 4,755,396.67	\$ 4,755,396.67	\$ 4,755,396.67	\$ 4,755,396.67	14,742.58	03/06/2024	S
			\$ 34,256,346.97	\$ 34,240,130.24	\$ 34,240,130.24	\$ 34,240,130.24	\$ 34,240,130.24	14,742.58		
				\$ 467,592,690.20	\$ 455,448,074.87	\$ 455,448,089.87	\$ 450,457,185.75	\$ 275,412.16		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
5.- LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS DE
LA ENTIDAD FEDERATIVA, ASÍ COMO LOS
VINCULADOS AL EJERCICIO
DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LES
HAYAN SIDO TRANSFERIDOS.



Instituto Coahuilense de la
Infraestructura Física Educativa

Diciembre 2024

Fondo de
Aportaciones
Múltiples
componente
Infraestructura
Educativa
FAM-IE

Evaluación de Diseño 2024

Consultores y Asesores GP GE

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

Índice

Introducción	4
Nota Metodológica.....	5
Objetivos de la Evaluación	7
I. Características del Programa	8
II. Justificación de la creación y diseño del programa.....	22
III. Contribución a las metas y objetivos estatales	27
IV. Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad	32
V. Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención	42
VI. Matriz de Indicadores para Resultados	46
VII. Presupuesto y rendición de cuentas	69
VIII. Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas estatales y/o acciones de desarrollo social.....	73
Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones.....	75
Anexos.....	85
Anexo 1. Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo	85
Anexo 2. Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios.....	86
Anexo 3. Matriz de Indicadores para Resultados del programa.....	88
Anexo 4 Indicadores.....	94
Anexo 5 Metas del programa.....	97
Anexo 6 Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados	99
Anexo 7 Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social.....	100

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

Introducción

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

Nota Metodológica

La evaluación en materia de diseño se divide en siete apartados y 30 preguntas de acuerdo con el siguiente cuadro:

APARTADO	PREGUNTAS	TOTAL
Justificación de la creación y del diseño del programa	1 a 3	3
Contribución a las metas y objetivos nacionales	4 a 6	3
Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad	7 a 12	6
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención	13 a 15	3
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	16 a 26	11
Presupuesto y rendición de cuentas	27 a 29	3
Complementariedades y coincidencias con otros programas federales y/ o acciones de desarrollo social	30	1
TOTAL		30

La evaluación se realiza mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por el ente responsable del programa, así como información adicional que la institución evaluadora considere necesaria para justificar su análisis. En este contexto, se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y documentación pública. Sin embargo, de acuerdo con las necesidades de

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

información y tomando en cuenta la forma de operar de cada programa, se podrán programar y llevar a cabo entrevistas con responsables de los programas y/o personal de la unidad de evaluación y/o planeación de la dependencia coordinadora.

Criterios de respuesta

Los siete apartados incluyen preguntas específicas, de las que 24 deben ser respondidas mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. En los casos en que la respuesta sea SÍ, se selecciona uno de cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta.

Las seis preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen niveles de respuestas) se responden con base en un análisis sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo.

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

Objetivos de la Evaluación

Objetivo General

Evaluar el diseño de los programas financiados con el Fondo de Aportaciones Múltiples componente Infraestructura Física Educativa FAM-IE con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

Objetivos Específicos

- Analizar la justificación de la creación y diseño del programa;
- Identificar y analizar su vinculación con la planeación estatal y nacional;
- Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención;
- Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de apoyos;
- Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable;
- Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e
- Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas.

I. Características del Programa

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

1. Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, año de inicio de operación, entre otros)

Las bases y soportes del Fondo de Aportaciones Múltiples se encuentran en el Comité Administrativo del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE). Este organismo público nace en marzo de 1944 como constructor de escuelas de nivel media superior, universidades tecnológicas, normales e institutos tecnológicos. Después de cincuenta y cuatro años del nacimiento de este CAPFCE, el dinero deja de pasar por este comité para pasar directamente a los gobiernos estatales y municipales a través del FAM, el cual fue operado a partir del ejercicio fiscal de 1998 a través de dos componentes: FAM Asistencia Social y FAM Infraestructura Educativa.

El FAM Infraestructura Educativa (IE) está destinado a la creación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura en educación básica y superior, coordinado por la Secretaría de Educación Pública.

2. Problema o necesidad que pretende atender

De acuerdo con el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal, el destino de los recursos del FAM se divide en dos partes, por un lado, 46% se destinará al FAM Asistencia Social (AS) para desayunos escolares, apoyos alimenticios y asistencia social, mientras que el 54% restante se utilizará para el FAM-IE a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel.

Adicionalmente la ley indica que, las entidades tendrán la obligación de hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos que reciban, las obras y acciones realizadas, el costo de cada una, su ubicación y beneficiarios. Asimismo, deberán informar a sus habitantes, al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados.

El diagnóstico del Programa Sectorial de Educación¹ del Gobierno Federal muestra un claro panorama de la problemática que atiende el fondo.

"La infraestructura física y el equipamiento de las escuelas públicas presentan un grave rezago que se agudiza ante la falta de mantenimiento, haciéndolas proclives a ser afectadas por fenómenos naturales y sociales. El desarrollo e inversión en este rubro han sido deficientes, insuficientes e inadecuados en las últimas tres décadas, situación que vulnera el derecho de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a una educación de calidad. Al ser factores fundamentales para el quehacer educativo, se necesitan espacios dignos, iluminados, ventilados y con el equipamiento suficiente para desarrollar las dinámicas educativas cotidianas."

¹ Programa Sectorial de Educación 2020-2024.

https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/planeacion/mediano_plazo/pse_2020_2024.pdf

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

3. Metas y objetivos estatales y nacionales a los que se vincula



Plan Estatal de Desarrollo 2023-2029²

El Plan Estatal de Desarrollo 2023-2029 es el documento elaborado al inicio de la administración y mediante el cual se han establecido las estrategias y líneas de acción que se deberán lograr durante la gestión estatal.

Se realizó un análisis del programa para identificar su vinculación a la planeación estatal identificando los siguientes elementos.

² Plan Estatal de Desarrollo Coahuila 2023-2029. <https://planestatal.coahuila.gob.mx/>

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

Programa Estatal de Educación



3.4 Infraestructura educativa

Asegurar espacios dignos, seguros e incluyentes necesarios para el bienestar de la comunidad escolar y propicios para el adecuado desarrollo académico, socioemocional, deportivo y cultural de los estudiantes.

3.4.1 Desarrollar un programa de ampliación, mejora y equipamiento de los espacios educativos para el desarrollo académico, tecnológico, socioemocional, deportivo y cultural.

3.4.2 Adecuar los espacios físicos para propiciar la inclusión de alumnos con discapacidad y movilidad limitada.

CONSULTORES Y ASESORES GP GE



Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024³

2.2 Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.

2.2.5 Mejorar la infraestructura básica y equipamiento de los espacios educativos en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional, generando condiciones adecuadas, de accesibilidad e incluyentes para el desarrollo integral de las actividades académicas y escolares.

Programa Sectorial de Educación 2020-2024⁴

Objetivo Prioritario 4. Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional.

³ Plan Nacional de Desarrollo de México 2019-2024. <https://framework-gb.cdn.gob.mx/landing/documentos/PND.pdf>

⁴ Programa Sectorial de Educación 2020-2024. https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/planeacion/mediano_plazo/pse_2020_2024.pdf

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

"El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación"

Ello se traduce en aspectos tangibles e intangibles, que van desde contar con planteles con infraestructura completa, debidamente equipados, seguros y limpios, así como aulas iluminadas y ventiladas, hasta aquellos más complejos relativos a garantizar la interacción humana en ambientes basados en el respeto, la colaboración, la sana convivencia y la disciplina.

Estrategia prioritaria 1.3 Promover la reorientación y transformación de las instituciones educativas para que respondan a las necesidades de sus comunidades y a las características específicas de su contexto.

1.3.2 Fortalecer la operación de los planteles de educación media superiores ubicados en localidades de alta y muy alta marginación con infraestructura inclusiva y sostenible, servicios, equipamiento y acceso a las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital.

Estrategia prioritaria 2.3 Fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de las escuelas para privilegiar la labor docente.

2.3.7 Fortalecer la vinculación para la colaboración académica y el uso compartido de infraestructura en todos los niveles educativos

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

Estrategia prioritaria 4.1 Asegurar las condiciones de infraestructura física educativa necesarias para el desarrollo efectivo de las actividades académicas y escolares.

4.1.2 Propiciar que los proyectos de infraestructura sean aquellos con mayor utilidad, beneficio a la comunidad escolar e impacto social.

4.1.4 Fortalecer la infraestructura y el equipamiento de las escuelas normales y de las instituciones de educación superior formadoras de maestras y maestros, de acuerdo con criterios de accesibilidad, seguridad, funcionalidad, calidad, equidad y sustentabilidad.

4.1.7 Proporcionar asesoría técnica normativa para la construcción, adecuación, rehabilitación y ampliación de la infraestructura de los planteles educativos, con el fin de asegurar que cumplan con los criterios de accesibilidad, seguridad, funcionalidad, calidad, equidad y sustentabilidad.

Estrategia prioritaria 4.2 Expandir la oferta de espacios educativos para ampliar la cobertura de los servicios educativos con atención prioritaria a las comunidades con mayor rezago social, marginación y violencia.

4.2.2 Ampliar la infraestructura física educativa de los centros escolares existentes para lograr una mayor cobertura de los servicios educativos.

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

4.2.8 Capacitar en materia de construcción, adecuación, rehabilitación y ampliación de la infraestructura de los planteles educativos.

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece

El fondo de Aportaciones Múltiples componente Infraestructura Educativa cuenta con 2 vertientes para su aplicación.

La primera es Infraestructura Educativa Básica (IEB) que contribuye con la construcción y rehabilitación de aulas, sanitarios, bibliotecas, laboratorios, talleres, áreas deportivas, salones de usos múltiples, patios, áreas administrativas y, en el caso de equipamiento, comprende sillas, bancos, butacas, pizarrones, equipo de cómputo, electrónico, de laboratorio, para talleres, etc.

Por otro lado, está la Infraestructura Educativa Media Superior y Superior (IEMSyS) que se aplica en obras de consolidación en institutos tecnológicos y en universidades públicas, que incluyen la construcción y rehabilitación de edificios con módulos de aulas, áreas administrativas, laboratorios, obras exteriores y estacionamientos, entre otras obras, y su equipamiento.

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida

Dado que el programa se enfoca en los servicios descritos en la pregunta anterior, la población potencial, objetivo y atendida se puede verificar mediante el censo de alumnos con los que cuenta cada escuela, esto se determina mediante la información con la que cuenta la dependencia coordinadora del fondo a nivel federal y a nivel estatal, que conforme al artículo 41 de la Ley de Coordinación Fiscal es la Secretaría de Educación y por lo tanto su similar en el Estado.

6. Presupuesto aprobado 2024 y comparativo

Distribución	2024 ⁵	2023 ⁶
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	324,122,658.00	487,143,792.00
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	15,910,002.00	15,980,418.00
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	86,411,174.00	69,455,124.00
CONSOLIDADO	426,443,834.00	572,579,334.00

⁵ Secretaría de Educación (2024) Diario Oficial de la Federación. AVISO mediante el cual se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal de 2024, de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en sus componentes de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5714624&fecha=18/01/2024#gsc.tab=0

⁶ Secretaría de Educación (2023) Diario Oficial de la Federación. AVISO mediante el cual se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal de 2023, de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en sus componentes de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5678358&fecha=31/01/2023#gsc.tab=0

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

El artículo 41 de la Ley de Coordinación fiscal establece que el presupuesto asignado a cada ejercicio se realiza conforme a las reglas que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación, indicando que la Secretaría de Educación como coordinadora del fondo, dará a conocer a mas tardar el 31 de enero del ejercicio de que se trate en el Diario Oficial de la Federación, el monto correspondiente a cada entidad por cada uno de los componentes del Fondo y la fórmula utilizada para la distribución de los recursos, así como las variables utilizadas y la fuente de la información de las mismas, para cada uno de los componentes del Fondo.

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

7. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes

Metas estatales para Infraestructura Educativa en su modalidad Básica, Media Superior y Superior.

Infraestructura Educativa Básica					
Nivel MIR	Denominación	Método de Cálculo	Comportamiento	Frecuencia	Meta
Fin	Porcentaje de alumnos de educación básica que se encuentran en planteles educativos públicos que fueron mejorados en sus condiciones de Infraestructura Física Educativa.	(Alumnos de educación básica que fueron beneficiados con el mejoramiento en las condiciones de Infraestructura Física Educativa (INFE) en el año t / Total de alumnos de los planteles educativos públicos de nivel básico que requieren de mejora en su INFE en el estado en el año t) X 100	Ascendente	Anual	37.91
Propósito	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico que cuentan con condiciones adecuadas, atendidos en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples	(Número de planteles educativos públicos de tipo básico atendidos en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en el periodo t/Total de planteles educativos públicos de tipo básico con necesidades de atención en el estado) x 100	Ascendente	Anual	23.42
Componente 1	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	(Número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción en el periodo t/Total de planteles educativos públicos de tipo básico con proyecto aprobado en el periodo t) x 100	Ascendente	Trimestral	100
Actividad 1	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	(Número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en el periodo t / Total de planteles educativos públicos de tipo básico identificados en el padrón para ser atendidos por el programa en el periodo t) x 100	Ascendente	Trimestral	100

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

Infraestructura Educativa Media Superior					
Nivel MIR	Denominación	Método de Cálculo	Comportamiento	Frecuencia	Meta
Fin	Tasa bruta de cobertura de Educación Media Superior	(Total de alumnos inscritos en el nivel Medio Superior en el año t/población de 15 a 17 años en el año t) x 100.	Ascendente	Anual	
Propósito	Tasa de variación de la matrícula de escuelas de educación Media Superior	((Matrícula de escuelas de educación media superior en el año t / matrícula de escuelas de educación media superior en el año t-1)-1)x 100.	Ascendente	Anual	3.83
Componente 1	Porcentaje de escuelas de educación media superiores atendidos con proyectos de construcción con recursos del FAM en el Estado.	(Número de escuelas de educación media superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la atención de proyectos de construcción en el año t /Total de escuelas de educación media superior del estado) x 100	Ascendente	Anual	0.55
Actividad 1	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación media superior) X 100	Ascendente	Anual	100.00

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

Infraestructura Educativa Superior					
Nivel MIR	Denominación	Método de Cálculo	Comportamiento	Frecuencia	Meta
Fin	Tasa bruta de cobertura pública de Educación Superior	(Matrícula pública de educación superior en el nivel profesional en el año t / la población total de 18 a 22 años en el año t) x100. Nivel profesional: incluye licenciatura, Técnico Superior Universitario o equivalente)	Ascendente	Anual	
Propósito	Porcentaje de escuelas de educación superior que incrementan su matrícula	(Número de escuelas de educación superior beneficiados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples que incrementan su matrícula en el ciclo t / Total de escuelas de educación superior en el año t) x 100. Por Estado y nacional	Ascendente	Anual	11.91
Componente 1	Porcentaje de escuelas de educación superior atendidos con proyectos de construcción con recursos del FAM, durante un año, en el estado.	(Número de escuelas de educación superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la atención de proyectos de construcción en el periodo t/Total de escuelas de educación superior del estado) x 100	Ascendente	Anual	4.77
Actividad 1	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación superior) X 100	Ascendente	Anual	66.67

II. Justificación de la creación y diseño del programa

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:

- a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida.
- b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
- c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Nivel	Criterios
1	• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver. • El problema no cumple con las características establecidas en la pregunta.
2	• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver. • El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta.
3	• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver. • El problema cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.
4	• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver. • El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta. • El programa actualiza periódicamente la información para conocer la evolución del problema.

El Plan Estatal de Desarrollo 2023-2029 y el Programa Estatal de Educación, mencionan la importancia de la infraestructura educativa como parte fundamental de la preparación del estudiante. Así mismo, el Programa Sectorial de Educación muestra las causas y efectos del problema.

El Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa ICIFED, tiene elaborado y actualizado un documento que detalla el árbol de problemas que presenta las causas y efectos del problema que se atiende.

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:

- a) Causas, efectos y características del problema.
- b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema.
- c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema
- d) El plazo para la revisión y su actualización.

Nivel	Criterios
1	• El programa cuenta con los documentos, información y/o evidencias que le permitan conocer la situación del problema que se pretender atender. • El diagnóstico no cumple con las características establecidas en la pregunta.
2	• El programa cuenta con los documentos, información y/o evidencias que le permitan conocer la situación del problema que se pretender atender. • El diagnóstico cumple con una de las características establecidas en la pregunta.
3	• El programa cuenta con los documentos, información y/o evidencias que le permitan conocer la situación del problema que se pretender atender. • El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.
4	• El programa cuenta con los documentos, información y/o evidencias que le permitan conocer la situación del problema que se pretender atender. • El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la pregunta. • El programa señala un plazo para la revisión y actualización de su diagnóstico en algún documento.

El programa cuenta con un documento que detalla el árbol de problemas que presenta las causas y efectos del problema que se atiende, cumpliendo con las características señaladas en la pregunta.

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo?

Nivel	Criterios
1	• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo. • La intervención teórica o empírica documentada no es consistente con el diagnóstico del problema.
2	• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo. • La intervención teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema.
3	• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo. • La intervención teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema. • Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo.
4	• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo. • La intervención teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema. • Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo. • Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más eficaz para atender la problemática que otras alternativas.

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

La problemática que se atiende no es de reciente identificación, la atención a la problemática del rezago en la infraestructura educativa data al menos institucionalmente, desde la creación Comité Administrativo del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), dicho organismo nació en 1944, por lo que la documentación y experiencia que se ha generado ha sido suficiente para considerar que el programa cuenta con una justificación teórica o empírica que sustenta el tipo de intervención que se realiza.

III. Contribución a las metas y objetivos estatales

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del plan estatal de desarrollo, programa sectorial o especial considerando que:

- a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del plan estatal, programas sectorial o especial, por ejemplo: población objetivo.
- b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del plan estatal, programa sectorial o especial.

Nivel	Criterios
1	• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos del plan estatal, programa sectorial o especial. • No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la pregunta.
2	• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos del plan estatal, programa sectorial o especial. • Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la pregunta.
3	• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos del plan estatal, programa sectorial o especial. • Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta.
4	• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos del plan estatal, programa sectorial o especial. • Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta. • El logro del propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del plan estatal, programa sectorial o especial.

CONSULTORES Y ASESORES GP GE



3.4 Infraestructura educativa

Asegurar espacios dignos, seguros e incluyentes necesarios para el bienestar de la comunidad escolar y propicios para el adecuado desarrollo académico, socioemocional, deportivo y cultural de los estudiantes.

3.4.1 Desarrollar un programa de ampliación, mejora y equipamiento de los espacios educativos para el desarrollo académico, tecnológico, socioemocional, deportivo y cultural.

3.4.2 Adecuar los espacios físicos para propiciar la inclusión de alumnos con discapacidad y movilidad limitada.

La población objetivo se encuentra identificada en el programa, así como en el Programa Estatal de Educación, así mismo, el cumplimiento de los objetivos del programa contribuye en las metas del Plan Estatal de Desarrollo.

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Estatal de Desarrollo (PED) vigente está vinculado el objetivo sectorial o especial relacionado con el programa?

6. Proyectos Estratégicos

El programa cuenta con vinculación en directa en los proyectos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2029, en específico en el proyecto 21 Obras Sociales a Pasos de Gigante, en el cual se incluye en su listado el "Programa de Infraestructura Educativa".

- ✓ Ampliación de la carretera Los Valdez al libramiento Óscar Flores Tapia, en la Región Sureste
- ✓ Prolongación del bulevar Los Pastores, de la carretera Los Valdez al libramiento Óscar Flores Tapia, en Arteaga
- ✓ Gran Programa de Recarpeteo para Torreón
- ✓ Gran Programa de Agua para la Región Carbonífera
- ✓ Gran Programa de Obras Hidricas para Torreón
- ✓ Concesión del Aeropuerto Plan de Guadalupe
- ✓ Libramiento Monclova, en Costales y Monclova
- ✓ Puerto Verde, en Nava
- ✓ Paso inferior vehicular en bulevar Independencia-calzada Abastos, en Torreón
- ✓ Paso a desnivel en bulevar Juárez-diagonal Reforma, en Torreón
- ✓ Programa de Movilidad y Transporte, en la Región Laguna
- ✓ Paso inferior vehicular en periférico Luis Echeverría Álvarez-bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo
- ✓ Paso a desnivel en bulevar Emilio Arizpe de La Haza-bulevar Antonio Cárdenas, en Saltillo

- ✓ Paso a desnivel en la carretera Monterrey-Saltillo-carretera Los Pinos, en Ramos Arizpe
- ✓ Libramiento Morelos-Zaragoza
- ✓ Libramiento de Sabinas
- ✓ Corredor Multifuncional Estadio Saraperos, en la Ciudad Deportiva de Saltillo

21. Obras Sociales a Pasos de Gigante

- ✓ Agua en colonias y ejidos
- ✓ Drenaje en colonias y ejidos
- ✓ Recarpeteo y pavimentación
- ✓ Electrificación
- ✓ Programa de Infraestructura Educativa
- ✓ Mejoramiento de vivienda

22. Programa de Impulso a la Participación Ciudadana a través de Consejos y Comités

23. Comités Ciudadanos para el Manejo de los Fideicomisos del Impuesto Sobre Nóminas Destinados a la Realización de Obras Estratégicas y Sociales

24. Agenda Ambiental, de Agua y Calidad del Aire



PLAN ESTATAL DE DESARROLLO COAHUILA 2023-2029

159

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con la Agenda 2030?

El Fondo de Aportaciones Múltiples componente Infraestructura Educativa, tiene relación o vínculo con los objetivos de la Agenda 2030 de la siguiente manera.



4. Educación de Calidad

La financiación de la educación debe convertirse en una prioridad nacional. Además, son esenciales medidas como la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza, el aumento del número de profesores, la mejora de las infraestructuras escolares básicas y la transformación digital.

Metas del objetivo 4.

4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos

IV. Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:

- a) Unidad de medida.
- b) Están cuantificadas.
- c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
- d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

Nivel	Criterios
1	• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial, objetivo). • Las definiciones no cumplen con las características establecidas.
2	• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial, objetivo). • Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas.
3	• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial, objetivo). • Las definiciones cumplen con todas las características establecidas.
4	• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial, objetivo). • Las definiciones cumplen con todas las características establecidas. • Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y utiliza las definiciones para su planeación.

La población potencial y objetivo se encuentra identificada desde el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal, indicando que el 54% del fondo se destinará a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los **niveles de educación básica, media superior y superior** en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel.

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

De acuerdo con lo anterior, el árbol de problemas, y la matriz de indicadores que se han documentad en el Estado de Coahuila, tienen congruencia con el artículo señalado y el desarrollo del programa se enfoca en la atención de la población objetivo.

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

8. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de personas morales u otras)

Nivel	Criterios
1	El programa cuenta con información sistematizada, pero esta no permite conocer la demanda total de apoyos ni las características de los solicitantes.
2	El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos, pero no las características de los solicitantes.
3	El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes.
4	- El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes. - Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza como fuente de información única de la demanda total de apoyos.

La planeación de los proyectos que se van a realizar en el Estado de Coahuila lleva a cabo un proceso de documentación y aprobación en la Secretaría de Finanzas para su posterior captura en el sistema de proyectos, conforme al artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas. Lo anterior implica el registro de las escuelas que recibirán el apoyo mediante los destinos del fondo federal.

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar con éstos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.

La población potencial y objetivo se encuentra identificada desde el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal, indicando que el 54% del fondo se destinará a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los **niveles de educación básica, media superior y superior** en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel.

Así mismo, en la sección de Características del Programa se describió lo siguiente:

"... la población potencial, objetivo y atendida se puede verificar mediante el censo de alumnos con los que cuenta cada escuela, esto se determina mediante la información con la que cuenta la dependencia coordinadora del fondo a nivel federal y a nivel estatal, que conforme al artículo 41 de la Ley de Coordinación Fiscal es la Secretaría de Educación y por lo tanto su similar en el Estado."

Con relación a lo anterior, el aviso⁷ mediante el cual se da a conocer la ministración del FAM-IE en las entidades federativas, incluye las fórmulas de cálculo y en ellas se utilizan los valores de la matrícula, inasistencia escolar, crecimiento de la población en edad escolar, por lo que la información respecto de la población atendida de forma sistematizada es utilizada a nivel estatal y federal.

⁷ Secretaría de Educación (2024). Diario Oficial de la Federación. AVISO mediante el cual se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal de 2024, de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en sus componentes de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5714624&fecha=18/01/2024#gsc.tab=0

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

10. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo con las siguientes características:

- a) Incluye la definición de la población objetivo.
- b) Especifica metas de cobertura anual.
- c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
- d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.

Nivel	Criterios
1	La estrategia de cobertura cuenta con una de las características establecidas.
2	La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas.
3	La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas.
4	La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas.

Desde origen del programa, es decir, desde los documentos del gobierno federal como lo es el Programa Institucional 2021-2024 del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED)⁸ que al corte de la presente evaluación es el documento vigente en materia de planeación, se establecen metas y objetivos que se deberán alcanzar, identificando la población objetivo y cobertura.

Uno de los objetivos más claros respecto del programa, es el objetivo prioritario 2, que se refiere al abatir el rezago en la Infraestructura Física Educativa mediante procesos de construcción, rehabilitación, equipamiento, reconstrucción, conservación y mantenimiento.

Por su parte, el Estado de Coahuila identifica las carencias y necesidades en materia de infraestructura física educativa, con el objeto de su atención mediante los procesos señalados anteriormente y de ese modo contribuir a los objetivos nacionales, apeguándose al Aviso mediante el cual se da a

⁸ Diario Oficial de la Federación (2021). Acuerdo por el que se aprueba el Programa Institucional 2021-2024 del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5636944&fecha=01/12/2021#gsc.tab=0

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

conocer el presupuesto y ministración a las entidades federativas, en el cual se enlista la población objetivo de la siguiente manera. Considere que los montos totales fueron tomados del documento original y corresponden al total nacional.

TERCERO.- El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024, destinó para el FAM de Infraestructura Educativa Básica, un monto total de \$12,829,129,187.00.

La distribución de recursos se realizó para cada entidad federativa de acuerdo con lo siguiente.

II.- Los parámetros de cálculo son los siguientes:

Cálculo de coeficientes

Coeficiente de Matrícula: Se divide la matrícula pública de cada estado en educación básica y educación especial entre la suma de las matrículas de todas las entidades federativas (incluyendo a la CDMX).

Coeficiente de inasistencia escolar: Se divide la población que no asiste a la escuela de cada estado entre el total de la población que no asiste a la escuela (incluyendo a la CDMX).

Coeficiente de Crecimiento Poblacional: Se divide el incremento de población de 5 a 14 años de edad entre los años 2022 y 2023 de cada estado entre la suma del incremento de población nacional para este mismo rango de edad (la sumatoria nacional no contabiliza a los estados que tuvieron un decremento en su población).

Coeficiente de Grado de Marginación: Se normaliza la serie del índice de marginación tomando el valor mínimo de ellos, si este valor es negativo, (incluyendo a la CDMX). Posteriormente se divide este nuevo valor para cada estado entre la suma de todos los estados.

Coeficiente de migración: Se obtiene por cada uno de los estados (incluyendo a la CDMX), la diferencia entre la población inmigrante y la emigrante interestatal. Posteriormente se normaliza la serie utilizando un factor del 1.1 del valor máximo de las diferencias. Se divide este nuevo valor para cada entidad federativa entre la suma de todos los estados (incluyendo a la CDMX).

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

CUARTO.- El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024, destinó para el FAM en su componente de **Infraestructura Educativa Media Superior** un monto total de \$946,148,278.00.

La distribución de recursos se realizó conforme a las cifras de la matrícula pública escolarizada, de educación media superior de sostenimiento estatal (servicios y organismos de los 31 estados, y los de la Ciudad de México, así como, aquéllos prestados por las universidades públicas autónomas estatales), al inicio de cursos del último ciclo escolar registrado 2022-2023

QUINTO.- El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024, destinó para el FAM en su componente de **Infraestructura Educativa Superior** recursos por un monto total de \$6,270,236,889.00.

La distribución del monto se realizó considerando lo siguiente:

I. Población Objetivo: Se consideró a los siguientes tipos de Instituciones de Educación Superior pública que son coordinadas por las Unidades Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados (UR coordinadoras) adscritas a la Subsecretaría de Educación Superior:

- a) Universidades Interculturales (UUII), Universidades Públicas Estatales (UPES) y Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario (UPEAS); coordinadas por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI).
- b) Universidades Tecnológicas (UT) y Universidades Politécnicas (UP); coordinadas por la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (DGUTyP).
- c) Normales Públicas coordinadas por la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio (DGESuM).
- d) Institutos Tecnológicos, coordinados por el Tecnológico Nacional de México (TecNM).
- e) Unidades Académicas de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), coordinadas por la rectoría de la UPN.

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

11. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes características:

- a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
- b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- c) Están sistematizados.
- d) Están difundidos públicamente.
- e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población objetivo.

Nivel	Criterios
1	Los procedimientos para a selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las características establecidas.
2	Los procedimientos para a selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las características establecidas.
3	Los procedimientos para a selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las características establecidas.
4	Los procedimientos para a selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las características establecidas.

El Fondo de Aportaciones Múltiples componente Infraestructura Educativa no selecciona beneficiarios en una sistemática individual de la persona, en la que se determina si cumple o no los requisitos para ser un beneficiario. La elegibilidad se debe analizar desde la distribución de los recursos a cada una de las entidades federativas, ya que, mediante factores y coeficientes de matrícula, inasistencia escolar, crecimiento poblacional, grado de marginación y migración, se calculan los montos que serán destinados cada uno de los estados, entre ellos a Coahuila.

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las siguientes características:

- a) Están adaptados a las características de la población objetivo.
- b) Los procedimientos cuentan con formatos definidos.
- c) Están disponibles para la población objetivo.
- d) Están apegados al documento normativo del programa.

Nivel	Criterios
1	• Los procedimientos cuentan con una de las características descritas.
2	• Los procedimientos cuentan con dos de las características descritas.
3	• Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas.
4	• Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.

Acorde con en las respuestas de las preguntas 10 y 11, se hace mención que el Fondo de Aportaciones Múltiples componente Infraestructura Educativa no selecciona beneficiarios en una sistemática individual de la persona, en la que se determina si cumple o no los requisitos para ser un beneficiario.

Los apoyos se determinan considerando las necesidades de los planteles escolares considerando lo siguiente.

Infraestructura Educativa Básica (IEB) contribuye con la construcción y rehabilitación de aulas, sanitarios, bibliotecas, laboratorios, talleres, áreas deportivas, salones de usos múltiples, patios, áreas administrativas y, en el caso de equipamiento, comprende sillas, bancos, butacas, pizarrones, equipo de cómputo, electrónico, de laboratorio, para talleres, etc.

Infraestructura Educativa Media Superior y Superior (IEMSyS) se aplica en obras de consolidación en institutos tecnológicos y en universidades públicas, que incluyen la construcción y rehabilitación de edificios con módulos de aulas, áreas administrativas, laboratorios, obras exteriores y estacionamientos, entre otras obras, y su equipamiento.

V. Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

13. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) que:

- a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.
- b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
- c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo.
- d) Cuenten con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

Nivel	Criterios
1	La información de los beneficiarios cumple con una de las características establecidas.
2	La información de los beneficiarios cumple con dos de las características establecidas.
3	La información de los beneficiarios cumple con tres de las características establecidas.
4	La información de los beneficiarios cumple con todas las características establecidas.

Acorde con las respuestas de las preguntas 10, 11 y 12 se hace mención que el Fondo de Aportaciones Múltiples componente Infraestructura Educativa no selecciona beneficiarios en una sistemática individual de la persona, en la que se determina si cumple o no los requisitos para ser un beneficiario.

De este modo, el beneficio de infraestructura educativa es para los alumnos que llevan a cabo sus estudios en los planteles educativos atendidos, y los trabajos de remodelación se realizan independientemente de que los beneficiarios ya no sean los mismos, por lo tanto, la identificación de beneficiarios se puede caracterizar mediante la población que se encuentra en edad de estudio de nivel básico, medio superior y superior.

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

14. Los procedimientos para otorgar los bienes o servicios a los beneficiarios tienen las siguientes características:

- a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- b) Están sistematizados.
- c) Están difundidos públicamente.
- d) Están apegados al documento normativo del programa.
- e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población objetivo.

Nivel	Criterios
1	Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen una de las características establecidas.
2	Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos de las características establecidas.
3	Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las características establecidas.
4	Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las características establecidas.

El aviso mediante el cual se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal de 2024, de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en sus componentes de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior, incluye los métodos de cálculo para la distribución de los recursos en las entidades federativas, por lo cual se considera que se encuentran estandarizados y difundidos públicamente en el Diario Oficial de la Federación, así mismo apegados a la normativa mediante el artículo 41 de la Ley de Coordinación Fiscal.

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

15. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las mediciones.

Acorde con en las respuestas de las preguntas 10, 11, 12 y 13 se hace mención que el Fondo de Aportaciones Múltiples componente Infraestructura Educativa no selecciona beneficiarios en una sistemática individual de la persona, en la que se determina si cumple o no los requisitos para ser un beneficiario.

VI. Matriz de Indicadores para Resultados

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

De la lógica vertical de la MIR.

16. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de Actividades que:

- a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
- b) Están ordenadas de manera cronológica.
- c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los Componentes.
- d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes.

Nivel	Criterios
1	Del 0 al 49% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.
2	Del 50 al 69% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.
3	Del 70 al 84% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.
4	Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.

Se han diseñado 3 matrices para el Fondo de Aportaciones Múltiples componente Infraestructura Educativa, con las cuales se atiende a cada uno de los niveles educativos.

Infraestructura Educativa Básica.

Componente	Actividad
Proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en planteles educativos públicos de tipo básico del Fondo de Aportaciones Múltiples Regular.	Ejecución de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento de planteles educativos públicos de tipo básico en el Fondo de Aportaciones Múltiples Regular.

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

Infraestructura Educativa Media Superior.

Componente	Actividad
Recursos entregados para la mejora de la infraestructura de las escuelas de educación media superior en los estados.	Aprobación de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación media superior para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa.

Infraestructura Educativa Superior.

Componente	Actividad
Recursos entregados para la mejora de la infraestructura de las escuelas de educación superior en los estados.	Aprobación de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación superior para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa.

En los tres casos, las actividades y componentes son claros en su medición, no existe ambigüedad en su redacción, se encuentran ordenadas de manera cronológica, ninguna actividad es prescindible, por lo que se considera que cumplen con las características señaladas en la pregunta.

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

17. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características:

- a) Son los bienes o servicios que produce el programa.
- b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, becas entregadas.
- c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el Propósito.
- d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito.

Nivel	Criterios
1	Del 0 al 49% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.
2	Del 50 al 69% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.
3	Del 70 al 84% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.
4	Del 85 al 100% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.

Acorde con las redacciones de los componentes ya descritos en la pregunta 16, se puede considerar que describe los bienes especificando que son en materia de construcción, así mismo son necesarios y no prescindibles para producir el propósito y se encuentran redactados como resultados logrados. Por lo que se concluye que cumplen con las características de la pregunta.

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

18. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:

- a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos.
- b) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
- c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
- d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la localidad reducida.
- e) Incluye la población objetivo.

Nivel	Criterios
1	El propósito cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.
2	El propósito cumple con tres de las características establecidas en la pregunta.
3	El propósito cumple con cuatro de las características establecidas en la pregunta.
4	El propósito cumple con todas las características establecidas en la pregunta.

Propósito Infraestructura Educativa Básica	Propósito Infraestructura Educativa Media Superior	Propósito Infraestructura Educativa Superior
Los planteles educativos públicos de tipo básico cuentan con condiciones adecuadas de infraestructura física educativa	Las escuelas de educación media superior y educación superior incrementan su matrícula.	Los planteles y/o escuelas de educación media superior y educación superior incrementan su matrícula.

Conforme a la matriz de indicadores, se espera que la matrícula sea mayor con la aplicación de recursos en sus componentes.

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

19. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características:

- a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
- b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin.
- c) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
- d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
- e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial.

Nivel	Criterios
1	El Fin cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.
2	El Fin cumple con tres de las características establecidas en la pregunta.
3	El Fin cumple con cuatro de las características establecidas en la pregunta.
4	El Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta.

Fin Infraestructura Educativa Básica	Fin Infraestructura Educativa Media Superior	Fin Infraestructura Educativa Superior
Contribuir a asegurar las condiciones adecuadas de Infraestructura Física Educativa necesarias para el desarrollo de las actividades académicas y escolares de las niñas, niños y adolescentes que cursan la educación Básica mejorando la Infraestructura de los planteles educativos públicos de tipo básico.	Contribuir a generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los adolescentes y jóvenes.	Contribuir a generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los adolescentes y jóvenes.

El fin representa un objetivo superior al que contribuye el programa, por lo que cumple con las características de la pregunta.

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

Nivel	Criterios
1	• Algunas de las actividades de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa.
2	• Algunas de las actividades de la MIR y todos los Componentes se identifican en las ROP o documento normativo del programa.
3	• Algunas de las actividades de la MIR, todos los Componentes y el Propósito se identifican en las ROP o documento normativo del programa.
4	• Algunas de las actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa.

Ley de Coordinación Fiscal

Artículo 40. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples reciban los Estados de la Federación y el Distrito Federal ...se destinará el 54% restante a la **construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior** en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel.

Ley General de Educación

Artículo 99. Respecto de los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado.

Dichos muebles e inmuebles deberán cumplir con los requisitos de **calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, resiliencia, pertinencia, integralidad, accesibilidad, inclusividad e higiene**, incorporando los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, para proporcionar educación de excelencia, con equidad e

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

inclusión, conforme a los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría.

Ley General de Educación Superior

Artículo 37. Las autoridades educativas y las instituciones de educación superior, en ejercicio de sus atribuciones, promoverán las siguientes acciones de manera coordinada:

VI. La promoción de la **ampliación y el mejoramiento permanente de la infraestructura física** y tecnológica de las instituciones públicas de educación superior, con base en el principio de educación inclusiva;

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

Infraestructura Educativa Básica				
Nivel	Resumen narrativo	Indicador	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a asegurar las condiciones adecuadas de Infraestructura Física Educativa necesarias para el desarrollo de las actividades académicas y escolares de las niñas, niños y adolescentes que cursan la educación Básica mejorando la Infraestructura de los planteles educativos públicos de tipo básico.	Porcentaje de alumnos de educación básica que se encuentran en planteles educativos públicos que fueron mejorados en sus condiciones de Infraestructura Física Educativa.	Total de alumnos de los planteles educativos públicos de nivel básico en el estado en el año t: Informe anual presentado a la Junta de Gobierno bajo resguardo del Instituto Estatal de Infraestructura física educativa de cada entidad federativa, Alumnos de educación básica que fueron beneficiados con el mejoramiento en las condiciones de Infraestructura Física Educativa (INFE) en el año t : Informe anual presentado a la Junta de Gobierno bajo resguardo del Instituto Estatal de Infraestructura física educativa de cada entidad federativa.	Los planteles educativos públicos de tipo básico beneficiados contribuyen a proporcionar mejores condiciones en la infraestructura física educativa que favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los estudiantes aprovechan los conocimientos adquiridos para mejorar su desarrollo profesional y calidad de vida.
Propósito	Los planteles educativos públicos de tipo básico cuentan con condiciones adecuadas de infraestructura física educativa	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico que cuentan con condiciones adecuadas, atendidos en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples	Total de planteles educativos públicos de tipo básico del estado: Informe anual bajo resguardo del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa y/o la Secretaría de Obras Públicas de cada entidad federativa.; Número de planteles educativos públicos de tipo básico mejorados en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en el periodo t: Informe anual bajo resguardo del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa de cada entidad federativa y/o la Secretaría de Obras Públicas de cada entidad federativa.	El mejoramiento de los planteles se acompaña de contenidos educativos de calidad y docentes que cumplen con el perfil requerido.
Componente 1	Proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en planteles educativos públicos de tipo básico del Fondo de Aportaciones Múltiples Regular.	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	Total de planteles educativos públicos de tipo básico con proyecto de construcción aprobado en el periodo t: Informe trimestral bajo resguardo del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa y/o la Secretaría de Obras Públicas de cada entidad federativa; Número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción en el periodo t: Informe trimestral bajo resguardo del Instituto Estatal	Los miembros de la comunidad escolar cuidan las instalaciones de los planteles educativos públicos de tipo básico.

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

Infraestructura Educativa Básica				
Nivel	Resumen narrativo	Indicador	Medios de verificación	Supuestos
			de Infraestructura Física Educativa y/o la Secretaría de Obras Públicas de cada entidad federativa.	
Actividad 1	Ejecución de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento de planteles educativos públicos de tipo básico en el Fondo de Aportaciones Múltiples Regular.	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	Número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en el periodo t: Informe trimestral bajo resguardo del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa y/o la Secretaría de Obras Públicas de cada entidad federativa; Total de planteles educativos públicos de tipo básico identificados en el padrón para ser atendidos por el programa en el periodo t: Informe trimestral presentado a la Junta de Gobierno bajo resguardo del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa y/o la Secretaría de Obras Públicas de cada entidad federativa.	Los contratistas y/o proveedores cumplen con las condiciones establecidas en los contratos de trabajo de los proyectos de infraestructura física educativas y existe estabilidad en el precio de los insumos.

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

Infraestructura Educativa Media Superior				
Nivel	Resumen narrativo	Indicador	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los adolescentes y jóvenes.	Tasa bruta de cobertura de Educación Media Superior	Alumnos inscritos en el nivel Medio Superior en el año t: Sistema Interactivo de consulta de Estadística Educativa https://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/ ; Población de 15 a 17 años en el año t: Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2020-2070. CONAPO https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2020-2070/resource/cbd55e18-b166-4af9-854e-08927107e5bd	El país cuenta con condiciones sociales, económicos y de salud que permiten a los estudiantes aportar sus conocimientos para el desarrollo del país.
Propósito	Las escuelas de educación media superior y educación superior incrementan su matrícula.	Tasa de variación de la matrícula de escuelas de educación Media Superior en la modalidad escolarizada.	Matrícula de las escuelas de educación media superior de la modalidad escolarizada en el año t: Matrícula de escuelas de educación media superior en la modalidad escolarizada. Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa https://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/ (se filtra por el ciclo escolar correspondiente para el numerador, como para el denominador); Matrícula de las escuelas de educación media superior de la modalidad escolarizada en el año t-1: Matrícula de escuelas de educación media superior en la modalidad escolarizada. Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa https://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/ (se filtra por el ciclo escolar correspondiente para el numerador, como para el denominador).	El mejoramiento de las escuelas se acompaña de contenidos educativos de calidad y docentes que cumplen con el perfil requerido

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

Infraestructura Educativa Media Superior				
Nivel	Resumen narrativo	Indicador	Medios de verificación	Supuestos
Componente 1	Recursos entregados para la mejora de la infraestructura de las escuelas de educación media superior en los estados	Porcentaje de escuelas de educación media superior atendidos con proyectos de construcción con recursos del FAM en el Estado.	Total de escuelas de educación media superior del estado: Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa https://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/ ; Número de escuelas de educación media superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la atención de proyectos de construcción en el año t: Informes sobre el avance físico financiero de los proyectos de la Infraestructura Educativa, de cada una de las Entidades Federativas.	Las escuelas de Educación Media Superior en los estados mejoran su infraestructura y equipamiento.
Actividad 1	Aprobación de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación media superior para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación media superior: Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa https://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/ ; Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa: Informes sobre el avance físico financiero de los proyectos de la Infraestructura Educativa, de cada una de las Entidades Federativas / https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas#consultas (filtrar bases según el ejercicio del gasto).	Existe interés de empresas para participar en las licitaciones de las obras y cumplen con los requisitos establecidos

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

Infraestructura Educativa Superior				
Nivel	Resumen narrativo	Indicador	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los adolescentes y jóvenes.	Tasa bruta de cobertura de Educación Superior	Población total de 18 a 22 años en el año t.:Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050. CONAPO ; Matrícula pública de educación superior en el nivel profesional en el año t:Informe de resultados del FAM, publicado en la página web oficial de la SES: https://www.educacionsuperior.sep.gob.mx/acciones.html . Información bajo resguardo de la SES.	El país cuenta con condiciones sociales, económicos y de salud que permiten a los estudiantes aportar sus conocimientos para el desarrollo del país.
Propósito	Los planteles y/o escuelas de educación media superior y educación superior incrementan su matrícula.	Porcentaje de escuelas de educación superior que incrementan su matrícula	Número de escuelas de educación superior beneficiados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples que incrementan su matrícula en el ciclo t:Informe de resultados del FAM, publicado en la página web oficial de la SES: https://www.educacionsuperior.sep.gob.mx/acciones.html . Información bajo resguardo de la SES	El mejoramiento de las escuelas se acompaña de contenidos educativos de calidad y docentes que cumplen con el perfil requerido
Componente 1	Recursos entregados para la mejora de la infraestructura de las escuelas de educación superior en los estados	Porcentaje de escuelas de educación superior atendidos con proyectos de construcción con recursos del FAM, durante un año, en el estado.	Escuelas de educación superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la atención de proyecto de construcción en el periodo t:Informes sobre el avance físico financiero de los proyectos de la INFE bajo resguardo de las Entidades Federativas; Total de Escuelas de educación superior en el estado:Principales cifras del Sistema Educativo Nacional, https://www.planeacion.sep.gob.mx/ , bajo resguardo de la DGPPyEE.	Compromiso de los Gobiernos Estatales para la entrega en tiempo y forma de los recursos a las IPES o a los Institutos Estatales de Infraestructura Educativa.

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

Infraestructura Educativa Superior				
Nivel	Resumen narrativo	Indicador	Medios de verificación	Supuestos
Actividad 1	Aprobación de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación superior para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Número de proyectos solicitados en instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa::Expedientes integrados por el Organismo Responsable de la Infraestructura Física Educativa, en cada entidad federativa; Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa::Informe de Proyectos aprobados por categoría, https://www.educacionsuperior.sep.gob.mx/acciones.html , bajo resguardo de la SES.	Existe interés de empresas para participar en las licitaciones de las obras y cumplen con los requisitos establecidos

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

21. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del programa con las siguientes características:

- a) Claros
- b) Relevantes
- c) Económicos
- d) Monitoreables
- e) Adecuados

Nivel	Criterios
1	Del 0 al 49% de los indicadores del programa tienen todas las características.
2	Del 50 al 69% de los indicadores del programa tienen todas las características.
3	Del 70 al 84% de los indicadores del programa tienen todas las características.
4	Del 85 al 100% de los indicadores del programa tienen todas las características.

Los indicadores cumplen con las características de los criterios CREMA, como se muestra en los siguientes formatos.

CONSULTORES Y ASESORES GP GE

Infraestructura Educativa Básica

Nivel	Nombre del indicador	Método de cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Línea base	Metas	Comportamiento Frecuencia Unidad de Medida
Fin	Porcentaje de alumnos de educación básica que se encuentran en planteles educativos públicos que fueron mejorados en sus condiciones de Infraestructura Física Educativa.	(Alumnos de educación básica que fueron beneficiados con el mejoramiento en las condiciones de Infraestructura Física Educativa (INFE) en el año t / Total de alumnos de los planteles educativos públicos de nivel básico que requieren de mejora en su INFE en el estado en el año t) X 100	Si	Si	Si	Si	Si	37.91	37.91	Ascendente Anual Porcentaje
Propósito	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico que cuentan con condiciones adecuadas, atendidos en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples	(Número de planteles educativos públicos de tipo básico atendidos en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en el periodo t/Total de planteles educativos públicos de tipo básico con necesidades de atención en el estado) x 100	Si	Si	Si	Si	Si	23.42	23.42	Ascendente Anual Porcentaje
Componente	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	(Número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción en el periodo t/Total de planteles educativos públicos de tipo básico con proyecto aprobado en el periodo t) x 100	Si	Si	Si	Si	Si	No	100	Ascendente Anual Porcentaje
Actividad	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	(Número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en el periodo t / Total de planteles educativos públicos de tipo básico identificados en el padrón para ser atendidos por el programa en el periodo t) x 100	Si	Si	Si	Si	Si	No	100	Ascendente Anual Porcentaje